

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN  
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y  
REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES  
DICIEMBRE 2022**

**PROYECTO CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL RINCÓN, MUNICIPIO JIMA ABAJO, PROVINCIA LA VEGA.**

**FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO**

Nombre Obra:	<b>PROYECTO CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL RINCÓN, MUNICIPIO JIMA ABAJO, PROVINCIA LA VEGA.</b>
No. Contrato:	<b>249/2021</b>
Contratista:	<b>JRO INGENIERIA &amp; SERVICIOS, S.R.L.</b>
Monto del Contrato:	<b>RD\$7,364,182.19</b>
Monto del avance (20%):	<b>RD\$1,472,836.43</b>
Fecha de firma del contrato:	<b>02 DE DICIEMBRE DEL 2021</b>
Fecha de inicio de los trabajos:	<b>14 DE FEBRERO DEL 2022</b>
Fecha de Término:	<b>EN EJECUCIÓN.</b>
Tipo de Proceso:	<b>LICITACIÓN POR COMPARACIÓN DE PRECIOS.</b>

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto consiste en la construcción de un destacamento de 2 niveles en hormigón armado, una celda para mujeres y una para hombre con sus baños, oficina, parqueo, cisterna, sistema de drenaje sanitario.

**CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO:** En ejecución 25%. Se trabaja en el encofrado de la losa del 2do nivel.

