

**DESCRIPCIONES DE LOS PROYECTOS EN
EJECUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE
OBRAS CIVILES NOVIEMBRE 2022**

PROYECTO REHABILITACIÓN GENERAL EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.

INDICE DE CONTENIDO

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO REHABILITACIÓN GENERAL EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.
No. Contrato:	215/2021
Contratista:	SANTO ALOMAR MARÍA UREÑA
Monto del Contrato:	RD\$8,000,000.00
Monto del avance (20%):	RD\$1,600,000.00
Fecha de firma del contrato:	15 DE OCTUBRE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	15 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS 2021

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la construcción de un almacén en hormigón armado y muros de bloques, con estructuras metálicas y techo de aluzinc; El proyecto también contempla la construcción de una garita con su baño en hormigón armado, la construcción de un encache en el talud y la construcción de un muro de gaviones para la protección de dicho talud, la construcción de un depósito para basura en muros de bloques, la rehabilitación del área de baño y del área de cocina en casa de máquinas, la rehabilitación general de la casa de operadores y la construcción de un helipuerto.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución, 60% avance físico, en proceso de espera de estructura metálica para el techo del almacén



