



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES

Trimestre: Enero-Marzo 2025

INFORMACION DE PRESUPUESTO,

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto inicial RD\$	Presupuesto ejecutado hasta diciembre 2024.	Presupuesto ejecutado en enero 2025	Presupuesto ejecutado en febrero 2025	Presupuesto ejecutado en marzo 2025	Presupuesto Total ejecutado en el trimestre enero / marzo	Avance fisico hasta marzo 2025 (%)	Avance fisico del trimestre enero- marzo 2024	Total ejecutado
1	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tabara Abajo, provincia Azua.	AZUA	\$5,158,467.09	\$5,840,145.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%		100.00%
2	Construcción Cuartel Policial en DM Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	SAN JUAN	\$17,267,651.34	\$5,799,037.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80%		80.00%
3	Reparación Centro Comunal Arroyo Toro, municipio Jayco, provincia Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$2,355,948.40	\$1,548,084.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	98%		98.00%
4	Construcción de Centro Comunal Barrio La Altagracia, provincia San Cristóbal.	SAN CRISTÓBAL	\$9,640,758.27	\$11,524,672.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%		100.00%
5	Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	SAN JOSE DE OCOA	\$12,356,751.12	\$13,155,861.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%		100.00%
6	Terminación de la Iglesia Juma Bejucal, municipio Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$4,100,908.98	\$4,960,332.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%		100.00%
7	Construcción Destacamento Militar Caracoles, provincia Azua.	AZUA	\$5,865,340.95	\$7,589,460.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%		100.00%
8	Remodelación del Play de Baseball La Estancia, DM Quita Sueño, municipio Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	SANCHEZ RAMIREZ	\$14,980,485.24	\$14,969,808.97	\$3,714,994.08	\$0.00	\$0.00	\$3,714,994.08	100%		100.00%
9	Construcción de Funeraria El Caribe - El Verde, municipio Maimón, Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$17,436,879.34	\$12,528,964.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	90%		90.00%
10	Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom.	VALVERDE	\$6,917,430.50	\$6,914,484.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	95%		95.00%



Preparado por: Paola Betances