

INFORMACION DE PRESUPUESTO,

| No. | Nombre del Proyecto                                                                                              | Provincia        | Presupuesto inicial<br>RD\$ | Presupuesto ejecutado<br>hasta abril 2024. | Presupuesto<br>ejecutado<br>en octubre 2024 | Presupuesto<br>ejecutado<br>en noviembre<br>2024 | Presupuesto<br>ejecutado<br>en diciembre 2024 | Presupuesto Total<br>ejecutado<br>en el trimestre oct-<br>dic. 2024 | Avance fisico<br>hasta marzo 2024<br>(%) | Avance fisico<br>del trimestre<br>oct-dic 2024 | Total<br>ejecutado |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tabara Abajo, provincia Azua.                             | AZUA             | \$5,158,467.09              |                                            | \$5,256,131.07                              | \$0.00                                           | \$0.00                                        | \$5,256,131.07                                                      | 89%                                      |                                                | 89.00%             |
| 2   | Construcción Cuartel Policial en DM Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.   | SAN JUAN         | \$17,267,651.34             |                                            | \$7,512,856.50                              | \$0.00                                           | \$0.00                                        | \$7,512,856.50                                                      | 70%                                      |                                                | 70.00%             |
| 3   | Reparación Centro Comunal Arroyo Toro, municipio Jayco, provincia Monseñor Nouel.                                | MONSEÑOR NOUEL   | \$2,355,948.40              |                                            | \$1,552,000.08                              | \$0.00                                           | \$0.00                                        | \$1,552,000.08                                                      | 86%                                      |                                                | 86.00%             |
| 4   | Construcción de Centro Comunal Barrio La Altagracia, provincia San Cristóbal.                                    | SAN CRISTÓBAL    | \$9,640,758.27              |                                            | \$8,524,068.19                              | \$0.00                                           | \$0.00                                        | \$8,524,068.19                                                      | 93%                                      |                                                | 93.00%             |
| 5   | Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.                       | SAN JOSE DE OCOA | \$12,356,751.12             |                                            | \$11,840,275.74                             | \$0.00                                           | \$0.00                                        | \$11,840,275.74                                                     | 80.00%                                   |                                                | 80.00%             |
| 6   | Terminación de la Iglesia Juma Bejucal, municipio Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel.                   | MONSEÑOR NOUEL   | \$4,100,908.98              |                                            | \$4,464,299.61                              | \$0.00                                           | \$0.00                                        | \$4,464,299.61                                                      | 90%                                      |                                                | 90.00%             |
| 7   | Construcción Destacamento Militar Caracoles, provincia Azua.                                                     | AZUA             | \$5,865,340.95              |                                            | \$6,830,514.39                              | \$0.00                                           | \$0.00                                        | \$6,830,514.39                                                      | 80%                                      |                                                | 80.00%             |
| 8   | Remodelación del Play de Baseball La Estancia, DM Quita Sueño, municipio Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez. | SANCHEZ RAMIREZ  | \$14,980,485.24             |                                            | \$13,472,828.08                             | \$0.00                                           | \$0.00                                        | \$13,472,828.08                                                     | 85%                                      |                                                | 85.00%             |
| 9   | Construcción de Funeraria El Caribe - El Verde, municipio Maimón, Monseñor Nouel.                                | MONSEÑOR NOUEL   | \$17,436,879.34             |                                            | \$11,504,972.72                             | \$0.00                                           | \$0.00                                        | \$11,504,972.72                                                     | 62%                                      |                                                | 62.00%             |
| 10  | Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom.                   | VALVERDE         | \$6,917,430.50              |                                            | \$6,223,035.82                              | \$0.00                                           | \$0.00                                        | \$6,223,035.82                                                      | 64%                                      |                                                | 64.00%             |

