



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES

Trimestre: JULIO-SEPTIEMBRE

INFORMACION DE PRESUPUESTO,

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto inicial RD\$	Presupuesto ejecutado hasta junio 2024.	Presupuesto ejecutado en julio 2024	Presupuesto ejecutado en agosto 2024	Presupuesto ejecutado septiembre2024	Presupuesto Total ejecutado en el trimestre julio / septiembre	Avance físico hasta septiembre 2024 (%)	Total ejecutado
	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tabara Abajo, provincia Azua.	AZUA	\$5,158,467.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,256,131.09	\$5,256,131.09	98%	98.00%
	Construcción Cuartel Policial en DM Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	SAN JUAN	\$17,267,651.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80%	80.00%
	Reparación Centro Comunal Arroyo Toro, municipio Jayco, provincia Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$2,355,948.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552,001.08	\$1,552,001.08	90%	90.00%
	Construcción de Centro Comunal Barrio La Altagracia, provincia San Cristóbal.	SAN CRISTÓBAL	\$9,640,758.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,524,068.19	\$8,524,068.19	95%	95.00%
	Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	SAN JOSE DE OCOA	\$12,356,751.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,840,275.74	\$11,840,275.74	93.00%	93.00%
	Terminación de la Iglesia Juma Bejucal, municipio Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$4,966,669.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,464,299.61	\$4,464,299.61	95%	95.00%
	Construcción Destacamento Militar Caracoles, provincia Azua.	AZUA	\$5,865,340.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,842,113.07	\$5,842,113.07	95%	95.00%
	Remodelación del Play de Baseball La Estancia, DM Quita Sueño, municipio Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	SANCHEZ RAMIREZ	\$14,980,485.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,472,828.08	\$13,472,828.08	95%	95.00%
	Construcción de Funeraria El Caribe - El Verde, municipio Maimón, Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$17,436,879.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,081,535.53	\$10,081,535.53	68%	68.00%
	Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom.	VALVERDE	\$6,917,430.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,223,035.82	\$6,223,035.82	95%	95.00%



Preparado: Krismelys y. De Jesus Serrano.