



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES

Trimestre: abril - junio 2024

INFORMACION DE PRESUPUESTO,

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto inicial RD\$	Presupuesto ejecutado hasta marzo 2024.	Presupuesto ejecutado en abril 2024	Presupuesto ejecutado en mayo 2024	Presupuesto ejecutado en junio 2024	Presupuesto Total ejecutado en el trimestre abril / junio	Avance fisico hasta marzo 2024 (%)	Avance fisico del trimestre abril - junio 2024	Total ejecutado
1	Rehabilitación Infraestructuras Aniana Vargas, municipio de Yuna, provincia La Vega.	LA VEGA	\$9.651.271,00	\$6.477.351,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	79%	0%	79%
2	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tabara Abajo, provincia Azua.	AZUA	\$5.158.467,09	\$5.840.145,64	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	89%	9%	98%
3	Construcción Cuartel Policial en DM Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	SAN JUAN	\$17.267.651,34	\$8.092.760,25	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	70%	0%	70%
4	Reparación Centro Comunal Arroyo Toro, municipio Jayco, provincia Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$2.355.948,40	\$1.552.001,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	86%	0%	86%
5	Construcción de Centro Comunal Barrio La Altagracia, provincia San Cristóbal.	SAN CRISTÓBAL	\$9.640.758,27	\$8.524.068,19	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	93%	0%	93%
6	Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	SAN JOSE DE OCOA	\$12.356.751,12	\$9.221.449,92	\$3.512.862,36	\$0,00	\$0,00	\$3.512.862,36	80%	6%	86%
7	Terminación de la Iglesia Juma Bejucal, municipio Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$4.966.669,45	\$4.464.299,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	90%	5%	95%
8	Construcción Destacamento Militar Caracoles, provincia Azua.	AZUA	\$5.865.340,95	\$5.842.113,07	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	80%	1%	81%
9	Remodelación del Play de Baseball La Estancia, DM Quita Sueño, municipio Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	SANCHEZ RAMIREZ	\$14.980.485,24	\$10.910.688,75	\$0,00	\$3.033.846,93	\$0,00	\$3.033.846,93	85%	10%	95%
10	Construcción de Funeraria El Caribe - El Verde, municipio Maimón, Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$17.436.879,34	\$8.521.228,19	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	62%	6%	68%
11	Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom.	VALVERDE	\$6.917.430,50	\$4.409.427,92	\$0,00	\$2.101.640,52	\$0,00	\$2.101.640,52	64%	26%	90%



Elaborado por: María C. Félix.