



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES

Trimestre: enero - marzo 2024

INFORMACION DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

| No. | Nombre del Proyecto | Provincia | Presupuesto inicial RD\$ | Presupuesto ejecutado hasta diciembre 2023. | Presupuesto ejecutado en enero 2024 | Presupuesto ejecutado en febrero 2024 | Presupuesto ejecutado en marzo 2024 | Presupuesto Total ejecutado en el trimestre enero / marzo | Avance fisico hasta diciembre 2024 (%) | Avance fisico del trimestre enero - marzo | Total ejecutado |
|-----|--|------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------|
| 1 | Rehabilitación Infraestructuras Aniana Vargas, municipio de Yuna, provincia La Vega. | LA VEGA | \$9.651.271,00 | \$6.495.852,87 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | 79% | 0% | 79,00% |
| 2 | Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tabara Abajo, provincia Azua. | AZUA | \$5.158.467,09 | \$4.403.719,63 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | 89% | 2% | 91,00% |
| 3 | Construcción Cuartel Policial en DM Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana. | SAN JUAN | \$17.267.651,34 | \$7.461.243,22 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | 70% | 0% | 70,00% |
| 4 | Reparación Centro Comunal Arroyo Toro, municipio Jayco, provincia Monseñor Nouel. | MONSEÑOR NOUEL | \$2.355.948,40 | \$1.139.783,11 | \$0,00 | \$404.233,17 | \$0,00 | \$404.233,17 | 86% | 0% | 86,00% |
| 5 | Construcción Cuartel Policial en Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa. | SAN JOSE DE OCOA | \$17.267.651,34 | \$11.170.897,14 | \$0,00 | \$0,00 | \$3.387.118,57 | \$3.387.118,57 | 90% | 10% | 100,00% |
| 6 | Construcción de Centro Comunal Barrio La Altagracia, provincia San Cristóbal. | SAN CRISTÓBAL | \$9.640.758,27 | \$7.632.855,63 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.838.331,24 | \$1.838.331,24 | 93% | 0% | 93,00% |
| 7 | Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa. | SAN JOSE DE OCOA | \$12.356.751,12 | \$9.642.999,59 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | 80,00% | 6% | 86,00% |
| 8 | Terminación de la Iglesia Juma Bejucal, municipio Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel. | MONSEÑOR NOUEL | \$4.966.669,45 | \$4.347.529,06 | \$612.803,84 | \$0,00 | \$0,00 | \$612.803,84 | 90% | 0% | 90,00% |
| 9 | Construcción Destacamento Militar Caracoles, provincia Azua. | AZUA | \$5.865.340,95 | \$5.164.714,42 | \$0,00 | \$1.326.522,33 | \$0,00 | \$1.326.522,33 | 80% | 1% | 81,00% |
| 10 | Remodelación del Play de Baseball La Estancia, DM Quita Sueño, municipio Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez. | SANCHEZ RAMIREZ | \$14.980.485,24 | \$11.935.962,04 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | 85% | 10% | 95,00% |
| 11 | Construcción de Funeraria El Caribe - El Verde, municipio Maimón, Monseñor Nouel. | MONSEÑOR NOUEL | \$17.436.879,34 | \$7.409.677,46 | \$0,00 | \$856.795,24 | \$0,00 | \$856.795,24 | 62% | 6% | 68,00% |
| 12 | Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom. | VALVERDE | \$6.917.430,50 | \$4.812.843,73 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | 64% | 6% | 70,00% |



Elaborado por: Maria C. Félix.