



**EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES**

Trimestre: octubre - diciembre 2023

INFORMACION DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto inicial RD\$	Presupuesto ejecutado hasta septiembre 2023.	Presupuesto ejecutado en octubre	Presupuesto ejecutado en noviembre	Presupuesto ejecutado en diciembre	Presupuesto Total ejecutado en el trimestre octubre / diciembre	Avance fisico hasta septiembre(%)	Avance fisico del trimestre octubre-diciembre	Total ejecutado
1	Rehabilitación Infraestructuras Aniana Vargas, municipio de Yuna, provincia La Vega.	LA VEGA	\$9.651.271,00	\$7.126.936,49	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	79%	0%	79,00%
2	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tabara Abajo, provincia Azua.	AZUA	\$5.158.467,09	\$4.403.719,63	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	75%	14%	89,00%
3	Construcción Cuartel Policial en DM Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	SAN JUAN	\$17.267.651,34	\$7.461.243,22	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	70%	0%	70,00%
4	Reparación Centro Comunal Arroyo Toro, municipio Jayco, provincia Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$2.355.948,40	\$1.383.016,17	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	67%	19%	86,00%
5	Construcción Cuartel Policial en Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	SAN JOSE DE OCOA	\$17.267.651,34	\$7.329.723,36	\$0,00	\$6.325.655,52	\$0,00	\$6.325.655,52	65%	25%	90,00%
6	Construcción de Almacén C.H. Rincón, municipio Rincón, provincia La Vega.	LA VEGA	\$3.270.179,00	\$4.647.796,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	98%	2%	100,00%
7	Construcción de Centro Comunal Barrio La Altagracia, provincia San Cristóbal.	SAN CRISTÓBAL	\$9.640.758,27	\$7.638.780,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	91%	2%	93,00%
8	Construcción de Funeraria La Ciénaga, municipio La Ciénaga, Prov. San José de Ocoa.	SAN JOSE DE OCOA	\$13.839.561,25	\$8.893.724,95	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	94%	6%	100,00%
9	Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	SAN JOSE DE OCOA	\$12.356.751,12	\$10.185.749,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	65,00%	15%	80,00%
10	Terminación de la Iglesia Juma Bejucal, municipio Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$4.966.669,45	\$4.347.529,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	81%	9%	90,00%
11	Construcción Destacamento Militar Caracoles, provincia Azua.	AZUA	\$5.865.340,95	\$5.304.839,73	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	65%	15%	80,00%
12	Construcción de Cancha Sección Las Cruces de Quita Sueño, municipio DM Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	SANCHEZ RAMIREZ	\$7.487.286,73	\$6.798.724,15	\$0,00	\$1.174.421,12	\$0,00	\$1.174.421,12	91%	9%	100,00%
13	Remodelación del Play de Baseball La Estancia, DM Quita Sueño, municipio Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	SANCHEZ RAMIREZ	\$14.980.485,24	\$12.110.908,96	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	65%	20%	85,00%
14	Construcción de Funeraria El Caribe - El Verde, municipio Maimón, Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$17.436.879,34	\$7.515.546,55	\$0,00	\$0,00	\$1.433.615,90	\$1.433.615,90	25%	37%	62,00%
15	Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom.	VALVERDE	\$6.917.430,50	\$3.699.827,56	\$0,00	\$0,00	\$1.433.124,18	\$1.433.124,18	64%	0%	64,00%



Elaborado por: Ing. María C. Feliz.