

Trimestre abril - junio 2023

INFORMACION DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto inicial RD\$	Presupuesto ejecutado hasta marzo 2023.	Presupuesto ejecutado en abril	Presupuesto ejecutado en mayo	Presupuesto ejecutado en junio	Presupuesto Total ejecutado en el trimestre	Avance fisico hasta marzo(%)	AVANCE FISICO DEL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO	Total
1	Rehabilitación Infraestructuras Aniana Vargas, municipio de Yuna, provincia La Vega.	LA VEGA	\$9.651.271,00	\$4.404.102,00	\$0,00	\$0,00	\$2.091.749,93	\$2.091.749,93	75%	4%	79,00%
2	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tabara Abajo, provincia Azua.	AZUA	\$5.158.467,09	\$4.445.181,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	70%	5%	75,00%
3	Construcción Cuartel Policial en DM Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	SAN JUAN	\$17.267.651,34	\$5.009.641,00	\$0,00	\$906.613,68	\$0,00	\$906.613,68	50%	20%	70,00%
4	Reparación Centro Comunal Arroyo Toro, municipio Jayco, provincia Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$2.355.948,40	\$749.189,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$746.709,00	60%	7%	67,00%
5	Construcción Cuartel Policial en Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	SAN JOSE DE OCOA	\$17.267.651,34	\$3.453.530,00	\$4.845.241,62	\$0,00	\$0,00	\$0,00	45%	20%	65,00%
6	Construcción de Almacén C.H. Rincón, municipio Rincón, provincia La Vega.	LA VEGA	\$3.270.179,00	\$2.390.617,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	65%	33%	98,00%
7	Construcción de Centro Comunal Barrio La Altagracia, provincia San Cristóbal.	SAN CRISTÓBAL	\$8.569.340,00	\$6.397.591,00	\$1.235.264,59	\$0,00	\$0,00	\$1.235.264,59	85%	6%	91,00%
8	Construcción de Funeraria La Ciénaga, municipio La Ciénaga, Prov. San José de Ocoa.	SAN JOSE DE OCOA	\$13.839.561,25	\$7.657.265,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	93%	1%	94,00%
9	Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	SAN JOSE DE OCOA	\$12.356.751,12	\$7.032.584,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	65,00%	7%	72,00%
10	Terminación de la Iglesia Juma Bejucal, municipio Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$4.100.908,98	\$3.401.503,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	80%	1%	81,00%
11	Construcción Destacamento Militar Caracoles, provincia Azua.	AZUA	\$5.865.340,95	\$3.025.775,00	\$0,00	\$958.443,61	\$0,00	\$958.443,61	57%	8%	65,00%
12	Construcción de Cancha Sección Las Cruces de Quita Sueño, municipio DM Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	SANCHEZ RAMIREZ	\$5.504.959,36	\$4.900.688,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	55%	36%	91,00%
13	Remodelación del Play de Baseball La Estancia, DM Quita Sueño, municipio Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	SANCHEZ RAMIREZ	\$12.810.696,65	\$3.765.389,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	45%	20%	65,00%
14	Construcción de Funeraria El Caribe - El Verde, municipio Maimón, Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$13.673.486,52	\$2.463.007,00	\$0,00	\$1.904.999,87	\$0,00	\$1.904.999,87	23%	2%	25,00%
15	Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom.	VALVERDE	\$5.202.186,60	\$1.620.903,00	\$0,00	\$0,00	\$1.758.815,97	\$1.758.815,97	60%	4%	64,00%



Elaborado por: Ing. Maria C. Félix.

