



INFORME DE PRESUPUESTO PROYECTOS GERENCIA MANTENIMIENTO DE PRESAS

| No.   | Nombre del Proyecto                                                                                                                                             | Presupuesto (RD\$) | Ejecución hasta 2018 (RD\$) | Avance Financiero (RD\$) |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | Total 2019   | Avance Financiero hasta |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                 |                    |                             | Enero                    | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |              |                         |
| 1     | LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DEL CANAL, HERNAN CORTES, COMUNIDAD EL BARRO, CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS, PROVINCIA DE AZUA, R.D.                               | 9,500,879.73       | 5,711,200.77                | 1,345,281.74             |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1,345,281.74 | 7,056,482.51            |
| 2     | Construcción Cerca Perimetral de Terrenos en el Contramembalse, Presa de Rios, Santiago                                                                         | 8,280,203.10       | 1,656,040.62                |                          |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00         | 1,656,040.62            |
| 3     | Construcción Drenaje Pluvial en Estribo Derecho del Muro de la Presa y Encausamiento del Canal de Descarga al Pie de la Presa Monción, Presa Santiago Rodríguez | 5,409,690.81       | 1,081,938.16                |                          |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00         | 1,081,938.16            |
| 5     | CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA LOMA COMO EXTENSION AL ACUEDUCTO MULTIPLE DUNEBAJA EL LIMON, PROV. SAN CRISTOBAL, TIZABO IV                                           | 32,733,974.43      | 6,546,794.88                |                          |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00         | 6,546,794.88            |
| Total |                                                                                                                                                                 | 55,924,748.07      | 14,895,974.43               | 1,345,281.74             | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,345,281.74 | 16,361,256.17           |