



INFORME DE PRESUPUESTO PROYECTOS GERENCIA MANTENIMIENTO DE PRESAS

No.	Nombre del Proyecto	Presupuesto (RD\$)	Ejecución hasta 2018 (RD\$)	Avance Financiero (RD\$)												Total 2019	Avance Financiero hasta
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DEL CANAL HERNAN CORTES, COMUNIDAD EL BARRO, CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS, PROVINCIA DE AZUA, R.D.	9,500,879.73	5,711,200.77	1,345,281.74	896,144.41											2,241,426.15	7,952,626.92
2	Construcción Cerca Perimetral de Terrenos en el Contraembalse, Presa de Baio, Santiago	8,280,203.10	1,656,040.62		1,720,258.98											1,720,258.98	3,376,299.60
3	Drenaje Pluvial en Estribo Derecho del Muro de la Presa y Encausamiento del Canal de Descarga al Pie de la Presa Monción,	5,409,690.81	1,081,938.16													0.00	1,081,938.16
5	CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA LOMA COMO EXTENSION AL ACUEDUCTO MULTIPLE DULVEAUX-EL LIMON, PROV. SAN CRISTOBAL, ZONA IV	32,733,974.43	6,546,794.88													0.00	6,546,794.88
Total		55,924,748.07	14,995,974.43	1,345,281.74	2,616,403.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961,685.13	18,957,659.56