



INFORME DE PRESUPUESTOS PROYECTOS GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

No.	Nombre del Proyecto	Presupuesto (RD\$)	Ejecución hasta 2018 (RD\$)	Avance Financiero (RD\$)												Total 2019	Avance Financiero Hasta	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1	Proyecto Rehabilitación de 23 Casas de Comunicación en Diversas Comarcas de EGEHD	3,729,475.26	1,817,157.23														0.00	1,817,157.23
2	CONSTRUCCIÓN TECHO EN ÁREA DE ENFRÍASOR ALDULAR EN LA CASA DE MAGUANA, C.H. PINALITO, R.D.	1,394,753.62	666,790.99														0.00	666,790.99
3	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR, C.H. PINALITO, R.D.	1,699,748.76	339,949.75														0.00	339,949.75
4	Rehabilitación Centro Control	8,060,552.35	897,264.36														0.00	897,264.36
5	Terminación Cancha Más en Maguana Arriba, Distrito Municipal de Las Maguanas Hato Nuevo, Prov. San	1,891,172.45	378,234.49														0.00	378,234.49
6	Reconstrucción Play Capotica, Prov. San Cristóbal	15,622,405.07	3,124,481.01														0.00	3,124,481.01
7	Rehabilitación Inodoro de Perodistas de San Cristóbal	428,765.64	241,484.04														0.00	241,484.04
8	Construcción y Rehabilitación de Diversas en la Piedad, C.H. HAITI, Prov. San Cristóbal	23,145,393.51	15,378,763.55														0.00	15,378,763.55
9	INSTALACIÓN SISTEMA DE RIEGO POR INCHU ASPERSIÓN CON SOPORTE EN EL SUELO, RIO BLANCO, MONTECRISTO	9,870,078.07	1,974,015.61														0.00	1,974,015.61
10	REHABILITACIÓN DE LOS TECHOS EN DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS: ANGOSTURA, RIO BLANCO, HAITI, TAVERA, ROSA ISLA DE LA CRUZ, PINALITO Y CONTRAMARQUEZ, MONTECRISTO	3,512,255.69	702,451.13														0.00	702,451.13
11	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MANDO Y CONTROL, CUERPO ESPEJALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESP), SANTO DOMINGO, R.D.	2,035,157.77	407,031.55														0.00	407,031.55
12	RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE FORMACIÓN SEMILLA DE VISA, HERMANAS DOMINICANAS, JONGILO, PROV. SAN CRISTÓBAL	19,646,661.64	3,929,332.32														0.00	3,929,332.32
13	CONSTRUCCIÓN PARQUE EL TRIANGULITO, SABANA GRANDE Y PALMA CANA, RIO ARRIBA, VALLEVERDE, PROV. SAN JUAN	11,884,767.57	2,378,953.51														0.00	2,378,953.51
14	CONSTRUCCIÓN ALMACEN EN LA C.H. ARRIBA, VALVERDE	754,648.48	150,929.79														0.00	150,929.79
15	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA RECREATIVA, ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, MAGUANA, R.D.	1,435,095.86	287,019.17														0.00	287,019.17
16	CONSTRUCCIÓN IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO APOSTOL, PROV. SAN CRISTÓBAL, D.R.	6,999,970.58	3,999,994.11														1,999,994.11	1,999,994.11
TOTAL		72,578,491.11	22,873,058.60	3,999,994.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,994.11	3,999,994.11