



INFORME DE PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

Nombre del Proyecto		Provincia	Presupuesto (RD\$)	Ejecución hasta SEPTIEMBRE 2019 (RD\$)	Octubre	Total	Avance físico hasta SEPTIEMBRE 2019 (%)	Octubre	Total
1	PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEDICAMENTO DEL AGUICUETO SABANITA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	48,358,510.41	39,627,682.73		39,627,682.73	81.95%	0.00%	81.95%
2	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE No. 1, EN LA COMUNIDAD DE El Battery.	SAN JUAN	9,385,764.33	5,846,731.02	2,496,196.09	8,342,927.11	62.29%	26.60%	88.89%
3	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE No. 3, EN LA COMUNIDAD DE El Cachoe.	SAN JUAN	9,338,261.24	7,826,838.63		7,826,838.63	83.81%	0.00%	83.81%
4	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE No. 4, EN LA COMUNIDAD DE El Battery.	SAN JUAN	8,907,225.66	8,752,337.77		8,752,337.77	98.26%	0.00%	98.26%
5	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE No. 5, EN LA COMUNIDAD DE El Cachoe.	SAN JUAN	9,289,741.69	8,167,754.37		8,167,754.37	87.92%	0.00%	87.92%
6	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE No. 6, EN LA COMUNIDAD DE El Battery.	SAN JUAN	8,878,716.50	6,331,901.47	875,040.97	7,206,942.44	71.32%	9.86%	81.17%
7	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE No. 8, EN LA COMUNIDAD DE El Battery.	SAN JUAN	9,064,220.05	8,322,433.93		8,322,433.93	91.82%	0.00%	91.82%
8	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE No. 11, EN LA COMUNIDAD DE El Cachoe.	SAN JUAN	9,388,771.51	4,761,100.61		4,761,100.61	50.71%	0.00%	50.71%
9	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE No. 12, EN LA COMUNIDAD DE El Cachoe.	SAN JUAN	9,689,848.15	8,810,687.03	879,161.12	9,689,848.15	90.93%	9.07%	100.00%
10	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE No. 13, EN LA COMUNIDAD DE El Cachoe.	SAN JUAN	8,015,331.58	7,619,538.73	395,792.84	8,015,331.58	95.06%	4.94%	100.00%
11	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE No. 14, EN LA COMUNIDAD DE El Cachoe.	SAN JUAN	9,513,193.75	8,498,098.02	1,008,806.17	9,506,904.19	89.33%	10.60%	99.93%
12	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE No. 15, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.	SAN JUAN	9,153,844.49	4,011,398.05		4,011,398.05	43.82%	0.00%	43.82%
13	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE No. 17, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.	SAN JUAN	9,285,350.15	8,749,741.88		8,749,741.88	94.23%	0.00%	94.23%
14	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE No. 19, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.	SAN JUAN	9,855,120.55	9,855,120.55		9,855,120.55	100.00%	0.00%	100.00%
15	PROYECTO CONSTRUCCION DE QUINCE (15), VIVIENDAS ECONOMICAS, EN BLOQUE Y FICHO DE ZINCO EN El Battery, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	10,867,742.84	10,867,742.84		10,867,742.84	100.00%	0.00%	100.00%
16	PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA POR LOTE 1, BLOQUE 1, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	20,586,445.47	8,686,469.13	3,938,241.05	12,624,710.18	42.20%	19.13%	61.33%
17	PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA POR LOTE, LOTE 2, BLOQUE 2, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	20,730,892.13	7,237,604.80	6,216,657.95	13,454,262.75	34.91%	29.99%	64.90%
18	PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA POR LOTE, LOTE 3, BLOQUE 3, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	21,041,861.77	8,044,953.13		8,044,953.13	38.23%	0.00%	38.23%
19	PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA POR LOTE, LOTE 4, BLOQUE 4, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	21,332,821.81	8,669,431.79		8,669,431.79	40.64%	0.00%	40.64%
20	PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE, PROYECTO HABITACIONAL EN LA VEREDA, DISTRITO MUNICIPAL DE YAGUE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	2,345,933.09	1,073,375.91	381,566.86	1,454,942.78	45.75%	16.27%	62.02%
21	PROYECTO CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA VEREDA, DISTRITO MUNICIPAL DEL YAGUE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	2,249,649.87	933,992.23		933,992.23	41.52%	0.00%	41.52%
22	PROYECTO CONSTRUCCION PLAY, DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	7,237,024.47	6,207,696.78		6,207,696.78	85.78%	0.00%	85.78%
23	PROYECTO CONSTRUCCION TANQUE CISTERNA ROSALITO, PROVINCIA SAN JOSE DE OCCA.	SAN JOSE DE OCCA	1,057,908.63	386,002.50		386,002.50	36.49%	0.00%	36.49%
24	PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO, DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	SAN JUAN	2,794,417.78	1,464,364.93		1,464,364.93	52.40%	0.00%	52.40%
25	PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA DE BALONCESTO, DISTRITO MUNICIPAL SANTA MARIA, PROVINCIA MONTE CRISTI.	MONTE CRISTI	8,099,278.47	3,518,405.55		3,518,405.55	43.44%	0.00%	43.44%
26	PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO EN LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA, R.D.	AZUA	3,659,289.01	2,493,640.27		2,493,640.27	68.15%	0.00%	68.15%
27	PROYECTO CONSTRUCCION DE BLOQUE DE VIVIENDAS (4UDS) EN EL PALMAR DEL YAGUE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	4,570,686.68	2,226,797.24		2,226,797.24	48.72%	0.00%	48.72%
28	PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO PALMAR DEL YAGUE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	3,701,093.64	1,104,957.38		1,104,957.38	29.85%	0.00%	29.85%
29	PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	2,647,851.62	529,570.32		529,570.32	20.00%	0.00%	20.00%
30	PROYECTO CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, LOMA DEL YAGUE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	2,448,241.29	540,686.88		540,686.88	22.08%	0.00%	22.08%
31	PROYECTO CONSTRUCCION PLAY DE BEISBOL Y CANCHA MIXTA EN LA COMUNIDAD DE BARRANCA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	19,304,229.02	7,378,234.26	1,412,331.09	8,790,565.35	38.22%	7.32%	45.54%
32	PROYECTO REPARACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA, UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	19,248,902.92	3,849,780.58		3,849,780.58	20.00%	0.00%	20.00%
33	CONSTRUCCION ALCALDIA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JORGILLO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	4,974,715.26	994,943.05		994,943.05	20.00%	0.00%	20.00%
34	CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	13,046,189.18	2,609,237.83		2,609,237.83	20.00%	0.00%	20.00%
35	CONSTRUCCION IGLESIA DE PERPETUO SOCORRO EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	13,655,546.81	2,731,109.36		2,731,109.36	20.00%	0.00%	20.00%
36	REMEDIACION Y AMPLIACION DE CASA PARA OFICINAS (EGHDI)	SANTO DOMINGO	13,365,251.87	2,282,223.98	1,763,048.33	4,045,272.31	17.08%	13.19%	30.27%
Total			397,089,873.67	221,012,586.50	19,366,862.49	240,379,447.99	-	-	-