



FORMA DE PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

Nombre del Proyecto		Provincia	Presupuesto (RD\$)	Ejecución hasta OCTUBRE 2019 (RD\$)	Noviembre	Total	Avance físico hasta OCTUBRE 2019 (%)	Noviembre	Total
1	PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	48,358,510.41	39,627,682.73		39,627,682.73	81.95%	0.00%	81.95%
2	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICONUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 1, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	SAN JUAN	9,385,764.33	8,342,927.11		8,342,927.11	88.89%	0.00%	88.89%
3	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICONUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 3, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheco.	SAN JUAN	9,388,761.24	7,826,838.63		7,826,838.63	83.81%	0.00%	83.81%
4	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICONUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 4, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	SAN JUAN	9,400,765.64	8,752,337.77	648,427.87	9,400,765.64	93.10%	6.90%	100.00%
5	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICONUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 5, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheco.	SAN JUAN	9,289,741.69	8,167,754.37		8,167,754.37	87.92%	0.00%	87.92
6	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICONUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 6, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	SAN JUAN	7,833,749.09	7,206,942.44	626,806.65	7,833,749.09	92.00%	8.00%	100.00%
7	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICONUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 9, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	SAN JUAN	9,265,591.39	8,322,433.93	943,157.45	9,265,591.39	89.82%	10.18%	100.00%
8	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICONUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 11, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheco.	SAN JUAN	9,388,771.51	4,761,100.61		4,761,100.61	50.71%	0.00%	50.71%
9	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICONUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 14, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheco.	SAN JUAN	9,513,193.75	8,498,098.02	1,008,806.17	9,506,904.19	89.33%	10.60%	99.93%
10	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICONUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 15, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.	SAN JUAN	9,153,844.49	4,011,398.05		4,011,398.05	43.82%	0.00%	43.82%
11	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICONUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 17, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.	SAN JUAN	9,285,350.15	8,749,741.88		8,749,741.88	94.23%	0.00%	94.23%
12	PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA POR LOTE, LOTE 1, BLOQUE 1, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	SAN JUAN	20,586,445.47	12,624,710.18		12,624,710.18	61.33%	0.00%	61.33%
13	PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA POR LOTE, LOTE 2, BLOQUE 2, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	20,730,892.13	13,454,262.75		13,454,262.75	64.90%	0.00%	64.90%
14	PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA POR LOTE, LOTE 3, BLOQUE 3, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	21,041,861.77	8,044,953.13		8,044,953.13	38.23%	0.00%	38.23%
15	PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA POR LOTE, LOTE 4, BLOQUE 4, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	21,332,821.81	8,669,431.79		8,669,431.79	40.64%	0.00%	40.64%
16	PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE, PROYECTO HABITACIONAL EN LA VEREDA, DISTRITO MUNICIPAL DE YAGUE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	2,345,933.09	1,454,942.78		1,454,942.78	62.02%	0.00%	62.02%
17	PROYECTO CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA VEREDA, DISTRITO MUNICIPAL DEL YAGUE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	2,249,649.87	933,992.23	441,798.01	1,375,790.24	41.52%	19.64%	61.16%
18	PROYECTO CONSTRUCCION PLAY, DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANIAS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	7,237,024.47	6,207,696.78	1,029,230.25	7,236,927.03	85.78%	14.22%	100.00%
19	PROYECTO CONSTRUCCION TANQUE CISTERNA ROSALITO, PROVINCIA SAN JOSE DE OCCA.	SAN JOSE DE OCCA	1,057,908.63	386,002.50		386,002.50	36.49%	0.00%	36.49%
20	PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO, DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	2,794,417.78	1,464,364.93		1,464,364.93	52.40%	0.00%	52.40%
21	PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA DE BALONCESTO, DISTRITO MUNICIPAL SANTA MARIA, PROVINCIA MONTE CRISTI.	MONTE CRISTI	8,099,278.47	3,518,405.55		3,518,405.55	43.44%	0.00%	43.44%
22	PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO EN LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA, R.D.	AZUA	3,659,289.01	2,493,640.27		2,493,640.27	68.15%	0.00%	68.15%
23	PROYECTO CONSTRUCCION DE BLOQUE DE VIVIENDAS (AROS) EN PALMAR DEL YAGUE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	4,570,686.68	2,226,797.24	709,810.18	2,936,717.41	48.72%	15.53%	64.25%
24	PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO PALMAR DEL YAGUE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	3,701,093.64	1,104,957.38		1,104,957.38	29.85%	0.00%	29.85%
25	PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	2,647,851.62	529,570.32		529,570.32	20.00%	0.00%	20.00%
26	PROYECTO CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, LOMA DEL YAGUE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	2,448,241.29	540,686.88		540,686.88	22.08%	0.00%	22.08%
27	PROYECTO CONSTRUCCION PLAY DE Béisbol Y CANCHA MIXTA EN LA COMUNIDAD DE BARRIARRA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	19,304,229.02	8,790,565.35		8,790,565.35	45.54%	0.00%	45.54%
28	PROYECTO REPARACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA, UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	19,248,902.92	3,849,780.58		3,849,780.58	20.00%	0.00%	20.00%
29	PROYECTO CONSTRUCCION ALCALDIA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JORGILLI, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	4,974,715.26	0.00	757,182.66	757,182.66	0.00%	15.22%	15.22%
30	CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	13,046,189.18	2,609,237.83		2,609,237.83	20.00%	0.00%	20.00%
31	CONSTRUCCION IGLESIA DE PERPETUO SOCORRO EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	13,655,548.81	0.00	2,351,508.80	2,351,508.80	0.00%	17.22%	17.22%
32	REMODELACION Y AMPLIACION DE CASA PARA OFICINAS EGEHID.	SANTO DOMINGO	13,365,251.87	2,282,223.98	1,763,048.33	4,045,272.31	17.08%	13.19%	30.27%
33	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUAS SERVICIAS, PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	22,974,488.89	4,594,896.97		4,594,896.97	20.00%	0.00%	20.00%
34	PROYECTO REMOZAMIENTO ANEA MILITAR DE LA BRIGADA DE APOYO DE SERVICIO, EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA.	SANTO DOMINGO	19,995,730.51	3,999,146.10		3,999,146.10	20.00%	0.00%	20.00%
35	PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE MONTERIA, ESTACION DE BOMBEO, ESTACIONES DE ALLENDO, DE IMPULSION, RESERVORIOS, LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA, R.D.	PERAVIA	52,540,632.69	10,508,126.53		10,508,126.53	20.00%	0.00%	20.00%
36	PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN SAN RAMON DE MOGOLLON, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	2,781,637.25	0.00	2,481,621.45	2,481,621.45	0.00%	89.21%	89.21%
37	PROYECTO CONSTRUCCION DE PLAY EN SAN RAMON DE MOGOLLON, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D	SAN JUAN	9,592,380.53	1,918,476.10		1,918,476.10	20.00%	0.00%	20.00%
	Total		456,196,640.33	216,474,123.66	12,761,507.83	229,235,631.50	-	-	-