



E DE PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

Número del Proyecto	Provincia	Presupuesto (RD\$)	Ejecución hasta Marzo 2019 (RD\$)	Abril	Total	Avance físico hasta 2019 (%)	Enero	Total
1	PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MAQUINARIAS DE ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	48,958,510.41	39,627,682.73		39,627,682.73	81.95%	0.00%	81.95%
2	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 1, EN LA COMUNIDAD DE El Batley.	9,385,764.33	4,184,500.98		4,184,500.98	44.58%	0.00%	44.58%
3	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 2, EN LA COMUNIDAD DE El Batley.	9,325,657.78	8,383,138.25		8,383,138.25	89.89%	0.00%	89.89%
4	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 3, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheco.	9,338,261.24	5,182,402.59		5,182,402.59	55.50%	0.00%	55.50%
5	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 4, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheco.	8,907,225.66	5,311,251.67		5,311,251.67	59.63%	0.00%	59.63%
6	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 5, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheco.	9,289,741.69	4,423,883.38		4,423,883.38	47.62%	0.00%	47.62%
7	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 6, EN LA COMUNIDAD DE El Batley.	8,878,716.50	4,314,610.75		4,314,610.75	48.59%	0.00%	48.59%
8	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 7, EN LA COMUNIDAD DE El Batley.	8,889,442.69	7,175,556.84		7,175,556.84	80.72%	0.00%	80.72%
9	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 8, EN LA COMUNIDAD DE El Batley.	9,385,825.36	5,731,393.57		5,731,393.57	61.72%	0.00%	61.72%
10	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 9, EN LA COMUNIDAD DE El Batley.	9,064,220.05	4,857,876.31		4,857,876.31	53.59%	0.00%	53.59%
11	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 10, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheco.	9,396,926.97	7,632,634.03		7,632,634.03	81.22%	0.00%	81.22%
12	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 11, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheco.	9,388,771.51	3,403,216.09		3,403,216.09	36.25%	0.00%	36.25%
13	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 12, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheco.	9,280,602.68	4,099,503.96	1,136,237.01	5,235,740.97	44.17%	12.24%	56.42%
14	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 13, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheco.	9,320,648.41	4,057,478.48	809,551.39	4,867,029.87	43.53%	8.69%	52.22%
15	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 14, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheco.	9,513,193.75	4,201,305.03	847,223.47	5,048,528.51	44.16%	8.91%	53.07%
16	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 15, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.	9,153,844.49	2,306,391.60		2,306,391.60	25.20%	0.00%	25.20%
17	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 16, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.	9,323,680.13	9,315,102.81		9,315,102.81	99.91%	0.00%	99.91%
18	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 17, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.	9,285,350.15	5,524,030.25		5,524,030.25	59.49%	0.00%	59.49%
19	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 18, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.	9,151,410.17	8,850,806.23		8,850,806.23	96.72%	0.00%	96.72%
20	PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DICENUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 19, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.	9,191,027.69	7,930,840.10		7,930,840.10	86.29%	0.00%	86.29%
21	BOCAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, REPUBLICA DOMINICANA.	1,289,857.60	432,123.52		432,123.52	33.50%	0.00%	33.50%
22	PROYECTO CONSTRUCCION VERA PERIMETRAL EN BLOCK Y TERMINACIONES GASTRO, COCINA Y DORMITORIO, EN EL CENTRO VOCACIONAL DE P.A.A. EN EL MUNICIPIO DE VALLEUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	4,783,593.59	3,290,824.97		3,290,824.97	68.79%	0.00%	68.79%
23	PROYECTO TERMINACION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA RIO ARRIBA, MUNICIPIO VALLEUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	1,861,943.28	742,997.96		742,997.96	39.90%	0.00%	39.90%
24	PROYECTO CONSTRUCCION CUARTEL POLICIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	3,882,570.54	3,616,067.09		3,616,067.09	93.14%	0.00%	93.14%
25	PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE EN SAN RAMON DE MAGOGLION, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	4,532,283.17	1,274,436.45	627,379.83	1,901,816.28	28.12%	13.84%	41.96%
26	PROYECTO CONSTRUCCION PLAY SAN RAMON DE MAGOGLION, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	5,852,590.50	4,731,778.86		4,731,778.86	80.85%	0.00%	80.85%
27	PROYECTO CONSTRUCCION VERA (20), VIVIENDAS ECONOMICAS, EN BLOQUES Y TECHO DE ZINC EN El Batley, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	8,697,555.68	5,180,377.23		5,180,377.23	59.56%	0.00%	59.56%
28	PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA POR LOTE, LOTE 1, BLOQUE 1, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	20,586,445.47	4,117,289.09		4,117,289.09	20.00%	0.00%	20.00%
29	PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA POR LOTE, LOTE 2, BLOQUE 2, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	20,730,892.13	4,146,178.42		4,146,178.42	20.00%	0.00%	20.00%
30	PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA POR LOTE, LOTE 3, BLOQUE 3, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	21,041,861.77	4,208,372.35		4,208,372.35	20.00%	0.00%	20.00%
31	PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA POR LOTE, LOTE 4, BLOQUE 4, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	21,332,821.81	4,266,564.36		4,266,564.36	20.00%	0.00%	20.00%
32	PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA ECONOMICA EN CARDON, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	764,241.10	422,645.65	341,595.44	764,241.10	55.30%	44.70%	100.00%
33	PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE, PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA, DISTRITO MUNICIPAL DE YAGUE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	2,345,933.09	469,186.61		469,186.61	20.00%	0.00%	20.00%
34	PROYECTO CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA VEREDA, DISTRITO MUNICIPAL DEL YAGUE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	2,249,649.87	380,263.36		380,263.36	16.90%	0.00%	16.90%
35	PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL, DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO CORTEO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	5,802,964.42	3,611,237.26		3,611,237.26	61.28%	0.00%	61.28%
36	PROYECTO CONSTRUCCION PLAY, DISTRITO MUNICIPAL DE LA VEREDA POR LOTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.	7,237,024.47	3,035,280.10		3,035,280.10	41.94%	0.00%	41.94%
37	PROYECTO CONSTRUCCION TANQUE CISTERNA ROSALITO, PROVINCIA SAN JOSE DE OCIO.	1,057,908.63	211,581.72		211,581.72	20.00%	0.00%	20.00%
38	PROYECTO CONSTRUCCION ALMACEN CENTRAL HIDROELECTRICA TAVERA, PROVINCIA SANTIAGO.	2,535,162.18	1,654,849.62		1,654,849.62	65.28%	0.00%	65.28%
39	PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO, DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	2,238,005.96	447,201.19		447,201.19	20.00%	0.00%	20.00%
40	PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA DE BALONCESTO, DISTRITO MUNICIPAL SANTA MARIA, PROVINCIA MONTE CRISTI.	8,099,278.47	1,619,855.69		1,619,855.69	20.00%	0.00%	20.00%
41	PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO EN LAS VAYAS, PROVINCIA AZUA, R.D.	3,659,289.01	705,453.41		705,453.41	19.28%	0.00%	19.28%
42	PROYECTO CONSTRUCCION DE FUNERARIA TIPO B, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANIAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	5,391,151.62	1,078,230.32		1,078,230.32	20.00%	0.00%	20.00%
43	PROYECTO CONSTRUCCION DE BLOQUE DE VIVIENDAS (40) EN EL PALMAR DEL YAGUE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	4,576,686.68	914,137.33		914,137.33	20.00%	0.00%	20.00%
44	PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO PALMAR DEL YAGUE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	3,701,093.64	740,218.72		740,218.72	20.00%	0.00%	20.00%
45	PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROYECTO HABITACIONAL LA VEREDA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	2,647,851.62	529,570.32		529,570.32	20.00%	0.00%	20.00%
Total		376,739,341.38	194,372,717.13	3,761,987.14	198,134,704.28			