

INFORME DE PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

No.	Nombre del Proyecto	Presupuesto (RD\$)	Ejecución hasta Octubre 2018 (RD\$)				Avance Financiero hasta 2018 (RD\$)
				Noviembre	Diciembre	Total 2018	
1	Proyecto Rehabilitación de 25 Casetas de Comunicación en Diferentes Centrales de FCEMUR	3,729,475.26	1,581,411.51			1,581,411.51	3,162,823.02
5	CONSTRUCCIÓN TECHO EN ÁREA DE ENFRIADOR AUXILIAR EN LA CASA DE MAQUINA, C.H. PINALITO, R.D.	1,394,753.62	1,234,387.01			1,234,387.01	2,468,774.02
6	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR, C.H. PINALITO, R.D.	1,699,748.76	339,949.75			339,949.75	679,899.50
7	Rehabilitación Centro Control Hidro	3,060,552.35	1,208,513.01	285,153.89		1,493,666.90	2,702,179.91
8	Terminación Cancha Mixta en Maguana Arriba, Distrito Municipal de Las Maguanas Hato Nuevo, Prov. San Juan	1,891,172.45	378,234.49			378,234.49	756,468.98
9	Reconstrucción Play Canastica, Prov. San Cristóbal	15,622,405.07	3,124,481.01			3,124,481.01	6,248,962.02
10	Rehabilitación Instituto de Periodistas de San Cristóbal	428,765.64	85,753.12		155,730.92	85,753.12	171,506.24
11	Construcción y Rehabilitación Áreas Diversas en la Piscícola, C.H. Hatillo, Prov. Sanchez Ramirez	23,145,391.51	4,629,078.30		10,749,685.25	4,629,078.30	9,258,156.60
12	SUMINISTRO E INSTALACION VIVERO CON SISTEMA DE RIEGO POR MICRO ASPERSIÓN CON SOPORTE EN EL SUELO, RIO BLANCO, MONSEÑOR NOQUEL	9,870,078.07	0.00	1,974,015.61		1,974,015.61	1,974,015.61
13	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS: ANGOSTURA, RIO BLANCO, HATILLO, TAVERA, ROSA JULIA DE LA CRUZ, PINALITO Y CONTRAEMBALSE MONCIÓN	3,512,255.69	0.00	702,451.13		702,451.13	702,451.13
14	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE MANDO Y CONTROL, CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP), SANTO DOMINGO, R. D.	2,035,157.77	0.00	407,031.55		407,031.55	407,031.55
15	REHABILITAION CENTRO DE FORMACION SEMILLA DE VISA, HERMANAS DOMINICAS, JORGILLO, PROV. SAN JUAN	19,646,661.64	0.00		3,929,332.32	3,929,332.32	3,929,332.32
16	CONSTRUCCION PARQUES EL TRIANGULITO, SABANA GRANDE Y PALMA CANA, RIO ARRIBA, VALLEJUELO, PROV. SAN JUAN	11,894,767.57	0.00		2,378,953.51	2,378,953.51	2,378,953.51
17	CONSTRUCCION ALMACEN EN LA C.H. ANIANA VARGAS	754,648.48	0.00		150,929.79	150,929.79	150,929.79
Total		67,144,404.67	12,581,808.20	3,368,652.18	17,364,631.79	22,409,676.00	34,991,484.20

