

INFORME DE PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PRESAS

No.	Nombre del Proyecto	Presupuesto (RD\$)	Ejecución hasta Octubre 2018 (RD\$)				Avance Financiero hasta 2018 (RD\$)
				Noviembre	Diciembre	Total 2018	
1	LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DEL CANAL HERNAN CORTES, COMUNIDAD EL BARRO, CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS, PROVINCIA DE AZUA, R.D.	9,500,879.73	5,711,200.77		1,008,817.18	6,720,017.95	12,431,218.72
2	Construcción Cerco Perimetral de Terrenos en el Contraembalse, Presa de Bao, Santiago	8,280,203.10	1,656,040.62			1,656,040.62	3,312,081.24
3	CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL EN ESTRIBO DERECHO DEL MURO DE LA PRESA Y ENCAUSAMIENTO DEL CANAL DE DESCARGA AL PIE DE LA PRESA MONCIÓN, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ	5,409,690.81	1,081,938.16			1,081,938.16	2,163,876.32
4	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO LA LOMA COMO EXTENSION AL ACUEDUCTO MULTIPLE DUVEAUX-EL LIMON, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, ZONA IV, REPUBLICA DOMINICANA	32,733,974.43	0.00	6,546,794.88		6,546,794.88	6,546,794.88
Total		55,924,748.07	8,449,179.55	6,546,794.88	1,008,817.18	16,004,791.61	24,453,971.16

