



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES

TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2022

INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto RD\$	Ejecución hasta Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Avance físico hasta Sept.(%)	AVANCE FÍSICO DEL TRIMESTRE OCT-DIC	Total
1	Rehabilitación Infraestructuras Aniana Vargas, municipio de Yuma, provincia La Vega.	LA VEGA	\$9.651.271,00	\$ 1.930.254,20	\$0,00	\$0,00	\$2.273.838,7	\$ 4.404.102,94	60%	15%	75,00%
2	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tabara Abajo, provincia Azua.	AZUA	\$5.158.467,09	\$1.031.691,41	\$0,00	\$1.474.038,49	\$0,00	\$2.505.729,90	65%	5%	70,00%
3	Construcción Cuartel Policial en DM Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	SAN JUAN	\$17.267.651,34	\$3.453.530,26	\$0,00	649.497,26	\$0,00	\$ 4.103.027,52	43%	7%	50,00%
4	Carpeta de Hormigón con Malla Electrosoldada en Área de Parqueo en la C.H. Las Damas, municipio Duverge, provincia Independencia.	DUVERGE	\$3.933.055,16	\$786.611,03	\$0,00	\$2.418.347,15	\$0,00	\$ 3.204.958,18	55%	10%	65,00%
5	Reconstrucción Centro Comunal Cambita Sterling, provincia San Cristóbal.	SAN CRISTOBAL	\$2.048.650,79	\$409.730,15	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$409.730,158	53%	7%	65,00%
6	Terminación de Local para la Asociación de Estudiantes de Cambita, provincia San Cristóbal.	SAN CRISTOBAL	\$4.551.881,18	\$876.673,00	\$0,00	\$683.520,59	\$0,00	1.560.193,59	56%	14%	70,00%
7	Construcción de Aceras y Contenes en Cañada Honda, provincia San Cristóbal, Rep. Dom.	SAN CRISTOBAL	\$4.121.600,00	\$824,320	\$0,00	\$3.586.851	\$0,00	\$4.411.171,52	85%	15%	100%
8	Construcción de Centro Comunal Barrio La Altavaca, provincia San Cristóbal.	SAN CRISTOBAL	\$8.569.340,00	\$1.713,868	\$2.767,345	\$1.916378	\$0,00	\$6.397.591,0	78%	7%	85%
9	Construcción de Aceras y Contenes Cambita, municipio de Cambita, provincia San Cristóbal.	SAN CRISTOBAL	\$4.192.696,68	\$838.539,3	\$0,00	\$2.552.623,8	\$0,00	\$3.391.163,19	90%	10%	100%
10	Construcción de Centro Comunal Barrio Washington, municipio Bani, provincia Peravia.	PERAVIA	\$5.225.596,04	\$1.045.119,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.045.119,2	85%	15%	100%
11	Construcción de Funeraria La Ciénaga, municipio La Ciénaga, Prov. San José de Ocoa.	OCOA	\$13.839.561,25	RD\$2.767.912,25	\$0,00	\$3.887.899,97	\$0,00	\$ 6.655.811,98	87%	6%	93,00%
12	Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	OCOA	\$12.356.751,12	\$2.471,350,24	RD\$1.677,502,21	\$0,00	\$0,00	\$4.148.852,45	50,00%	15%	65,00%
13	Terminación de la Iglesia Juma Bejucal, municipio Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$4.100.908,98	\$820,181,79	\$0,00	\$893.815,28	\$0,00	\$ 1.713.997,07	68%	12%	80,00%
14	Solución Agua Potable, Construcción Cocina y Almacén, C.H. Constanza, municipio Constanza, provincia La Vega.	LA VEGA	\$5.060.130,87	\$1.012,023,17	\$0,00	\$0,00	\$299,342,5	\$ 1.311.365,67	85%	0%	85,00%
15	Rehabilitación Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, municipio Buena Vista, provincia La Vega.	LA VEGA	\$3.219.156,35	\$643.831,27	RD\$1.996,864,55	\$0,00	\$1.996,864,55	\$ 4.637.560,37	92%	7%	99,00%
16	Remodelación del Play de Baseball La Estancia, DM Quita Sueño, municipio Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	SANCHEZ RAMIREZ	\$12.810.696,65	\$2.562.139,33	\$0,00	\$1.203.250,01	\$0,00	\$ 3.765.389,34	40%	5%	45,00%
17	Demolición y Construcción de Caseta de Control Limpia Rejas y Colocación de Baranda de protección carretera de acceso, Central Hidroeléctrica Brazo Derecho, municipio Havarrete, prov. Santiago de los Caballeros.	SANTIAGO	\$7.700.000,00	\$1.540.000,00	RD\$1.789,740,20	\$.541,565,8	\$0,00	\$ 6.871.306,98	65%	15%	80,00%
18	Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom.	VALVERDE	\$5.202.186,60	\$1.040,437,32	\$0,00	\$580,466,26	\$0,00	\$ 1.620.903,58	45%	15%	60,00%
19	Rehabilitación Centros Comunales y Construcciones Varias en Esperanza, municipio Esperanza, provincia Valverde, R.D.	VALVERDE	\$8.045.606,21	\$1.609,121,24	1.895,980,28	\$0,00	\$1.371,562,83	\$ 3.267.543,11	30%	0%	30,00%



Preparado por: Ing. Maria Cristina Feliz.