



**EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES**

INFORME DE PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto (RD\$)	Ejecución hasta Julio 2022 (RD\$)					Avance físico hasta Julio 2022 (%)		
					JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total		Avance físico del Trimestre Julio-Sept. 2022 (%)	Total
1	PROYECTO REPARACION, REMODETACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN IGLESA WOLOICA SANTA LUCIA. UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE TASMATM DE RARXC, EROVHCIA SAE JUAX DE LA MAGUANA, RD.	SAN JUAN	23,040,797.03	14,046,355.48	0.00	370,715.51	0.00	14,046,355.48	0.00%	60.03%	
2	CONSTRUCCION «SRC DE RERPETUO SOCO 0 EN MS mansorrAnr4, Prov•cx SAN JUAN DE LA MAGUANA, KD.	SAN JUAN	14,413,335.80	1,079,274.44		28,503,260.24	0.00	14,074,924.44	97.55%	97.55%	
3	PROYECTO CONSTRUCCION DE WACXUZCTO ROUCIAR, EX ER MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	11,296,503.46	4,064,716.22	0.00	15,361,219.6g	0.00	-	100% / En proceso de cierre.	100% / En proceso de cierre.	

4	PROYECTO REMOMMIEdTO CFSA DE AtOJAMIENTO EMPLEADOS, CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATfirWE5 IWLAMABLES Y TOXTCOS, CONT8UCCION £NTRA0A A LA ^* u^ouiN^s, +! AOMTNI5TPA£VA, CHIMENEA DE eaiiueRio, czNzxxr HIDROELECTRICA JIMENOA, JAuexcox, wvEGx, AreuBucA oo ii=cxue	rx veex	3i,zeo,s47.lt	24,7os,tso.2o	0.00	55g0S77 .3¥	0.00	24,705,t30.20	79.1BX	0.00%	79.18%
5	PROYECTO SQLUCIONAGUA POTABLE IN COMUNIDADES €STAHERMOg , LA PLATA CUCHILLA, VIM A£TAGfiAO, SAN CglSTOBA\ R.D.	csistoax<	5,368,673.00	2,S13,876.19	0.00	7882549.19	0.00	2,513,876.19	46.82¥	0.00%	46.82%
6	zxorzcocoNsT#ucadN CANCHADEPORTIWAINGENIO NUEVO, RD.	SAM CRISYOBL	4,546,296.35	7,St4,632.98	0.00	7060929.33	0.00	2,514,632.98	SS.3SX	0.00%	55.31%
7	PROYECTO REPARACIÓN DEL C£NTfiO M£OKO DEC PRIMER N\EL tAS PALMfTAS, SAN cnisroasc n.o.	SAN CRISTOBAL	2,085,166.96	936,490.23	0.00	3O2t6S7.\$g	0.00	936,490.23	44.91%	0.00%	44.91%
8	eROXECTIO RfnxsiuI xcioX orHmc EotricAcidH v coustruccioHEs vaRiAs eH cs c.H. Rose Juux oc rx cnut MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA wRlx TAmioxo séacHEz	MABW TRINIDAO SANcriEZ	8,000,000.@	614,040.95	0.00	8,614,040.95	0.00	3,786.672.13		40.12%	40.t2H
9	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILfTAR iuA AncrrAs, iumciPio oE NAGUA, PROVINOA Mafifa WfglDAD SANCHQ.	MARÍA nisiiaao SX curz	s,sss,s*o.ss	t,rzs,oc8.1s	0.00	7038409.14	a.00	1,173,068.19	20.	0.00%	20.00%

t0	PROYECTO TERMINACION DE PAPILLA DE FATIMA, MUNIUIPO NavnRxErr, PAovmctA sxxrmAso oEcoscxBacrcRos.	SANTtAGO	3,96B,67g.88	63t,tO2.74	o.m	45S9775.62	0.00	631,t02.74	15.90%	0.00%	15.90%
11	REPARACION CANCHA CtUB LA SALVO-LOS QUEMADOS y BLANCO, MUNICIPIO BONAO, PROVINCIA MONSEGOR NOUEE.	MONSE IOR NOUEL	t2,698,326.08	5,174,49L42	0.00	18,072,817.50	0.00	9,862,331.22	in proceso de	100% / En proceso de cierre.	100%
12	eAoYzcto coustrnucci0N or FUNERARIA EN LAGUNA SAAtAOA, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALV£RDE.	VAtVERDf	5,3#5 06.08	I,6J0,903.58	0.00	686640S.66	o.00	1,620,903.58	30.90%	0.00%	30.90%
t3	PROYEWO CONSTRUCCION DE ruNzsARin, servoBARU san cRiwoaar, R.o.	s^H cRisTo8^r	7,ss4,oso.tt	.sha.aha.2z	0.00	9112860.33	a.00	1,518,810.22	20.00%	0.00%	20.00%
14	CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL LOS CAPACTOS, D.M. Busr/s visTx, uHicipio oE /anaaAcoA, rRovlNcia in vesc.	LA VEGA	7,854,959.79	1,596,375.S2	2,S3J,739.83	¥t9B3075.14	0.00	4,128,115.35	20.32%	32.23X	S2.55%
ts	TERuin+tciaH oE cocsc even ut ASOCIACION DE ESTUDTANTgS DE CAMBITA, PROV. SAN CRISTDBAL	cnisTo c	4,ss1,aat.Is	sto,37s.zs	o.on	5462ZS7.41	eds.m.zo	1,787,049.93	50% / En ejecuci6n.	0.00%	50.00%
16	SOLUCONDRCIESANnARO ENSLCAMPAMENTODC EMPLEADOS Y REHABILJTACION DE GARITA PRINCIPAL, C.H. DE VALOESIA, PROV. SAN CfiSTdBAL	SAN CRISTOBAL	3,880,652.28	800,044.14	800,044.14	5,480,740.56	a.oo	1,736,465.45	30°4 / En ejecucion.	30% / En ejecucln.	

7	PROYECTO DEMOLICION Y CONSTRUCTION DE CASETA DE CONTROL DEL LIMPIA REJAS Y COLOCACION DE BARAN DA DE PROTECTION CARRETERA DE ACCESO, C.H. BRAZO DERECHO, MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	SANTIAGO	7,885,839.65	000	1,987,441.76	986,728.141	000	1,987,441.76	000%	25.13%	25.13%
18	REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYCO, PROVINCIA MONSENOR NOEL.	MONSENOR NOEL	2,355,948.40	477,189.68	000	182,713.08	000	477,189.68	20.00%	0.00%	20.00%
						0.00					



Atampulegura
 EL AHORADO TOR