



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES

INFORME DE PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto (RD\$)	Ejecución hasta DICIEMBRE 2021 (RDS)					Avance físico hasta DICIEMBRE 2021 (%)	Avance físico del Trimestre Enero-Marzo 2022 (%)	Total
					ENERO	FEBRERO	MARZO	Total			
1	PROYECTO REPARACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA, UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D.	SAN JUAN	23,400,797.03	12,121,486.12	0.00	0.00	1,924,869.35	14,046,355.48	51.80%	8.23%	60.03%
2	CONSTRUCCION IGLESIA DE PERPETUO SOCORRO EN LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D.	SAN JUAN	14,428,335.80	14,074,924.44	0.00	0.00	0.00	14,074,924.44	97.55%	0.00%	97.55%
3	PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL, EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	SAN CRISTOBAL	11,296,503.46	5,986,827.23	0.00	0.00	0.00	5,986,827.23	53.00%	0.00%	53.00%
4	PROYECTO REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIENTO EMPLEADOS, CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES Y TOXICOS, CONSTRUCCION ENTRADA A LA CASA DE MAQUINAS, OFICINA ADMINISTRATIVA, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, CENTRAL HIDROELECTRICA JIMENO, JARABACOA, LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA.	LA VEGA	31,200,647.11	24,705,130.20	0.00	0.00	0.00	24,705,130.20	79.18%	0.00%	79.18%
5	PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R. D.	SAN CRISTOBAL	5,368,673.00	2,513,876.19	0.00	0.00	0.00	2,513,876.19	46.82%	0.00%	46.82%
6	PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA, INGENIO NUEVO, R. D.	SAN CRISTOBAL	4,546,296.35	2,514,632.98	0.00	0.00	0.00	2,514,632.98	55.31%	0.00%	55.31%
7	PROYECTO REPARACION DEL CENTRO MEDICO DEL PRIMER NIVEL LAS PALMITAS, SAN CRISTOBAL, R. D.	SAN CRISTOBAL	2,085,166.96	936,490.23	0.00	0.00	0.00	936,490.23	44.91%	0.00%	44.91%
8	PROYECTO REHABILITACION GENERAL EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	8,000,000.00	0.00	0.00	1,172,631.68	0.00	1,172,631.68	0.00%	14.66%	14.66%
9	PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO MILITAR MATANCITAS, MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	5,865,340.95	1,173,068.19	0.00	0.00	0.00	1,173,068.19	20.00%	0.00%	20.00%
10	PROYECTO TERMINACION DE CAPILLA DE FÁTIMA, MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	SANTIAGO	3,968,672.88	0.00	0.00	0.00	631,102.74	631,102.74	0.00%	15.90%	15.90%
11	REPARACION CANCHA CLUB LA SALVIA- LOS QUEMADOS Y BLANCO, MUNICIPIO BONAJO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.	MONSEÑOR NOUEL	12,698,326.08	0.00	5,374,951.42	0.00	0.00	5,374,951.42	0.00%	42.33%	42.33%
12	PROYECTO CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN LAGUNA SALADA, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE.	VALVERDE	5,245,506.08	0.00	0.00	0.00	1,620,903.58	1,620,903.58	0.00%	30.90%	30.90%
13	PROYECTO CONSTRUCCION DE FUNERARIA, NAJAYO ARRIBA, SAN CRISTOBAL, R. D.	SAN CRISTOBAL	7,594,050.11	1,518,810.22	0.00	0.00	0.00	1,518,810.22	20.00%	0.00%	20.00%
14	CONSTRUCCION DE SALÓN COMUNAL LOS CAPACITOS, D.M. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA.	LA VEGA	7,662,482.11	0.00	0.00	1,596,375.52	0.00	1,596,375.52	0.00%	20.83%	20.83%
15	TERMINACION DE LOCAL PARA LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE CAMBITA, PROV. SAN CRISTOBAL.	SAN CRISTOBAL	4,551,881.18	910,376.23	0.00	0.00	0.00	910,376.23	20.00%	0.00%	20.00%
16	SOLUCION DRENAJE SANITARIO EN EL CAMPAMENTO DE EMPLEADOS Y REHABILITACION DE GARITA PRINCIPAL, C.H. DE VALDESIA, PROV. SAN CRISTOBAL.	SAN CRISTOBAL	3,880,652.28	0.00	0.00	0.00	800,421.31	800,421.31	0.00%	20.63%	20.63%
	Total		151,793,331.38	66,455,622.03	5,374,951.42	2,769,007.20	4,977,296.98	79,576,877.64	-	-	-



Elaborado por
Ing. Jofel Castillo