

INFORME DE PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

No	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto (RD\$)	Ejecución hasta DICIEMBRE 2020 (RD\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	Total	Avance físico hasta DICIEMBRE 2020 (%)	Avance físico del Trimestre Enero-Marzo 2021 (%)	Total
1	PROYECTO REPARACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA, UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	23,400,797.03	8,064,904.59	0.00	0.00	0.00	8,064,904.59	34.46%	0.00%	34.46%
2	CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	13,046,189.18	7,771,800.27	0.00	0.00	0.00	7,771,800.27	59.57%	0.00%	59.57%
3	CONSTRUCCION IGLESIA DE PERPETUO SOCORRO EN LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	13,655,546.81	7,249,923.20	1,456,878.17	0.00	0.00	8,706,801.37	53.09%	10.67%	63.76%
4	PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE MONTERIA, ESTACION DE BOMBEO, ESTACIONES DE RELEVO, DE IMPULSION, RESERVORIOS, LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA, R.D.	PERAVIA	65,620,801.80	37,382,192.48	0.00	3,078,606.67	0.00	37,382,192.48	56.97%	4.69%	61.66%
5	PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BATEY, LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	3,177,187.30	652,552.47	1,368,888.65	0.00	0.00	2,021,441.12	20.54%	43.08%	63.62%
6	PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL, EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	SAN CRISTOBAL	11,296,503.46	0.00		1,962,557.72	0.00	0.00	0.00%	17.37%	17.37%
7	PROYECTO REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIENTO EMPLEADOS, CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES Y TOXICOS, CONTRUCCION ENTRADA A LA CASA DE MAQUINAS, OFICINA ADMINISTRATIVA, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, CENTRAL HIDROELECTRICA JIMENA, JARABACOA, LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA.	LA VEGA	31,200,647.11	5,481,405.74	0.00	6,846,472.41	6,337,956.43	5,481,405.74	17.57%	42.26%	59.83%
8	PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.	SAN CRISTOBAL	5,368,673.00	2,172,132.45	0.00	0.00	341,743.74	2,172,132.45	40.46%	6.37%	46.82%
	Total		166,766,345.69	68,774,911.19	2,825,766.82			71,600,678.01	-	-	-



Elaborado por
Inq. Jofiel Castillo