



INFORME DE PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto (RD\$)	Ejecución hasta MARZO 2021 (RD\$)			Avance físico hasta MARZO 2021 (%)		
					ABRIL	Total		ABRIL	Total
1	PROYECTO REPARACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA, UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	23,400,797.03	8,064,904.59		8,064,904.59	34.46%	0.00%	34.46%
2	CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	13,046,189.18	7,771,800.27		7,771,800.27	59.57%	0.00%	59.57%
3	CONSTRUCCION IGLESIA DE PERPETUO SOCORRO EN LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	13,655,546.81	8,706,801.37		8,706,801.37	63.76%	0.00%	63.76%
4	PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BATEY, LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	3,177,187.30	2,021,441.12		2,021,441.12	63.62%	0.00%	63.62%
5	PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL, EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	SAN CRISTOBAL	11,296,503.46	1,962,557.72	2,574,119.81	4,536,677.53	17.37%	22.79%	40.16%
6	PROYECTO REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIENTO EMPLEADOS, CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES Y TOXICOS, CONTRUCCION ENTRADA A LA CASA DE MAQUINAS, OFICINA ADMINISTRATIVA, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, CENTRAL HIDROELECTRICA JIMENOA, JARABACOA, LA VEGA, REPÚBLICA DOMINICANA.	LA VEGA	31,200,647.11	18,665,834.57		18,665,834.57	59.83%	0.00%	59.83%
7	PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.	SAN CRISTOBAL	5,368,673.00	2,513,876.19		2,513,876.19	46.82%	0.00%	46.82%
Total			101,145,543.89	49,707,215.83	2,574,119.81	52,281,335.64	-	-	-