



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

NOVIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

11.0 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE LA PRESA DE BAIGUAQUE, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.....	3
--	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**11.0 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE LA PRESA DE BAIGUAQUE,
PROVINCIA SANTIAGO, R.D.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	02 de Mayo de 2018
Monto del contrato	RD\$57,687,472.50
Monto del avance (20%)	RD\$9,230,071.02
% Avance estimado hasta la fecha	24.98%
Contratista	DESARROLLO VIAL, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentran trabajando en la construcción de cunetas de hormigón y el vaciado de la carpeta de hormigón armado con mallas electrosoldadas en la vía.



