



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

NOVIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

18.0 RECONSTRUCCION DE TRAMO CAMINO EL CACHEO-LA FLORIDA, CENTRAL HIDROELECTRICA PALOMINO, PROVINCIA SAN JUAN, REPUBLICA DOMINICANA.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**18.0 RECONSTRUCCION DE TRAMO CAMINO EL CACHEO-LA
FLORIDA, CENTRAL HIDROELECTRICA PALOMINO, PROVINCIA SAN
JUAN, REPUBLICA DOMINICANA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	29 de Octubre de 2018
Monto del contrato	RD\$14,907,498.87
Monto del avance (20%)	RD\$2,981,499.77
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS Y CIVILES, INELCI, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra realizando el levantamiento inicial.

