

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Octubre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

10.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 10, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.....	3
---	---





**10.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 10, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,884,525.37
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,576,905.74
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	30.06%
Contratista	PERSEUS COMERCIAL. S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se trabaja en las excavaciones de zapatas en algunas viviendas que están iniciando su construcción.





Colocación de bloques bajo nivel de piso, casa del Sr. Prajido Mesa, Viviendas Económicas.



Excavación de zapatas, casa de la Sra. Rosa Matos, Viviendas Económicas.





Excavación de zapatas, casa del Sr. Leónidas Valdez, Viviendas Económicas.



Excavación de zapatas, casa de la Sra. Josefina Beltré, Viviendas Económicas.





Excavación de zapatas, casa del Sr. Alcenio Matos, Viviendas Económicas.

