

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Octubre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

11.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 11, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.....	3
---	---





**11.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 11, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,930,001.81
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,586,000.36
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	26.13%
Contratista	Ing. Erick Salvador Cuevas González.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la colocación de pañete y en la aplicación de pintura exterior en algunas de las viviendas. Además, se trabaja en la excavación de zapatas.





Pintura Exterior, casa del Sr. Juan Ramírez, Viviendas Económicas.



Instalación de puertas y ventanas, casa de la Sra. Aurora Suero, Viviendas Económicas.





Instalación de puertas y ventanas, casa de la Sra. Catalina Arnaut, Viviendas Económicas.



Pintura Exterior, casa del Sr. Juan Alcántara, Viviendas Económicas.





Instalación de puertas y ventanas, casa del Sr. Paulino Cabral, Viviendas Económicas.



Construcción de charranca para el replanteo, casa del Sr. Paulino Cabral, Viviendas Económicas.

