

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Diciembre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

17.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 17, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.....	3
--	---





**17.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 17, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,748,096.05
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,549,619.21
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	26.13%
Contratista	Arq. José Mora Rodríguez.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la aplicación de pintura base en el exterior de algunas viviendas. Además, se trabaja en la instalación de puertas y ventanas y en el vaciado tanto de dinteles como de losas.





Aplicación de pintura base, casa del Sr. Adriano Vírgenes Suero, Viviendas Económicas.



Aplicación de pintura base, casa del Sr. Adriano Jiménez, Viviendas Económicas.





Puertas y ventanas colocadas, casa del Sr. Wilkin Jiménez, Viviendas Económicas.



Aplicación de pintura base, casa de la Sra. Modestina Ramírez, Viviendas Económicas.





Vaciado de losa, casa de la Sra. Estefania Lebrón, Viviendas Económicas.



Vaciado de dinteles, casa del Sr. Elvis del Carmen, Viviendas Económicas.





Aplicación de pintura base, casa de la Sra. Bienvenida Ramírez, Viviendas Económicas.

