

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Octubre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

18.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 18, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.....	3
--	---





**18.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 18, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,748,096.05
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,549,619.21
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	38.19%
Contratista	Ing. Lirio Lebrón Pérez.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote trabaja en la colocación de bloques sobre nivel de piso, en la colocación del pañete en fachada y en la colocación del piso de hormigón en algunas de las viviendas. Además, se trabaja en la construcción de aceras perimetrales.





Construcción de acera perimetral, casa del sr. Andrés del Carmen, Viviendas Económicas.



Pañete en fachada, casa del sr. Eduardo de la cruz Beltré, Viviendas Económicas.



Vaciado de piso de hormigón, casa del sr. Víctor Beltré, Viviendas Económicas.



Construcción de acera perimetral, casa de la sra. Julissa Suero, Viviendas Económicas.





Colocación de bloques hasta nivel de dintel, casa del sr. Andric Lebrón, Viviendas Económicas.



Excavación de zapatas, casa del sr. Emerio del Carmen, Viviendas Económicas.





Colocación de bloques hasta nivel de dintel, casa de la Sra. Isabel Jiménez, Viviendas Económicas.



Construcción de acera perimetral, casa de la Sra. Petronila Ramírez, Viviendas Económicas.





Construcción de charrancho, casa del Sr. Mártires Lebrón, Viviendas Económicas.



Pañete frontal, casa del Sr. Arcadio Jiménez, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques sobre nivel de piso, casa de la Sra. Alejandrina Jiménez Hernández, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques sobre nivel de piso, casa de la Sra. Minaya Suero Hernández, Viviendas Económicas.

