



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
HIDROELÉCTRICO
Enero de 2021**



1

Elaborado por Ing. Suguey Barreras

Líder en Energía Limpia



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EXPANSIÓN HATILLO, COTUI





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Contratista	Consorcio ANDRITZ-RAP.
Avance General	98%
Monto Original del Proyecto USD\$	7,526,195.00
Monto de Contrato con Ordenes de Cambio USD\$	8,430,774.96

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se obtuvo una renovación del permiso de interconexión provisional por parte del Organismo Coordinador (OC). Se está en espera de los técnicos extranjeros de la empresa Contratista para culminar las pruebas de operación y puesta en servicio de la nueva Central.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO



Vista general de la Expansión Central Hatillo.

