



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

7.0 RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO VALLEJUELO-BATISTA, CENTRAL
HIDROELECTRICA PALOMINO, PROVINCIA SAN JUAN, REPUBLICA DOMINICANA..... 3





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**7.0 RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO VALLEJUELO-
BATISTA, CENTRAL HIDROELECTRICA PALOMINO, PROVINCIA SAN
JUAN, REPUBLICA DOMINICANA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	22 de Octubre de 2018
Monto del contrato	RD\$40,026,710.38
Monto del avance (20%)	RD\$6,408,197.54
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	78.99%
Contratista	CONSTRUCTORA CASTRO MOVIL, E.I.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

