



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

15.0 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA JAGUA - PUNTA CAÑA HASTA CARRETERA SÁNCHEZ, DISTRITO MUNICIPAL PEDRO CORTO, C. H. DOMINGO RODRÍGUEZ, PROVINCIA SAN JUAN, REPÚBLICA DOMINICANA.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**15.0 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA JAGUA - PUNTA CAÑA
HASTA CARRETERA SÁNCHEZ, DISTRITO MUNICIPAL PEDRO
CORTO, C. H. DOMINGO RODRÍGUEZ, PROVINCIA SAN JUAN,
REPÚBLICA DOMINICANA.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	01 de Febrero de 2019
Monto del contrato	RD\$87,308,393.01
Monto del avance (20%)	RD\$ 14,277,136.64
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	91.27%
Contratista	INGENIERÍA Y PRETENSADOS LARY ROSEMARY, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

