



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PRESAS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION**

MAYO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

1.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIVERO CON SISTEMA DE RIEGO POR MICRO ASPERSIÓN CON SOPORTE EN EL SUELO, RIO BLANCO, MONSEÑOR NOUEL.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**1.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIVERO CON SISTEMA DE RIEGO
POR MICRO ASPERSIÓN CON SOPORTE EN EL SUELO, RIO BLANCO,
MONSEÑOR NOUEL**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	15 de Noviembre de 2018
Monto del contrato	RD\$12,334,036.67
Monto del avance (20%)	RD\$1,974,015.61
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	60.29%
Contratista	SOCIEDAD CAMBIO TOTAL CTD, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

