



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
HIDROELÉCTRICO
Diciembre de 2020**



1

Elaborado por Ing. Sukey Barreras

Líder en Energía Limpia



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EXPANSIÓN HATILLO, COTUÍ





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Contratista	Consorcio ANDRITZ-RAP.
Avance General	98%
Monto Original del Proyecto USD\$	7,526,195.00
Monto de Contrato con Ordenes de Cambio USD\$	8,430,774.96

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

A finales del mes de diciembre/2020 se continuó con los trabajos en el Sistema de Supervisión y Control, se iniciaron las pruebas de Señales del Sistema SCADA, requerido por el Organismo de Control (OC) del Sistema Eléctrico Interconectado y los trabajos en los Sistema del Servidores de Control de la Nueva Unidad Hidromecánica.

Queda Pendiente la aprobación por parte de la OC, para culminar la puesta en servicio de la nueva Central.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



Vista general de la Expansión Central Hatillo.

