

**DESCRIPCION DEL PROYECTO DE LA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES
JUNIO 2025.**

**CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS PLACETAS, MUNICIPIO
SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.**

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS PLACETAS, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.
No. Contrato:	134/2021
Contratista:	LIABIEL & ASOCIADOS, S.R.L.
Monto del Contrato:	RD\$12,810,696.65
Monto del avance (20%):	RD\$ 2,562,139.33
Fecha de firma del contrato:	05 DE OCTUBRE DEL 021
Fecha de inicio de los trabajos:	15 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la Construcción de un centro de atención primaria en hormigón armado, en el municipio de San José de las Matas, Santiago. Obra solicitada por la gobernación Provincial.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución de 90%, Instalación de puertas, Confección de escalón en la entrada de la farmacia, Construcción de registro y se están contabilizando los aparatos sanitarios para proceder con su compra e instalación.

