

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)

INFORME DEL TRIMESTRE

**ENERO - MARZO
2025**



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

egehid

Contenido

INTRODUCCIÓN	1
Filosofía Corporativa	2
Dirección de Planificación y Desarrollo	3
➤ Gerencia de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos. (PPP)	3
➤ Gerencia de Calidad de la Gestión	9
➤ Gerencia de Control, Sistema y Procesos.....	13
➤ Gerencia de Cooperación Internacional.....	13
Resumen ejecutivo de las áreas Misionales	15
Dirección de Operaciones	15
➤ Pérdida de Energía	15
➤ Meta de Generación.....	15
➤ Energía Generada y Ahorro de Combustible.....	16
➤ Operación de los Embalses.....	16
➤ Rendimiento Hidráulico	17
➤ Regulación Primaria de Frecuencia	18
Dirección de comercialización	18
➤ Desempeño en Generación y Facturación	19
➤ Distribución de la energía por cliente	20
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico (DDH)	20
➤ Proyecto Presa Boca de Los Ríos (Presa Guayubín).....	20
➤ Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas.....	21
➤ Proyecto Hidroeléctrico Artibonito	22
➤ Construcción Acueducto Sabaneta	23
➤ Construcción del Reservorio Barranca.....	24

➤ Construcción de Drenes y Pantalla de Pilotes de Contención del Deslizamiento en la Ladera Embalse de la Presa de Pinalito (Readecuación del Estribo Izquierdo Presa Pinalito)	24
➤ Recuperación del Contra embalse Las Barias.....	25
Dirección de Energía Renovable	25
➤ Proyectos finalizados / proceso de cierre	26
➤ Proyectos en Ejecución	27
➤ Proyectos Eólicos.....	27
➤ Proyectos de Hidrobombeo	28
➤ Proyectos de Presa de uso múltiples	29
➤ Repotenciación, Modernización y Rehabilitación de centrales Hidroeléctricas	30
➤ Eficiencia energética	30
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	31
Dirección de mantenimiento	32
➤ Gerencia Electromecánica.....	33
➤ Gerencia de Redes y Subestaciones	33
➤ Gerencia Mecánica	33
➤ Gerencia Eléctrica.....	33
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras	34
Resumen ejecutivo de las áreas Transversales y de apoyo	35
Dirección de Servicios Financieros.....	35
➤ Balance de las Cuentas 1er trimestre 2025.....	35
➤ Cuentas por Pagar y Cobrar 1er. Trimestre al 31/03/25.....	36
Dirección Administrativa	36
➤ Mantenimientos Preventivos y Correctivos Transportación (Área Taller)	40
Dirección de Gestión Humana	41
➤ Desarrollo Organizacional	41
➤ Reclutamiento y Selección	42
➤ Gestión Humana (Movimiento de Personal).....	43
➤ Proceso de Nómina.....	43

➤ Compensación y Beneficios	43
➤ Formación y Educación Continua	44
Dirección de Contraloría	46
Dirección Jurídica	47
Dirección Logística	49
Dirección de Seguridad Militar	49
Dirección de comunicaciones	51
Dirección de Gestión Ambiental	52
➤ Gerencia de Fomento Forestal (GFF).....	53
➤ Gerencia de Gestión Ambiental (GGA)	53
➤ Gerencia de Recuperación de Cuencas Hidrográficas (GPRCH).....	53
Dirección de Tecnología y Telemática	54
Bienestar y asistencia social	56
Acuerdos interinstitucionales y donaciones para infraestructura comunitaria:	56
Libre acceso a la información	57
➤ Servicio al ciudadano y transparencia institucional.....	57
Matriz del cumplimiento trimestral del Poa 2025	59

INTRODUCCIÓN

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) tiene el firme propósito de apoyar la sostenibilidad del sector eléctrico dominicano, garantizando una gestión transparente, efectiva y productiva para el beneficio del país.

Egehid, tiene un Plan Estratégico 2019-2026, con el cual garantizamos alcanzar los logros, los objetivos y metas de la institución, este plan, lo ejecutamos a través de planes de acción y seguimiento, mediante la elaboración de los procesos como el Plan Operativo Anual (POA), el Presupuesto, y el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2025, con estos garantizamos una gestión transparente, efectiva y productiva para el resultado de la meta propuesta de la institución.

En este sentido, cabe destacar que la actual administración de Egehid ha centrado y empeñado su accionar en cuatro pilares claves: La potencialización y mejoramiento de las operaciones, nuevos proyectos de expansión, implementación de programas de responsabilidad social corporativa tendentes al desarrollo integral de los grupos de interés involucrados en nuestro quehacer, así como la transparencia administrativa y de procedimientos, todo esto para lograr los objetivos estratégicos institucionales.

En este marco, nos place presentar este informe de gestión institucional, donde presentaremos la ejecución de cada área misional, operativa y de apoyo de la institución, resaltando los logros más relevantes que comprende el período trimestral enero-marzo 2025.

Filosofía Corporativa

Misión.

Generar electricidad con fuentes renovables de acuerdo con los estándares internacionales, apoyado en nuestro talento humano, tecnología de vanguardia, responsabilidad ambiental y social, contribuyendo con el desarrollo del país.

Visión.

Mantener el liderazgo en la generación de electricidad con fuentes renovables en la Republica Dominicana, reconocidos por altos estándares de calidad.

Valores.

- ✓ Trabajo en Equipo: Confiamos firmemente en el poder de la acción conjunta a la solución de los problemas.
- ✓ Iniciativa: Intervenimos de manera espontánea e inmediata para ofrecer soluciones.
- ✓ Eficiencia: Trabajamos para obtener resultados con la menor inversión de recursos.
- ✓ Honestidad: Creemos que la integridad, honradez y lealtad de nuestra gente es fundamental en la realización del trabajo y en la toma de decisiones.
- ✓ Responsabilidad: Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones contraídas con la empresa, nuestros clientes y compañeros de trabajo.
- ✓ Calidad: Nos esforzamos por satisfacer los deseos y expectativas de nuestros clientes, respetando los estándares de la industria eléctrica.

Dirección de Planificación y Desarrollo

Esta dirección tiene como principal responsabilidad asegurar una planificación efectiva amparada en el Plan Estratégico Institucional, para que la institución se desarrolle de manera coherente, eficiente y conforme a las políticas y procedimientos institucionales, para este año 2025 se elaboraron un total de **793** proyectos y/o actividades, con **4,583** tareas, mismas que deben garantizar el cumplimiento de todo lo planificado, mediante la formulación, monitoreo, evaluación y ejecución de los indicadores de gestión del Plan Estratégico Institucional.

Como dirección transversal y estratégica institucional, es nuestro rol escalar el objetivo institucional y asegurar que todas las áreas estén enteradas del objetivo y funcionalidad de la empresa, además de capacitarlas para el cumplimiento de este.

A través de las diferentes gerencias de la dirección, identificamos los avances realizados en el primer trimestre del 2025

- Gerencia de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos. (PPP)

Área PEI-POA-Memoria

Durante este trimestre, esta área trabajó con lo siguiente:

Elaboración del Plan Operativo Anual 2025 y alineación de los procesos

Para asegurar la correcta alineación de los procesos, se organizó una jornada de capacitación la del 10 al 14 de enero de 2025, en la que participaron todos los enlaces de las distintas áreas de la institución. Durante este trimestre, también se realizaron mejoras en la planilla del Powers BI, con el fin de facilitar el manejo y la elaboración del POA 2025 por parte de las distintas áreas.

Finalmente, se organizó una jornada de alineación con las diferentes direcciones para orientarles y aclararles dudas sobre las tareas a desarrollar y la definición clara de sus proye

Durante estas jornadas se brindaron las siguientes orientaciones:

- ✓ Reafirmar los detalles de los proyectos y la actualización de las tareas.
- ✓ Asegurar uso correcto de herramienta de seguimiento
- ✓ Aclarar el procedimiento para hacer las solicitudes al PACC.
- ✓ Informar sobre el presupuesto disponible para el año 2025.
- ✓ Revisión y seguimiento a la ejecución d las Jornadas de alineación POA-PACC y Presupuesto

Cronograma de actividades realizadas durante el trimestre enero-marzo 2025

FECHA	ACTIVIDAD
Del 08/01/2025 al 27/01/2025	Jornada de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Anual Egehid 2025.
28/1/2025	Publicación Poa 2025 Libre Acceso.
Del 03/02/2025 al 24/02/2025	Seguimiento y Revisión de los planes en plataforma Powers BI
28/02/2025 y del 10 al 14/03/2025	Jornada de alineación del POA-PACC-Presupuesto 2025.
Del 03/02/2025 al 31/03/2025	Seguimiento a ejecución del Poa 2025.
03/01/2025 al 31/03/2025	Seguimiento y entrenamiento constante a los enlaces para el correcto uso de la plataforma Powers BI.

Elaboración de la Memoria de Gestión Interna 2020-2024

Con la finalidad de dejar plasmados los objetivos logrados durante el periodo de gestión 2020-2025, nos enfocamos en la elaboración de la memoria interna 2020-2024, que nos permita mostrar unas páginas más dinámicas y a su vez, poder destacar los grandes logros y potenciales de nuestras áreas ejecutoras.

Iniciamos este proyecto de la mano de la consultora Crib Consulting, y el mismo se encuentra en la fase del primer borrador de contenido para ser evaluado.

Cronología de reuniones para la elaboración de la Memoria de Gestión 2020-2024

Fecha	Participantes	Lugar	Observación
30/10/2024	Crib Consulting/ Dirección de Planificación	Oficina directora Planificación	Primer contacto con Consultores para socializar sobre la razón de la contratación del servicio
7/11/2024	Crib Consulting/ Dirección de Planificación	Salón Administrador	Presentación a la Máxima Autoridad de la empresa el Administrador General de la EGEHIE, Ing. Rafael Salazar y la presidenta del Consejo, la Dr. Rosa Y. Ruiz, la consultora que trabajará la elaboración del proyecto y el cronograma de trabajo.
20/11/2024	Crib Consulting/ Dirección de Planificación	Reunion TEAM	Propuesta de índice -Memoria de Gestión
10/1/2025	Crib Consulting/las Diferentes Direcciones	Salón Planificación	Se desarrolló un calendario los días 15-16 y 17 del mes de enero 2025 donde las áreas obtuvieron la información del proceso que llevaba la empresa con la siguiente vertiente: 1- Presentación de la Empresa Consultora 2- Información del Proyecto de la elaboración de la Memoria de gestión 2020-2024 y, 3- Solicitud de colaboración para la recopilación de las informaciones necesaria que nos permita obtener los logros de mayor relevancia de su gestión en el periodo indicado.
26/2/2025	Crib Consulting/ Dirección de Planificación y Comunicación	Oficina directora Planificación	Presentación del boceto de la Memoria de Gestión Interna 2020-2024
Pautado para la segunda semana de abril 2025			Presentación del borrador con la línea Grafica del proyecto

Adicional a estos informes de gestión, también trabajamos con la recopilación de la información de las áreas con los avances de sus logros de ejecución para la elaboración del informe ejecutivo correspondiente al trimestre enero-marzo 2025.

Reformulación del Plan Estratégico Institucional 2025-2028

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) está emergida en la Reformulación de su Plan Estratégico Institucional 2025-2028, mismo que estamos trabajando junto a la consultoría GRH Consulting. En este proceso, hemos tenido varias reuniones, las cuales detallamos a continuación:

Cronológico de reuniones agotadas para la Reformulación PE 2025-2028

Fecha	Participantes	Lugar	Observación
31/1/2025	GRH Consulting /Dirección de Planificación	Salón Planificación	Primera interacción de consultor/ planificación para iniciar la Reformulación del Plan Estratégico Institucional
6/2/2025	GRH Consulting /MA/Planificación	Oficina de la presidenta del Consejo	Socialización para la Implementación del plan Estratégico con las diferentes Áreas
4/3/2025	GRH Consulting / EGEHID	Salón Administrador	Participación del Administrador Ing. Rafael Salazar y la presidenta del Consejo, Dra. Rosa Isabel Ruiz, para revisar la cronología de las actividades a implementar, y para determinar alcance del plan estratégico actual y validar objetivo de la institución a trabajar para este próximo PE.
12/3/2025	GRH Consulting/ EGEHID	Salón Administrador	Abordaje metodológico con la Máxima Autoridad de la Egehid, presidenta del consejo, Sub-Administradores Directores y Gerentes para presentación del proyecto del PEI 2025-2028
25/3/2025	GRH Consulting /Dirección de Planificación	Salón Planificación	Reunión con áreas involucradas de manera directa para la revisión de agenda del primer taller del PEI 2025-2028

En sentido general, todas las acciones realizadas durante este primer trimestre nos han permitido avanzar en las mejoras de los procesos internos para asegurar una gestión eficiente y alineada con los objetivos institucionales.

Ejecución área de Gestión de Proyecto

Este primer trimestre se trabajó con el seguimiento a la ejecución financiera de proyectos, que es un proceso crucial para garantizar la correcta utilización de los recursos

asignados, y consistente en monitorear de manera continua el avance de los gastos y la ejecución de las actividades previstas en el proyecto.

Este proceso incluye la revisión de los flujos de fondos, la comparación de los presupuestos iniciales con los gastos reales y la identificación de posibles desvíos o ajustes necesarios.

Además, se generó de manera periódica reportes detallados de la ejecución financiera, desglosados por unidad ejecutora y por provincia de incidencia, lo cual permite un control más preciso y específico de las inversiones en función de las diferentes localidades y entidades encargadas de su gestión. Estos reportes proporcionan una visión clara del estado financiero de cada proyecto, lo que facilita la toma de decisiones y garantiza la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Ejecución de Gestión del PACC, enero-marzo/2025

Cantidad de Solicitudes de Contratación Recibidas

Mes	Cantidad de Solicitudes
Enero	16
Febrero	23
Marzo	24
Total	63

La composición de las solicitudes, de acuerdo con la naturaleza de estas, fue la siguiente:

Naturaleza/Tipo de Solicitud	Cantidad de Solicitudes
Bienes	43
Servicios	19
Obras	1
Total	63


En cuanto al origen de la solicitud, la cantidad solicitada por dependencia fue la siguiente:

Dependencia	Cantidad de Solicitudes
Dirección Administrativa	19
Dirección de Operaciones	14
Dirección Logística	6

Dependencia	Cantidad de Solicitudes
Dirección de Gestión Humana	3
Dirección de Gestión Ambiental	4
Dirección de Tecnología y Telemática	4
Dirección Comercial	3
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	3
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	2
Dirección de Planificación y Desarrollo	2
Dirección de Servicios Financieros	1
Dirección de Seguridad Militar	1
Dirección de Compras y Contrataciones	1
Total	63

Las 63 solicitudes fueron revisadas, validada su inclusión en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) y tramitadas a la Dirección de Compras y Contrataciones, para continuar con el proceso de contratación correspondiente.

Puntuación en el SISCOMPRAS para el 1er. Trimestre 2025 del Indicador Planificación de las Compras.



Departamento de Presupuesto, enero-marzo/2025

Luego de recibir el presupuesto aprobado para el 2025 por el órgano rector de la institución, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), se procedió a hacer de conocimiento a las áreas a través de los diferentes medios de comunicación internas y de reuniones, lo cual pudo permitir el conocimiento claro de los recursos asignados para este período y a su vez, estos puedan ajustar al plan operativo elaborado para el 2025,

y mejor planeación del plan anual de compras y contrataciones, esto no solo mejora la transparencia, sino que también permite una planificación efectiva dentro de cada área.

Además, se gestionó mediante los medios correspondientes, los informes mensuales de las ejecuciones presupuestarias de cada mes, con el fin de identificar y mitigar posibles déficits o situaciones que puedan afectar el desarrollo de las operaciones a mediano plazo. Este enfoque nos permite mantener el control y la estabilidad financiera en todo momento.

El área de presupuesto mantiene un seguimiento continuo de la ejecución presupuestaria, brindando el apoyo necesario al área de presupuesto de la Dirección Financiera, asegurando que se tomen decisiones informadas y oportunas para el buen manejo de los recursos.

➤ Gerencia de Calidad de la Gestión

El primer trimestre de 2025 representa un período de logros significativos para la Gerencia de Calidad de la Gestión de EGEHID. La obtención de la certificación ISO 9001:2015 para la Central Tavera, junto con los avances en el seguimiento post-Certificación, la expansión del sistema y el fortalecimiento de la documentación y la gestión de riesgos, sientan bases sólidas para la consolidación de una cultura de calidad en toda la institución.

Logro Sobresaliente: Certificación ISO 9001:2015 para la Central Hidroeléctrica Tavera.

Con la obtención de la certificación ISO 9001:2015, al cierre del trimestre, para el proceso de generación de la Central Hidroeléctrica Tavera y sus procesos de apoyo. Este hito, alcanzado tras una rigurosa auditoría externa por parte del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), refleja el firme compromiso de EGEHID con los más altos estándares de calidad en sus operaciones. Las observaciones derivadas de la auditoría fueron atendidas de manera inmediata, fortaleciendo aún más nuestro sistema.

25. RECOMENDACIONES DEL AUDITOR LÍDER (Marcar con "x" las selecciones):			
Se recomienda una auditoría o visita especial	N/A	Se recomienda la Certificación	X
Se recomienda retirar la certificación	N/A	No se recomienda la Certificación	N/A
Otra:	N/A	Explique: N/A	

Según Informe el INDOCAL de fecha 30/01/2025

Seguimiento y Expansión del Sistema de Gestión de Calidad.

Tras la certificación de la Central Tavera, la Gerencia de Calidad ha implementado un plan estratégico de seguimiento continuo para asegurar el mantenimiento y la mejora del SGC. Paralelamente, se ha iniciado la fase de preparación para la extensión del alcance de la certificación a otras Centrales Hidroeléctricas. En este sentido, se diseñó y se puso en marcha un cronograma de visitas técnicas a las Centrales Tavera, Brazo Derecho, Angostura y Monción, así como al Centro de Control Hidroeléctrico y al área de Gestión Humana. Estas visitas tienen como objetivo evaluar el nivel de implementación del SGC, identificar oportunidades de mejora y promover la adopción de las mejores prácticas observadas.

Fortalecimiento de la Documentación del Sistema.

Un componente esencial en la consolidación del SGC ha sido la revisión y actualización exhaustiva de la documentación institucional. Durante este trimestre, se realizó un análisis detallado de los procedimientos, manuales y políticas existentes, con el fin de asegurar su alineación con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y promover la claridad, coherencia y eficiencia en la gestión de la información. Asimismo, se crearon y revisaron formularios operativos para facilitar la estandarización en la recolección de datos y el seguimiento de los procesos.

Gestión de Riesgos

Desarrollo de la Matriz de Riesgos Institucional Unificada.

Como una herramienta fundamental para la gestión proactiva, se encuentra en desarrollo avanzado una matriz de riesgos que integra las áreas operacionales, administrativas y de seguridad ocupacional. Esta iniciativa permitirá identificar, evaluar y priorizar los

riesgos inherentes a nuestras operaciones, facilitando la implementación de medidas preventivas y correctivas efectivas para garantizar la seguridad del personal y la continuidad operativa de EGEHID. Según detalles más abajo.

Se realizó la actualización y monitoreo de la matriz de riesgos en coordinación con los responsables de cada área operativa. Se identificaron un total de 355 riesgos clave, clasificados según su nivel de criticidad de impacto de riesgos:

- ✓ 91 riesgos alto (requieren intervención inmediata).
- ✓ 180 riesgos medio (bajo seguimiento y control continuo).
- ✓ 84 riesgos bajos (monitoreo periódico).

Riesgo Identificado	Nivel de Riesgo	Acción Tomada	Estado Actual
Fallas en la planificación o gestión de recursos asignados para el saldo de peajes en el Paso Rápido	alto	Se logro obtener un fondo para los fines de pago de paso rápido, el resultado de esta acción fue lograr el bienestar de los usuarios del servicio de vehículos de la institución, se evitó utilizar fondos de caja chica para estos fines y culos de ticket de pasos rápidos a la espera de reembolso.	EJECUTADO
Tiempo de entrega del suministro de agua potable embotellada.	Alto	Se logro obtener el servicio de suministro de agua potable bajo el contrato no. 009/2025	EJECUTADO
Despacho de combustible sin el ticket que da la aprobación.	Alto	Se logro el objetivo de reducir el consumo de combustible y que las solicitudes de despacho de combustible se realicen los días determinado para tales fines.	EJECUTADO

Área de SCAV-AIRE

Dentro de los logros alcanzados, también podemos destacar los siguientes:

Adquisiciones y Pagos:

En este trimestre se hicieron 223 Adquisiciones, de las cuales 101 fueron completada exitosamente, para una eficiencia de 45%.

La cantidad de solicitado de pago fue de 185 y completadas fueron 185 para 100%.

Expedientes por tipo de solicitud:

- ✓ Aportes 236
- ✓ Compra de bienes 184
- ✓ Compra de servicios 72
- ✓ Cubicaciones 17

Promedio de días por fases:

- ✓ Contratación 27.5 días
- ✓ Licitación 26.6 días
- ✓ Solicitud 17.3 días
- ✓ Recepción 17.3 días
- ✓ Notificación de culminación de procesos de compras 13.9 días
- ✓ Pago 7 días

También podemos destacar la creación y diseño de un DASHBOARD, para visualizar KPI,s en línea de las áreas.



Creación de un nuevo proceso, para pagos, donde los proveedores, depositaran sus facturas a la dirección de finanzas recibidas por logística, para desde inicia el proceso de

pago en el scav. También realizamos pruebas con personal de diferentes áreas, para correr el nuevo flujo para pagos y adquisiciones.

➤ **Gerencia de Control, Sistema y Procesos**

Durante este primer trimestre esta gerencia realizó las siguientes actividades

Se elaboraron los Manuales de Políticas y Procedimientos de las siguientes áreas:

Cantidad	Dependencia
1	Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura.
1	Dirección de Compras y Contrataciones.
4	Dirección de Comercialización.
1	Dirección de Planificación y Desarrollo / Gerencia Control Sistemas y Procesos.
39	Dirección de Operaciones y Mantenimiento.
1	Dirección de Gestión Humana.
24	Dirección de Operaciones y Mantenimiento.

También se inició la asesoría con la Compañía Consultora Dominican Risk & Compliance S.R.L., para el **“LEVANTAMIENTO Y FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMULARIOS DE EGEHID, ASÍ COMO TAMBIÉN: LA REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA.**

Se han realizaron tres (03) reuniones de mesa de trabajo con dicha Consultora, para iniciar los trabajos de levantamiento y formulación de las políticas, procedimientos, entre otras.

➤ **Gerencia de Cooperación Internacional**

Estos tres primeros meses de gestión, la gerencia hizo contacto con distintas empresas internacionales, además de darle seguimientos a acuerdos vigentes de la institución.

Apoyamos a la comisión de la Embajada Británica, en el suministro datos de proyectos de interés, en gestión protocolar de bienvenida a la empresa y participación en reuniones.

De manera directa dimos seguimiento a los siguientes acuerdos:

- ✓ Embajada británica
- ✓ Cecacier

- ✓ IHA (International Hydropower Association)

Además, hicimos acercamiento a diferentes empresas internacionales de energía renovables como fueron:

- ✓ RWE (Alemania): Multinacional alemana, la segunda compañía más grande en el mundo en generación de energía renovable off-shore (fuera de su país de origen). Se especializan a pesar de que no se limitan en energía eólica y solar.
- ✓ Vestas Wind Company (Dinamarca): De los principales actores en energía eólica en el panorama mundial.
- ✓ Iberdrola (España): Energía eólica, se especializa en energía eólica marina.
- ✓ Siemens Gamesa (España): Energía eólica, de las más grandes de Europa.
- ✓ Orsted (Dinamarca): Opera en 3 segmentos principales: Energía Solar, Bioenergía y energía térmica.
- ✓ Enel Green Power (Italia): Solar, eólica, geotermal e hidroeléctrica
- ✓ JinkoSolar Holding (China): Mayor fabricante, líder en energía solar en China.
- ✓ J-Power (Japón): Generación hidroeléctrica
- ✓ Brookfields Renewable Partners (Canada): Hidroeléctrica, solar y eólica
- ✓ Canadian Solar (Canada): Líderes en energía solar.
- ✓ First Solar (USA): Producción de energía solar
- ✓ SunPower Corp (USA): Energía solar

Resumen ejecutivo de las áreas Misionales

Dirección de Operaciones

La Dirección de Operaciones desempeña un rol fundamental en la eficiencia y confiabilidad del sistema de generación hidroeléctrica, garantizando el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles para satisfacer la demanda energética.

Durante el primer trimestre del 2025, con una capacidad instalada de **624.51 MW**, las centrales hidroeléctricas bajo su administración registraron una **generación bruta de 331,345,898 kWh**, de la cual se inyectaron **329,321,728 kWh netos** al sistema eléctrico nacional, tras considerar un consumo de estación de **2,024,170 kWh** destinado a los servicios auxiliares.

➤ Pérdida de Energía


La energía no generada o pérdida de energía fue de **207,931,525 kWh**. Esto fue producto de las aguas vertidas por los embalses, desagüe de fondo y aguas extraídas para los acueductos.

➤ Meta de Generación

Para el primer trimestre del año 2025 tenemos una meta proyectada de **306.5227 GWh** la cual fue superada con un 8.10%. En la siguiente tabla y gráfico se puede apreciar cómo fue la distribución mensual de la meta y la energía generada para cada uno de los meses del semestre.

Datos suministrados por la Gerencia de Operaciones - Centro Control Hidroeléctrico (CCH)

Mes	Generación proyectada para el mes (GWH)	Generado en el mes (GWH)	Generado en el trimestre (GWH)	Generación proyectada para el trimestre (GWH)	Generado vs proyectado trimestral
Enero	1.147.638	1.158.719	3.313.459	3.065.227	108.10%
Febrero	921.704	1.054.322			
Marzo	921.704	1.100.418			



➤ **Energía Generada y Ahorro de Combustible**


Esta generación de energía ha ahorrado al país el uso de unos 637,870.68 Barriles de petróleo, equivalente a unos 49.36 MM US\$.

Mes	MWh	Barriles LFO	US\$/BBL	US\$
Enero	115,871.90	223,063.84	79.46	17,724,652.41
Febrero	105,432.20	202,966.47	76.81	15,589,854.86
Marzo	110,041.80	211,840.37	75.74	16,044,789.53
	331,345.90	637,870.68	77.38	49,359,296.80

Tabla ahorro de Combustible (1 MWh = 1.92509 Barriles de LFO)

➤ **Operación de los Embalses**


En los embalses de regulación durante este período entraron **1,274,918,558 m³** de agua que se utilizaron para ser turbinadas en las diferentes centrales. El volumen total de agua turbinada en las Centrales fue de **1,445,105,789 m³**. El volumen de agua no turbinado producto de las aguas vertidas, extraídas para los acueductos, entregada para riego, etc. registró la suma de **243,356,551 m³**.



Datos suministrados por la Gerencia de Operaciones - Centro Control Hidroeléctrico (CCH)

➤ Rendimiento Hidráulico

Es la cantidad de metros cúbicos de agua necesarios para generar **1KWh** de energía, el promedio del trimestre enero – marzo 2025 fue de **0.230 KWh/m³**. En la gráfica siguiente se puede ver el valor promedio mensual del periodo.



Datos suministrados por la Gerencia de Operaciones - Centro Control Hidroeléctrico (CCH)

➤ Regulación Primaria de Frecuencia

Nuestro desempeño, evaluado por el OC, en cuanto a la calidad del servicio de regulación primaria de frecuencia, durante el 1er trimestre del año 2025 es el siguiente.

<i>MESES</i>	<i>PROMEDIO DE CALIDAD RPF</i>
Enero	89.21%
Febrero	90.02%
Marzo	87.44%
PROMEDIO TRIMESTRE	88.89%

Durante el primer trimestre del 2025, la Dirección de Operaciones demostró un desempeño destacado en la gestión del sistema hidroeléctrico, superando en un 8.10% la meta de generación proyectada (306.52 GWh vs. 331.35 GWh generados). Este resultado no solo aseguró un suministro confiable de energía, sino que también generó un ahorro significativo para el país, evitando el consumo de 637,870.68 barriles de petróleo y aportando una economía estimada en US\$49.36 millones.

A pesar de las pérdidas de energía por vertimientos y usos no turbinales (207.93 GWh), la eficiencia operativa se mantuvo sólida, con un rendimiento hidráulico promedio de 0.230 kWh/m³ y una contribución estable a la regulación primaria de frecuencia (88.89% de cumplimiento). La gestión del agua en los embalses —con 1,445.11 millones de m³ turbinados— reflejó un balance adecuado entre generación y otros usos prioritarios, como acueductos y riego.

En síntesis, los resultados obtenidos refuerzan el compromiso de la empresa con la eficiencia energética, la sostenibilidad y el apoyo al sistema eléctrico nacional, sentando bases sólidas para los desafíos operativos del próximo trimestre.

Dirección de comercialización

Durante el primer trimestre del año 2025, la Dirección de Comercialización de EGEHID alcanzó un avance del 24.24% en el cumplimiento de su planificación anual,

destacándose por su enfoque estratégico en la diversificación de la cartera de clientes y una gestión eficiente del mercado eléctrico.

➤ Desempeño en Generación y Facturación

- ✓ EGEHID generó un total de 324.68 GWh, superando en un 4.61% la meta prevista para el trimestre.
- ✓ La potencia promedio durante el periodo fue de 529.65 MW.
- ✓ La facturación acumulada fue de RD\$2,974.12 millones, lo que representa un 2.56% por encima de lo esperado (RD\$74.16 millones adicionales).
- ✓ El avance en facturación anual alcanzó un **23.98%** de la meta de RD\$12,401.02 millones.

Composición del mercado

El 95.3% de la energía generada fue colocada en el mercado de contratos, mientras que el restante 4.7% se destinó al mercado spot.

En el mercado spot, se vendieron 15.24 GWh, con un costo marginal promedio de RD\$6,812/MWh, y una facturación de RD\$1,023.33 millones.

Diversificación de la cartera de Clientes

Se incorporaron 8 nuevos usuarios no regulados (UNR), entre ellos: Grupo Alaska, Indal, Petroquim, Polyplas y Centro Cuesta Nacional (CCN).

Esta nueva cartera generó ingresos por RD\$233.4 millones, gracias a la comercialización de 24.17 GWh, representando un incremento significativo frente a los contratos tradicionales con EDES.

En total, la empresa cuenta ahora con 14 contratos activos, que incluyen tanto los nuevos UNR como clientes tradicionales (EDEESTE, EDESUR, EDENORTE, Cormidom, Multiparques, entre otros).

➤ Distribución de la energía por cliente

Cientes tradicionales como EDEESTE, EDESUR y EDENORTE siguen siendo los principales compradores, con consumos trimestrales superiores a los 75 GWh cada uno.

Los nuevos UNR muestran un comportamiento creciente en su demanda mensual, consolidando el proceso de diversificación y ampliando la base de ingresos.

Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico (DDH)

En este primer trimestre del año 2025 se han realizado reuniones ampliadas tanto en las oficinas de la EGEHID como en el sitio de obra con las empresas proyectistas responsables de la revisión de los diseños tanto del Proyecto Guayubín, Proyecto Acueducto Sabaneta, Proyecto Reservoirio Barranca, como del Proyecto Las Placetas, en las cuales los técnicos principales de diseños han viajado desde su país de origen a la República Dominicana para la toma de decisión definitiva de diseños de algunos componentes de las obras citadas, en los casos en que los Consultores sean con empresas extranjeras y para los casos del acueducto Sabaneta y Reservoirio Barranca las reuniones de diseños son con los responsables de diseño entre Instituciones, sea esta INAPA o INDRHI.

➤ Proyecto Presa Boca de Los Ríos (Presa Guayubín)

El Proyecto construcción Presa de Guayubín, localizado a 10 km. de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez consta de una presa principal en hormigón de una altura de unos 34.60m sobre el Rio Guayubín, y un Dique de Cierre lateral con núcleo de arcilla con alturas variables entre 1.5 y 11.60 m aproximadamente, en la margen izquierda.

Este proyecto es ejecutado con fondos del Gobierno Central aportado por los recursos propios de EGEHID aprobados por el Honorable Consejo de Administración de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), cuyo avance físico de construcción está en un 41% de ejecución.

Avance físico del 41%, con un 63% del hormigonado de la estructura principal completado.

Se firmó el Adendum del equilibrio económico bajo la Ley 83-24, garantizando la continuidad de los trabajos.

Beneficios claves:

- ✓ Control de inundaciones en temporadas ciclónicas, protegiendo la agricultura y ganadería.
- ✓ Suministro de agua para riego de 2,495 Ha actuales y expansión a 5,000 Ha.
- ✓ Generación de 2,000 kW de energía hidroeléctrica.
- ✓ Construcción de una toma de agua para abastecer un futuro acueducto en Santiago Rodríguez.
- ✓ Impacto económico local: Más de 1,000 empleos directos y 3,000 indirectos, reactivando comercios y servicios.

Datos económicos del Proyecto

Monto contrato original RD\$	Monto ejecutado a marzo 2025 RD\$	Fuente de financiamiento
2,724,069,700.86	2,665,946,307.07	Gobierno central

➤ Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas

El complejo Hidroeléctrico Las Placetas está ubicado en el Distrito Municipal Las Placetas en el Municipio San José de las Matas, Provincia Santiago. Este proyecto aprovechará un salto de 517 m aproximadamente. El circuito hidráulico, contempla el trasvase de aguas desde la Presa en Mata Grande sobre el Río Bao hasta la Presa en Los Limones sobre el Río Jagua.

El arreglo general del Proyecto prevé la construcción de dos (2) presas y un Contra embalse en hormigón compactado con rodillo, localizadas en Mata Grande, los Limones y el Higüero; 2 casas de máquinas las cuales pueden operar independiente una de la otra.

La capacidad instalada total, será de aproximadamente 204 Mw, las unidades generarán un total de 416GWh/año. Este concepto busca maximizar la generación de energía durante las horas pico.

Beneficios destacados:

- ✓ Incremento del 40% en la capacidad hidroeléctrica nacional, reduciendo dependencia de combustibles fósiles.
- ✓ Mejora en acueductos (Bao, Moca, Santiago) y caudales para riego en el canal Yaque del Norte.
- ✓ Generación de más de 3,000 empleos directos durante la construcción.
- ✓ Rehabilitación de 117.29 km de carreteras y accesos, mejorando la conectividad regional.
- ✓ Obras comunitarias: Construcción de aceras, centros comunales y cuarteles policiales.

Monto contrato gerenciado por DDH, a partir de Reactivación de obra (USD)	Monto ejecutado a marzo/2025 hasta adendum No. 11(USD)	Fuente de financiamiento
58,567,400.28 7	40,274,142.24	Gobierno Central

➤ **Proyecto Hidroeléctrico Artibonito**

El Proyecto hidroeléctrico Artibonito, está ubicado sobre el río Artibonito en la Provincia Elías Piña, cerca de la frontera con Haití, en el cual se ha proyectado construir una presa en el sitio El Corte y un contra embalse en el sitio Pedro Santana, ambas con fines de generación hidroeléctrica.

En fecha 10 de febrero 2025, se emite la Licencia Ambiental No. 0596-24 del Proyecto Hidroeléctrico Artibonito y recibida por EGEHID en fecha 26 de marzo de 2025.

Impacto estratégico:

- Ahorro de USD 14 millones anuales en importaciones de petróleo.
- Control de sedimentos que afectan la hidroeléctrica haitiana Peligre.
- Reforestación y proyectos de piscicultura en el Río Artibonito.
- Mejora del voltaje regional con nueva línea de transmisión a San Juan de la Maguana.

La implementación de proyectos de piscicultura, con la introducción de diferentes especies de peces en los embalses de las dos hidroeléctricas, contribuyendo a la generación de riquezas y empleos directos e indirectos, además de mejorar la oferta de alimentos a la población de la región.

Monto contrato actualizado de reactivación de obra USD	Monto ejecutado a marzo 2025 USD	Fuente de financiamiento
4,293,549.40	4,251,507.05	Gobierno Central

➤ **Construcción Acueducto Sabaneta**

Ubicado en la provincia Santiago Rodríguez, esta proyecto consiste en la Ampliación del Acueducto Sabaneta, que incluye una Estación de Bombeo y la Línea de Impulsión desde la Presa Boca de Los Ríos (Presa del Rio de Guayubín) con el cual se lograría dotar de un sistema eficiente de abastecimiento de agua potable al municipio San Ignacio de Sabaneta, brindando un servicio con la calidad continua y cantidad demandada.

Beneficios del Proyecto:

Con la implementación del proyecto los habitantes de la comunidad de San Ignacio de Sabaneta, estarían recibiendo un ahorro de su economía ya que no se verán obligados a comprar agua por camiones, ni buscar en zonas aledañas agua que no cumplen con las normas ni los estándares de calidad establecidos ya que se abastecerá agua potable eficiente en calidad y cantidad, disminuyen los casos de personas con enfermedades de origen hídrica y hay garantía en cantidad y calidad del volumen de agua para abastecer a la población actual del municipio San Ignacio de Sabaneta.

Datos económicos del Proyecto

Monto contrato RD\$	Monto ejecutado a marzo 2025 RD\$	Fuente de financiamiento
197,435,843.44	97,962,823.38	Gobierno Central

➤ **Construcción del Reservorio Barranca**

Ubicado en la zona de Las Charcas-Barranca, municipio de San Juan, la construcción de este reservorio con una capacidad de almacenamiento de 50,978m³ de agua, revestido con membrana de polietileno de 2mm, forma parte del Plan de Desarrollo de la Provincia de San Juan, que tiene como propósito transformar la producción agrícola en la provincia, mejorar la infraestructura de riego, fomentar nuevos cultivos y promover la asociatividad para viabilizar actividades productivas.

Beneficios del Proyecto

Aseguramiento del riego de la zona bajo la influencia del Sistema de Riego del canal José Joaquín Puello (JJ Puello), específicamente en la región de Barranca- Chalona, impactando positivamente una extensión de 533.33hectareas (8,479.95tareas) de tierras cultivables, que antes no era posible regar con este canal debido a la deficiencia del agua.

Datos económicos del Proyecto

Monto contrato RD\$	Monto pagado a marzo 2025 RD\$	Fuente de financiamiento
77,733,743.79	15,546,748.75	Gobierno Central

➤ **Construcción de Drenes y Pantalla de Pilotes de Contención del Deslizamiento en la Ladera Embalse de la Presa de Pinalito (Readecuación del Estribo Izquierdo Presa Pinalito).**

Localizada en la comunidad de Tireo, del municipio Constanza, provincia La Vega, se ejecutan los trabajos de la segunda etapa para la readecuación del Estribo izquierdo de la Presa Pinalito, cuyos problemas geológico existente en la zona han ocasionado deslizamiento de suelo que compromete la capacidad de almacenamiento de agua del embalse de la Presa.

Los trabajos consisten en movimiento de tierra adicional para quitar peso a los terrenos ubicados en el estribo izquierdo de la presa, la construcción de drenes y pantalla de pilotes de contención del deslizamiento en la ladera izquierda del embalse de la Presa

Pinalito, la rehabilitación de las cunetas existentes y la colocación de muros de gaviones en áreas previamente aprobadas por EGEHID.

Beneficios del Proyecto

Detener el deslizamiento de suelo hacia el embalse, y así mantener la capacidad de almacenamiento de agua con el que fue diseñada para garantizar la generación de energía prevista en sus orígenes.

Datos económicos del Proyecto

Monto contrato RD\$	Monto pagado a marzo 2025 RD\$	fuentes de Financiamiento
143,651, 218.22	28,730,243.64	Gobierno Central

➤ Recuperación del Contra embalse Las Barias

El contra embalse las Barias fue inaugurada por el Gobierno dominicano en el año 1976, cuya capacidad de almacenamiento original era de 3.0 millones de metros cúbicos (MMC), el cual ha venido disminuyendo por el deterioro de la cuenca y los arrastres producidos en la cuenca como se pudo comprobar en la batimetría realizada en 1995, diecinueve años más tarde, cuyos resultados fue la confirmación de la disminución de la capacidad de almacenamiento del contra embalse a unos 1.7 MMC, equivalente a una pérdida de almacenamiento de un 43%.

Beneficios del Proyecto

- ✓ Reducir el riesgo de desastres que puedan afectar a la población, garantizando la protección de propiedades y la conservación de la infraestructura hidráulica del contra embalse.
- ✓ El restablecimiento de la capacidad de almacenamiento del contra embalse y recuperar así la capacidad instalada inicialmente de la Central Hidroeléctrica.

Dirección de Energía Renovable

Durante el primer trimestre del año 2025, la Dirección de Energía Renovable de EGEHID ha continuado con la implementación de su cartera de proyectos, consolidando el avance

hacia una matriz energética más limpia y diversificada. Entre las actividades más relevantes del período se destacan los trabajos finales para la puesta en marcha del Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho, así como el progreso sostenido en la ejecución del Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez. Paralelamente, se avanzó en los procesos de licitación de diversos estudios técnicos vinculados a proyectos de hidrobombeo, energía eólica y construcción de proyectos fotovoltaicos.

Asimismo, se integraron a la planificación de la Dirección nuevos estudios orientados a la incorporación de energías renovables en proyectos hidroeléctricos existentes, con avances en Guayubín, Las Placetas, La Gina, Guaigüí y Monte Grande. También permanecen en carpeta iniciativas de generación híbrida y el desarrollo de soluciones solares fotovoltaicas flotantes en presas existentes.

En cuanto a nuevas construcciones, se espera la contratación de los proyectos Solar Fotovoltaico Sabana Yegua y Solar Fotovoltaico Sabaneta, con capacidades estimadas de 24.98 MWp y 18.28 MWp respectivamente. Actualmente, se encuentran en proceso de adjudicación los movimientos de tierra para ambas iniciativas.

En el ámbito de la energía eólica, se tiene previsto iniciar durante el presente año los estudios y diseños definitivos de los Proyectos Eólicos Tierra Nueva y Brazo Derecho, los cuales en conjunto proyectan una capacidad instalada de 70 MW, lo que representa un paso importante en la expansión de la capacidad energética nacional.

➤ **Proyectos finalizados / proceso de cierre**

Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho, provincia Valverde

- ✓ Capacidad instalada: 3
- ✓ MWp beneficiarios: 7,500 personas
- ✓ Producción esperada: 4.5 GWh/año
- ✓ Ahorro combustible: USD 0.82 MM anuales
- ✓ Estado: En proceso de trabajos finales puesta en marcha del Proyecto

Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez Solar provincia San Juan

- ✓ Capacidad Instalada: 22 MWp

- ✓ Beneficiarios: 61,033 personas
- ✓ Producción esperada: 36.62 GWh/año
- ✓ Ahorro combustible: USD 5.54 MM anuales
- ✓ Estado: En ejecución (85% de movimiento de tierra) y construcción del parque iniciada

➤ **Proyectos en Ejecución**

Proyectos Solares Fotovoltaicos

No	Proyecto	Capacidad Instalada (MW)	Ubicación	Beneficiarios (habitantes)	Producción Media Anual Esperada (GWh)	Ahorro Anual de Combustible (Millones US\$)	Fecha Estimada de Inicio	Estado actual
1	Domingo Rodríguez Solar	22	San Juan	61,03	36.62	5.54	2024	Movimiento de tierra (En ejecución 85%).
								Construcción del proyecto contratado.
2	Sabaneta Solar	18.28	San Juan	55,8	33.48	5.07	2025	En proceso de licitación.
3	Sabana Yegua Solar	24.98	Azua	77,22	46.33	7.01	2025	En proceso de licitación.
4	Proyecto fotovoltaico Tierra Nueva	35	Independencia	107,6	64.53	9.76	2025	Detenido por Medio Ambiente.
Total		100.26	-	301,6	180.96	27.38	-	-

➤ **Proyectos Eólicos**

Actualmente la EGEHID presenta los siguientes proyectos eólicos:

No	Proyecto	Capacidad Instalada (MW)	Ubicación	Beneficiarios	Producción Media Anual Esperada (GWh)	Inversión (US\$ MM)	Ahorro Anual de Combustible Millones US\$	Fecha de inicio de estudios y Diseño
	Parque Eólico Tierra Nueva	50	Independencia	340	204	109	30.87	Consultoría en ejecución

No	Proyecto	Capacidad Instalada (MW)	Ubicación	Beneficiarios	Producción Media Anual Esperada (GWh)	Inversión (US\$ MM)	Ahorro Anual de Combustible Millones US\$	Fecha de inicio de estudios y Diseño
	Brazo Derecho Eólico	20	Valverde	111,117	66.67	38	10.08	En proceso de relanzar licitación de estudios y diseños.
Total		70	-	451,117	270.67	147	40.95	-

➤ **Proyectos de Hidrobombeo**

Este tipo de proyectos almacena energía bombeando agua desde un embalse inferior a un embalse superior en hora de baja demanda, para generar electricidad en hora de alta demanda (Hora Punta). Son aptas para regular frecuencias, cargas y voltajes. Tiene potencias elevadas y rápida entrada al sistema eléctrico. A continuación, se muestran los proyectos en carpeta de esta categoría:

No	Proyecto	Rango Estimado de Capacidad a Instalar (MW)	Ubicación	Producción Media Anual Esperada (GWh) (4h diarias)	Ahorro Anual de Combustible (Millones US\$)	Estado actual	Tiempo de ejecución (año)
En Reservorios Existentes							
	Hidro bombeo Sabaneta Reservoirio No. 1	125	San Juan	182.5	27.61	En proceso de Relanzamiento Licitación Estudios Prefactibilidad Técnica y Económica (Aprobado por Consejo Directiva EGEHID)	3.8
	Hidrobombeo Sabaneta Reservoirio No. 2	206	San Juan	300.76	45.51	En proceso de Relanzamiento licitación estudios Prefactibilidad técnica y económica (Aprobado por Consejo Directiva EGEHID)	3.8
	Hidro bombeo Yacahueque	433	Las Matas, San Juan	632.18	95.66	En proceso de Licitación Estudios Prefactibilidad Técnica y Económica (Ofertas recibidas 5/12/24)	4.1

No	Proyecto	Rango Estimado de Capacidad a Instalar (MW)	Ubicación	Producción Media Anual Esperada (GWh) (4h diarias)	Ahorro Anual de Combustible (Millones US\$)	Estado actual	Tiempo de ejecución (año)
	Proyecto de Acumulación por Bombeo Camú (Guaigüí)	300	La Vega	438	66.27	En proceso de licitación Estudios factibilidad técnica y económica (Aprobado por Consejo Directiva EGEHID)	4
En Reservorios Nuevos							
	Las Matas de Farfán 1613-548	27	San Juan	39.42	5.96	En proceso de licitación Estudios Prefactibilidad técnica y económica (Ofertas recibidas 5/12/24)	3.5 c/u

➤ **Proyectos de Presa de uso múltiples**

Este tipo de proyectos están diseñados para cumplir con múltiples funciones de integración, siendo el agua potable o el control de avenida su principal uso, además de prevención de riesgo y generación de energía. Dichos proyectos integran energía hidroeléctrica, eólica, solar e hidro bombeo. A continuación, se muestran los proyectos en carpeta de esta categoría:

No	Proyecto	Potencia hidroeléctrica	Potencia fotovoltaica	Potencia Hidro bombeo	Potencia eólica	Potencia total	Avance	Finalización
1	Presa Guayubín	1.8 MW	25 MWp	0 MW	30 MW	56.8 MW	42%	dic-25
2	Proyecto Las Placetas	204 MW	84 MWp	30 MW	Se está evaluando la incorporación de un proyecto eólico	318 MW	Listo para iniciar	2028
3	Proyecto Artibonito	42 MW	81 MWp	125 MW	0 MW	248 MW	En proceso de estudio	2028
4	Presa La Gina	0.4 MW	20 MWp	Se está evaluando la incorporación de un proyecto de hidrobombeo	Se está evaluando la incorporación de un proyecto eólico	20.4 MW	En proceso de estudio	2027
5	Proyecto Guaigüí	2 MW	85 MWp	300 MW	0 MW	387 MW	En proceso de estudio	2028

➤ **Repotenciación, Modernización y Rehabilitación de centrales Hidroeléctricas**

Este proyecto se encuentra en proceso de licitación y los estudios de factibilidad, y consiste en realizar un estudio para determinar el incremento potencial de la potencia instalada en las centrales hidroeléctricas. Actualmente, las centrales hidroeléctricas de EGEHID cuentan con una capacidad de 624.57 MW. Se estima que esta capacidad podría incrementarse en un 20%, alcanzando así un total aproximado de 750 MW.

➤ **Eficiencia energética**

El proyecto de eficiencia energética en el edificio SEDE de EGEHID tiene como objetivo principal mejorar el uso de la energía eléctrica y promover la incorporación de tecnologías sostenibles, específicamente mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos.

Uno de los aspectos clave del proyecto será la instalación de paneles solares fotovoltaicos en el techo del edificio. Estos paneles aprovecharán la energía del sol para generar electricidad limpia y renovable. La energía generada por los paneles solares se utilizará para alimentar parte o la totalidad de las necesidades eléctricas del edificio SEDE de EGEHID. EL proceso de licitación de este proyecto se iniciará en este 2025.

Las alternativas que se están considerando incluyen:

- ✓ Hidrobombeo: Esta tecnología permite almacenar energía en momentos de baja demanda y liberarla cuando la demanda es alta, mejorando así la eficiencia y la estabilidad del suministro eléctrico.
- ✓ Energía eólica: Se evaluará la posibilidad de instalar aerogeneradores para aprovechar el potencial del viento en estas zonas, contribuyendo a diversificar la matriz energética del país.
- ✓ Energía fotovoltaica: La instalación de paneles solares será analizada para aprovechar la radiación solar disponible y generar electricidad de manera sostenible.

Estos estudios forman parte del compromiso de la EGEHID con el desarrollo de energías limpias y sostenibles, buscando reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover el uso de recursos renovables. La implementación de estas tecnologías no solo contribuirá a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también

fortalecerá la seguridad energética y fomentará el desarrollo económico de las comunidades involucradas.

Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles

La Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles (DMROC) de la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID) durante el primer trimestre 2025, inicio gestionando 74 proyectos: en ejecución 51, en procesos de cierre 18 y no iniciados 5 (no se incluye los proyectos que se encuentran en planificación y procesos de compra y contrataciones). Estos proyectos crean un impacto en las provincias tales como: Azua, Barahona, Independencia, Maria Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Peravia, San Cristóbal, San Juan, Santiago, Santiago Rodríguez, Santo Domingo, La Vega, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez y Valverde.

El presupuesto aprobado para la ejecución de los proyectos de la Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles, para este año 2025, asciende a RD\$1,484,181,479.60

En el primer trimestre Enero-Marzo se inauguraron 3 Proyectos los cuales tuvieron un alcance de 14,500 beneficiarios y una inversión de RD\$41,742,647.51 La formulación y desarrollo de estos proyectos han sido gestionados con la colaboración y coordinación de las instituciones correspondientes, autoridades provinciales, locales, civiles, policiales y militares, asociaciones comunitarias, comunitarios en general; siendo los comunitarios o beneficiados los mejores veedores y defensores de los proyectos y obras complementarias solicitadas para que tengan la calidad que dictan las normas.

Tabla de proyectos Inaugurados en enero-marzo.

No.	Proyecto	Fecha Inauguración	Beneficiarios
1.	Centro Comunal Arroyo Toro, Monseñor Nouel	19 enero 2025	1,500
2.	Funeraria Rancho Arriba, San José de Ocoa	22 enero 2025	10,000
3.	Cuartel Policial Guanito, San Juan	30 enero 2025	3,000

Los proyectos en ejecución con mayor impacto:

No.	Proyecto	Ubicación	Presupuesto Vigente
1.	Construcción Mercado Presa Monte Grande	BARAHONA-AZUA	\$81,984,025.10
2.	Construcción Cancha Múltiple Centro Poblado Presa Monte Grande	BARAHONA-AZUA	\$22,880,243.40
3.	Construcción 50 viviendas en Centro Poblado Presa Boca de los Ríos, Municipio Guayubín, Prov. Santiago Rodríguez	SANTIAGO RODRÍGUEZ	\$135,004,220.50
4.	Construcción de Funeraria Jayaco, Bonaó, Monseñor Nouel (Antiguo Caribe-El Verde)	MONSEÑOR NOUEL	\$17,436,879.34
5.	Proyecto construcción de Funeraria, Najayo Arriba, San Cristóbal.	SAN CRISTÓBAL	\$10,595,846.53
6.	Construcción Jardinería Exterior, Liceo Musical Pablo Claudio, San Cristóbal	SAN CRISTÓBAL	\$9,134,642.47
7.	Construcción Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, Municipio Cambita, San Cristóbal	SAN CRISTÓBAL	\$39,228,669.90
8.	Construcción Multiuso Cambita El Pueblecito, San Cristóbal	SAN CRISTÓBAL	\$59,787,344.38
9.	Construcción Club Deportivo Los Buitres (Segunda Etapa), Provincia San Cristóbal	SAN CRISTÓBAL	\$65,192,800.09
10.	Construcción Club Sainaguá Sol Naciente, San Cristóbal	SAN CRISTÓBAL	\$39,004,085.85
11.	Construcción Iglesia Nizao, Provincia Peravia	PERAVIA	\$9,864,456.15
12.	Construcción Cuartel Policial en DM Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	SAN JUAN	\$19,937,171.87

Dirección de mantenimiento

El presente informe resume las actividades realizadas por la Dirección de Mantenimiento durante el primer trimestre del año 2025, abarcando los meses de enero a marzo. El documento está estructurado por gerencias (Electromecánica, Redes y Subestaciones, Mecánica y Eléctrica) y detalla los trabajos ejecutados en las distintas centrales hidroeléctricas bajo su responsabilidad.

El objetivo del informe es proporcionar una visión clara y concisa de las acciones de mantenimiento realizadas, los desafíos enfrentados y los resultados obtenidos. Entre los logros destacados se encuentran la aplicación de sistemas anticorrosivos, inspecciones

termográficas, corrección de averías críticas y mejoras en infraestructura eléctrica y mecánica. Asimismo, se identifican áreas que requieren atención continua, como la necesidad de mayor apoyo logístico y mantenimiento preventivo en subestaciones.

➤ Gerencia Electromecánica

En esta gerencia durante este trimestre trabajamos:

- ✓ Aplicación sistema anticorrosivo y pintura válvula mariposa de la unidad no.2, c.h. valdesia.
- ✓ Aplicación de sistema anticorrosivo y pintura en la válvula mariposa de la Unidad No. 2 de la Central Hidroeléctrica Valdesia.
- ✓ Activación del Departamento de Controles Técnicos con visitas a centrales como Valdesia, Sabana Yegua, Sabaneta, Jigüey, Aguacate, Rincón, Hatillo y Tavera. Se identificó la necesidad de mayor apoyo logístico.

➤ Gerencia de Redes y Subestaciones

Evaluación e inspecciones termográficas realizadas en las subestaciones de Valdesia, Angostura, Baiguaque, Hatillo, Rincón y Pinalito. Todas las temperaturas registradas se encontraron dentro de rangos aceptables, garantizando el correcto funcionamiento.

➤ Gerencia Mecánica

- ✓ Corrección de avería en anillo distribuidor de la turbina de la C.H. Jimenoa, incluyendo cambio de placas y reparación de bypass.
- ✓ Reparación de fuga en la brida de la válvula mariposa en Hatillo 2, con reducción del 80% de pérdida de agua.
- ✓ Sustitución de tuberías de hierro negro por acero inoxidable en la C.H. Jigüey, mejorando la eficiencia del sistema hidráulico.
- ✓ Reparación de la válvula de chorro hueco en la presa de Sabaneta, eliminando fugas y mejorando la seguridad operativa.

➤ Gerencia Eléctrica

- ✓ Supervisión del ensamblaje de un transformador de 7 MVA para el parque solar en la minicentral Brazo Derecho.
- ✓ Corrección de una avería en el sistema de excitación de la Unidad 2 en la C.H. Aguacate, con reemplazo de perno y flexible.

Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras

Durante el primer trimestre del año 2025, la Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras de EGEHID ejecutó una serie de proyectos enfocados principalmente en impermeabilización, pintura, mantenimiento de infraestructuras y renovación de imagen en distintas centrales hidroeléctricas y campamentos operativos.

A continuación, las centrales impactadas con esos mantenimientos:

Central	Proyectos
Magueyal	Pintura e impermeabilizaciones y vallas publicitarias
Las Damas	Impermeabilizaciones y las vallas publicitarias
Domingo Rodríguez	Pintura e impermeabilizaciones
Los Toros	Pintura e impermeabilizaciones
Aniana Vargas	Pintura e impermeabilizaciones
Brazo derecho	Pintura e impermeabilizaciones
Jimenoa	Impermeabilizantes en campamento
Valdesia	Pintura e impermeabilizaciones
Sabaneta	vallas publicitarias del campamento de sabaneta
Rincón y Hatillo	Recepción del proyecto de impermeabilización
Edificio principal	Mantenimiento de Impermeabilización
DDH	Mantenimiento de Impermeabilización
Almacén suministro	Mantenimiento de Impermeabilización

Resumen ejecutivo de las áreas Transversales y de apoyo

Dirección de Servicios Financieros

Durante este trimestre, la Dirección de Servicios Financieros se enfocó en implementar varias acciones claves centradas en mejorar la eficiencia de las actividades operativas y del día a día de los diferentes departamentos que conforman la Dirección.

➤ Balance de las Cuentas 1er trimestre 2025

<i>Descripción</i>	<i>Al 31 de marzo 2025</i>
Activos Corrientes	102,495,379,003.00
Activos Fijos	104,924,435,101.00
Total, Activos	207,419,814,104.00
Pasivos Corrientes	22,835,930,609.00
Pasivos Totales	26,621,299,227.00
Resultados del periodo (+ahorro)	100,471,761.13
Patrimonio	180,798,514,877.00
Total, Pasivo y Capital	207,419,814,104.00

<i>Descripción</i>	<i>Al 31 de marzo 2025</i>
Ventas Netas	2,903,517,856.58
Otros Ingresos	18,594,911.79
Total, Ingresos	17,581,355,273.46
Costos Operativos	1,483,355,351.38
Gastos de Personal	390,131,313.68
Gastos Generales y Administrativos	1,264,080,603.55

Gastos de Depreciación y Amortización	64,707,720.54
Subvenciones, Ayudas y Donaciones	176,240,761.55
Gastos Financieros	9,497,331.77
Total, Costos y Gastos	3,388,013,082.47

➤ Cuentas por Pagar y Cobrar 1er. Trimestre al 31/03/25

<i>Cuentas</i>	<i>Totales en RD\$</i>
Cuentas Por Pagar (CXP)	22,746,883,199.67
Cuentas Por Cobrar (CXC)	76,177,854,417.17

Dirección Administrativa

Durante el primer trimestre comprendido desde enero - marzo 2025, esta dirección ha gestionado y ejecutado con éxito diversas solicitudes clave para el funcionamiento eficiente de la empresa, de acuerdo con lo planificado en nuestro POA-PACC 2025.

Como dirección nos hemos comprometido al fiel cumplimiento de trabajar bajo la planificación exigida en el PACC y POA de la institución, manteniéndonos al día con los pedidos agendados publicados todos en la plataforma SCAV, los cuales son:

Solicitud de Compra de Mobiliario y Electrodomésticos (ADQ-25-000055)

Hemos identificado qué necesidades tienen las distintas áreas para mejorar su funcionamiento. Esto nos ha llevado a realizar solicitudes de nuevos muebles y electrodomésticos que no solo hagan más cómodos los espacios, sino que también optimicen el trabajo diario. Hemos dado un seguimiento cercano a todo el proceso de compra, asegurándonos de que todo se adquiera de manera eficiente y que cumpla con lo que realmente necesitamos, con el objetivo de ofrecer un ambiente laboral más agradable y productivo para todos.

Gestión de Transporte para Empleados (ADQ-25-0000054)

A sabiendas de la importancia de la puntualidad y de manera segura a la empresa, nos hemos encargado de coordinar la solicitud de transportes para cubrir todas las rutas necesarias. Además, hemos trabajado en mejorar las rutas y garantizar que las unidades estén disponibles cuando se necesiten, para que el traslado sea lo más cómodo y puntual posible, reduciendo cualquier preocupación sobre el transporte y asegurando que todos tengan un viaje tranquilo hacia su lugar de trabajo.

Resultados áreas transversales y de apoyo

Para el primer trimestre del año en curso, la gerencia de Transportación en conjunto con la dirección administrativa logró que entrara en vigor los contratos para el suministro de baterías como también para la compra e instalación, alineación y balanceo de neumáticos de las unidades de la flotilla vehicular de nuestra institución.

Se ha habilitado un área techada para colocar los lubricantes utilizados en los mantenimientos preventivos de nuestra flotilla vehicular, con el fin de adecuar el área y evitar posibles derrames o accidentes. A continuación, se muestra el consumo de combustible de los diferentes departamentos y centrales de la empresa.

Consumo de Combustible Gasoil Quita Sueño primer trimestre 2025

Dirección /Central	Enero	Febrero	Marzo	Total, Consumido
RETORNO A CENTRALES	13,00	33,20	14	60,20
ACTIVO FIJO	20,00	0,00	32	52,00
ADMINISTRACION	52,00	52,00	47,2	151,20
ALMACEN	73,00	46,00	104	223,00
AUDITORIA	37,00	12,00	46	95,00
BIENESTAR SOCIAL	390,00	1.563,00	1678,8	3.631,80
CAPACITACION	0,00	0,00	0	0,00
CCH	80,60	66,80	78,7	226,10

Dirección /Central	Enero	Febrero	Marzo	Total, Consumido
COMPRAS	0,00	0,00	0	0,00
COMUNICACIONES	80,00	98,00	110,8	288,80
CONSEJO ADMINISTRATIVO		0,00	0	0,00
CONTRALORIA	157,70	176,10	145	478,80
CUENCAS HIDROGRAFICAS	62,00	58,00	53	173,00
DDH	273,60	389,90	406	1.069,50
DIR, ADMINISTRATIVA	258,20	224,20	385,1	867,50
DIR, COMERCIAL	18,00	43,90	43,9	105,80
DIR, CONSERVACION	123,20	130,10	225	478,30
DIR, FINANCIERA	146,30	99,00	70	315,30
DIR, JURIDICA	112,20	80,00	108	300,20
DIR, MANTENIMIENTO	406,80	241,00	236,5	884,30
DIR, OPERACIONES	262,00	0,00	46	308,00
DIR, PLANIFICACION	163,40	156,00	119,7	439,10
DIR, PROYECTOS	840,00	1.016,70	1698	3.554,70
ENERGIA RENOVABLE	165,20	130,00	208,5	503,70
GESTION AMBIENTAL	218,20	281,00	274,1	773,30
GESTION HUMANA	220,30	252,80	270,3	743,40
MANTT, ELECTRICO		52,00	38	90,00
MANTT, ELECTROMECANICO		0,00	0	0,00
MANTT, MECANICO	12,00	42,00	24	78,00
OBRA CIVIL	293,00	139,50	465,9	898,40
PROTOCOLO		0,00	0	0,00

Dirección /Central	Enero	Febrero	Marzo	Total, Consumido
REDES Y COMINICACIONES		0,00	0	0,00
SCADA		0,00	0	0,00
SEGURIDAD INDUSTRIAL		15,00	0	15,00
SEGURIDAD MILITAR	124,00	158,50	113,6	396,10
SERVICIOS GENERALES	44,00	96,80	153,5	294,30
SUB ADMINISTRACION		0,00	0	0,00
REDES Y SUBESTACION	95,00	41,00	83	219,00
SUMINISTRO		0,00	0	0,00
TECNOLOGIA	738,70	165,70	207,1	1.111,50
TELEMETRIA	38,50	15,00	38	91,50
TRANSPORTACION	543,00	355,80	414	1.312,80
ZONA SUR	0,00	0,00	0	0,00
Total, Gasoil Consumidos por mes	6.060,90	6.231,00	7.937,70	20.229,60


ZONA SUR PROFUNDO	AÑO- 2025			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	
SABANETA	450.4	533.08	495.70	
LOS TOROS	180	172.00	1,212.00	
LAS DAMAS	266	177.40	191.80	
SABANA YEGUA	459.4	489.04	493.50	
DOS BOCAS	57	76.00	76.00	
DOMINGO RODRIGUEZ	224.3	285.40	289.90	
MAGUEYAL	244.6	322.09	424.20	
PALOMINO	497.5	669.93	310.90	
ZONA SECTOR NIZAO	ENERO	FEBRERO	MARZO	
AGUACATE	298.00	269.00	313.00	
JIGUEY	544.10	491.00	761.90	
VALDESIA	409.10	154.30	362.80	
ZONA NORTE				
MONCION	529.12	330.07	579.60	
BRAZO DERECHO	197.1	278.00	455.00	
ANGOSTURA	136.1	129.70	174.00	
TAVERA	655	543.00	678.30	
ZONA CENTRO				
JIMENOA	130.8	84.40	59.50	
ROSA JULIA BOBA	94	82.00		
HATILLO	210.82	225.20	267.10	
RIO BLANCO	517.6	512.30	492.40	
PINALITO	546.9	529.60	492.50	
SALTO CONTANZA	36	51.00	41.00	
RINCON	257.8	248.20		

➤ **Mantenimientos Preventivos y Correctivos Transportación (Área Taller)**

En el trimestre, fueron programados aproximadamente 80 mantenimientos preventivos, donde 61 fueron realizados en taller externo debido a la inexistencia de lubricantes en nuestra instalación, al igual que 25 mantenimientos correctivos dentro de los cuales 17 se realizaron en el taller contratado.

En nuestro taller realizamos diferentes mantenimientos mayores, dentro de los que destacan:

- ✓ Montaje de 5 motores mecánicos para las fichas F-0060, F-0164, F-0063, F-0062 y F-0148.
- ✓ Reparación de motor a F-0187 y F-0139
- ✓ Montaje de transmisiones a las F-0132 y F-0004.



Durante los meses Enero-marzo 2025, la gerencia de Transportación asistió a las diferentes dependencias/direcciones de la institución con 88 viajes agendados, suministrando vehículo, chofer y combustible, para el desenvolvimiento y/o las diferentes actividades de la empresa. Ver archivo.

Dirección de Gestión Humana

Durante el primer trimestre del 2025, la Dirección de Gestión Humana logró avances significativos en sus distintas áreas estratégicas, enfocándose en el desarrollo organizacional, fortalecimiento del personal, inclusión, salud laboral y formación continua.

➤ Desarrollo Organizacional

Inicio de revisión anual y actualización de Procesos de la Dirección de Gestión Humana.

Hemos dado continuidad a la actualización y análisis del manual de funciones y perfiles de cargos, en conjunto con la Dirección de Planificación.

Hicimos entrega a toda la institución del nuevo formulario de Evaluación por Acuerdos de Desempeño actualizado para la creación de los acuerdos de este 2025.

➤ **Reclutamiento y Selección**

Orientamos a todo el personal de nuevo ingreso realizando las inducciones de Personal tanto grupales como individual, para que este tenga la debida información y un panorama amplio de la organización, desde sus inicios, los reglamentos y políticas internas, beneficios entre otras. Así mismo se implementó un cronograma de inducción a la empresa, donde interviene cada área neurálgica por un tiempo estimado de 3 días de abordaje. Mismo que se estará realizando a modo de reinducción de personal a través de un cronograma de visitas que abarca las diferentes direcciones y centrales hidroeléctricas.

Adicional a todo esto, estamos dando continuidad al programa de inclusión de 100 mujeres técnico profesional en las diferentes centrales

<i>Departamento de Reclutamiento y selección</i>				
<i>Movimiento</i>	<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>TOTAL</i>
Evaluación y aplicación de pruebas psicométricas a personal de nuevo ingreso	7	15	11	33
Candidatos desertados	0	0	0	0
Cantidad de nombramientos aceptados	3	9	5	17
Aplicación de pruebas psicométricas por departamentos del personal fijo contratado	2	5	4	11
Promociones c/s transferencia	1	0	0	1
Reclasificación c/s transferencia	0	6	0	6
Promoción	0	2	2	4
Reajuste salarial	0	0	0	0
Reclasificación	0	3	1	4
Transferencia	1	2	0	3
Total, de actividades:	14	42	23	79

➤ Gestión Humana (Movimiento de Personal)

Movimientos	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Nombramientos	4	11	14	29
Promociones c/s Transferencia			1	1
Reclasificación c/s Transferencia	1		1	2
Promoción	1	1	1	3
Reajuste Salarial			1	1
Reajuste Salarial y Reclasificación		3		3
Reclasificación				0
Transferencia	3	1		4
TOTAL, DE ACTIVIDADES:	9	16	18	43

➤ Proceso de Nómina

INDICADORES ENERO-MARZO 2025				
<i>Mes</i>	<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Total</i>
Desahucio	23	17	10	50
Renuncia	0	0	0	0
Despido	0	0	0	0
Abandono	0	0	0	0
Termino pasante	2	0	2	4
Fallecimiento	2	0	1	3
Disfrute de vacaciones	24	27	32	83

➤ Compensación y Beneficios

Nuestra unidad está compuesta por un personal altamente calificado y comprometido con los objetivos organizacionales, quienes en el primer trimestre del 2025 exhiben logros excepcionales, podemos citar.

- ✓ Devolución de fondos a través de la TSS por reportes de licencias médicas de los colaboradores.

- ✓ Registro del embarazo de la colaborares hasta recibir el subsidio por lactancia en corto tiempo.
- ✓ Operativos de salud y visitas a 8 centrales hidroeléctricas en todo el país.
- ✓ Inclusión del personal en los diferentes planes de salud.
- ✓ Operativos de evaluación del personal con mucho tiempo de licencia, logrando desvincular empleado con 25 años de licencia de salud.
- ✓ Repuesta rápida a las necesidades financiera a través de los prestamos Empleado Feliz y la Cooperativa.
- ✓ Evaluaciones médicas, control estadístico, orientación al personal con mayor edad para fines de pensión.

➤ Formación y Educación Continua

La Gerencia de Formación y Educación Continua tiene como objetivo central optimizar y fortalecer los subsistemas de gestión humana. Este objetivo se ha establecido como uno de los objetivos estratégicos en el Plan Operativo Anual de la Dirección de Gestión Humana y requiere el respaldo de esta gerencia mediante planes de acción enfocados en su cumplimiento. Se ejecutaron 33 actividades formativas con un total de 275 horas de formación, beneficiando a 656 colaboradores. Estas capacitaciones, que representaron una inversión de RD\$662,813.93, abordaron temas clave como inteligencia emocional, comunicación asertiva, salud mental y finanzas personales, contribuyendo al desarrollo de competencias técnicas y blandas en todos los niveles de la organización. Como parte del compromiso con el crecimiento profesional del personal, se otorgaron 20 becas institucionales con una inversión total de RD\$4,361,695.49. Estas becas están destinadas a que los colaboradores amplíen sus conocimientos y mejoren su desempeño en sus áreas de trabajo.

Tipo de Taller	Cantidad Taller	Participantes Femenino	Participantes Masculino	Total Participantes
Charla Salud Mental	1	50	14	64
Charla de Finanzas Personales	3	105	70	175
Diplomado Formacion Gestores Contrato	1	10	2	12
Curso Comunicación Asertiva	1	4	7	11
Diplomado Derecho Ambiental	1	2	5	7
Diplomado en Comunicación Corporativa y Estratégica	1	2	0	2
El Cafecito Interactivo con Luisin Jiménez	1	36	26	62
Taller Inteligencia Emocional	19	122	144	266
Taller de Comunicación Asertiva	5	26	31	57
Totales	33	357	299	656

Otorgamiento de becas institucionales

Dentro de las inversiones realizadas por la empresa para fomentar el desarrollo de su personal se encuentran las becas institucionales. Para el primer trimestre (enero-marzo) del año 2025 se otorgaron un total de 20 becas a distintos colaboradores para que obtengan mayores conocimientos, así como un mejor desempeño en sus áreas de trabajo. El presupuesto total de becas aprobadas para este trimestre asciende a RD\$ 4,361,695.49.

Visitas escolares y universitarias

Durante el trimestre, seis visitas escolares y universitarias fueron realizadas a centrales hidroeléctricas por instituciones educativas como el Instituto Cardenal Sancha, el Politécnico Ana Lilliams Miranda, entre otros, con la participación de 293 personas. Estas visitas permitieron a los estudiantes conocer de cerca el funcionamiento de las presas, promoviendo el interés y la comprensión del sector energético.

Dirección de Contraloría

Durante el primer trimestre del año 2025, la Dirección de Contraloría de EGEHID centró sus esfuerzos en la supervisión, fiscalización y mejora continua del uso de los recursos financieros, materiales y humanos, en cumplimiento con los principios de transparencia, eficiencia y legalidad.

Logros Destacados:

- ✓ Fiscalización de proyectos: Se realizó un riguroso seguimiento a más de 300 proyectos, incluyendo la fiscalización directa de más de 50, garantizando la correcta ejecución de estos.
- ✓ Mejoras en controles logísticos: Se reforzaron los controles en la recepción de materiales en almacén, elevando la seguridad e integridad de los recursos.
- ✓ Digitalización de procesos: Se avanzó en la digitalización y estandarización de los procesos de revisión, mejorando la agilidad y uniformidad en la gestión institucional.

Resultados en Áreas Transversales:

- ✓ Se implementaron políticas para promover la transparencia y cumplimiento normativo en toda la organización.
- ✓ Se brindó asesoría y capacitación en control interno, gestión de riesgos y buen gobierno corporativo, fortaleciendo la toma de decisiones en unidades como Finanzas, Tecnología y Unidades Ejecutoras.

Gestión Institucional:

Normas Básicas de Control Interno (NOBACI):

No se realizaron acciones de fiscalización durante el trimestre, en espera de la reformulación de los indicadores correspondientes.

Sistema de calidad:

Se aplicaron auditorías internas, seguimiento de políticas y formación al personal (ej. curso de custodio de cajas chicas).

Se promovieron acciones de mejora continua y cultura de calidad a través de la colaboración interdepartamental.

Fortalecimiento institucional:

Se fortaleció el proceso de digitalización y estandarización de pagos mediante el sistema SCAV, mejorando la eficiencia operativa.

Dirección Jurídica

Durante el primer trimestre de 2025, la Dirección Jurídica desempeñó un rol clave en el fortalecimiento institucional, garantizando el cumplimiento legal, la seguridad patrimonial y la transparencia en todos los procesos de EGEHID. Su gestión estuvo alineada con los ejes estratégicos corporativos: Gestión Operativo-Administrativa y Rentabilidad Sostenible.

Logros destacados:

- ✓ Formalización legal de EGEHID como empresa pública bajo la Ley de Sociedades Comerciales.
- ✓ Suscripción de acuerdos interinstitucionales (ej. Plan Sabaneta, MOPC), fortaleciendo alianzas estratégicas y compromiso social.
- ✓ Avances en regularización de activos inmobiliarios: obtención de títulos clave (Central Palomino), procesos judiciales activos (Rincón de Yuboa, Dos Bocas, El Higüero), y culminación de titulación social en Vallejuelo (149 títulos entregados).
- ✓ Ejecución de 53 contratos y 39 adendas bajo la Ley 340-06, con mayor énfasis en obras (75%) y bienes y servicios (25%).

Áreas jurídicas especializadas:

Área inmobiliaria:

- ✓ 93 procesos activos, con 54 oposiciones en etapa técnica y 39 en etapa judicial.
- ✓ Destaca la recuperación de títulos y acciones catastrales en proyectos estratégicos.

Área laboral:

- ✓ 20 expedientes activos (3 en primera instancia, 12 apelados, 5 en casación), de los cuales 3 fueron cerrados con pago.

Área administrativa:

- ✓ 4 expedientes cerrados a favor de EGEHID en impugnaciones de compras.
- ✓ 3 casos contenciosos-administrativos (acción de amparo, revisión constitucional y demanda en justiprecio).

Área civil:

- ✓ 10 demandas por daños y perjuicios en proceso, 2 en etapa de fallo.

Contrataciones y convenios:

Se gestionaron acuerdos por más de RD\$1,630 millones, incluyendo convenios con gobiernos locales, el SNS, Medio Ambiente, MOPC y universidades.

Ítems	Parte	Fecha	Monto
1	Alcaldía municipal de San Cristóbal	03/01/2025	RD\$7,670,000.00
2	Alcaldía y Gobernación de San Juan de la Maguana	14/01/2025	RD\$12,935,717.00
3	Servicio Nacional de Salud (SNS)	24/02/2025	RD\$7,000,000.00
4	Acuerdo Gobernación San Cristóbal	24/02/2025	RD\$3,160,000.00
5	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	25/02/2025	RD\$869,882,702.16
6	Acuerdo Junta del Distrito Municipal Jicome	10/03/2025	RD\$10,000,000.00
7	Medio Ambiente (Plan Sabaneta)		RD\$649,289,534.91
8	Acuerdo Universidad Iberoamericana ISA		RD\$73,136,763.25

Dirección Logística

Durante este periodo, implementamos diversas estrategias para optimizar los procesos de almacenamiento, distribución y gestión de inventario. Se realizó una reestructuración en el almacén principal y el de repuesto de vehículos, logrando aumentar la capacidad de almacenamiento, optimizar el flujo y facilitar el movimiento eficiente de las mercancías dentro de dichos almacenes.

En lo que se refiere a la distribución, se lograron mejoras significativas en la eficiencia operativa que han impactado los tiempos de entrega de los bienes y mercancías recibidas, y una disminución considerable de los materiales en stock, además de que fueron adquiridos varios equipos y herramientas con el propósito de mejorar la productividad y reducir riesgos de accidentes laborales por falta de estas.

Por otra parte, se dio inicio la capacitación de almacenistas con técnicas de gestión de almacén, así como también en el manejo del sistema de control de inventarios, con el objeto de garantizar una mayor precisión en el registro y seguimiento de los artículos. Esta tabla muestra los proyectos en proceso de cierre.

Dirección de Seguridad Militar

Durante el primer trimestre del año 2025, en cumplimiento de su misión de garantizar la protección de los activos estratégicos, infraestructuras y personal en las centrales hidroeléctricas y presas bajo nuestra jurisdicción detallamos las actividades realizadas

Gestión Operativa y Logística:

Refuerzos militares: Solicitud al ministerio de defensa para apoyo en el Proyecto de extracción de sedimentos en la minicentral Las Barias.

Suministros críticos:

- ✓ Distribución de combustible para recorridos de supervisión en presas y centrales.
- ✓ Entrega de raciones alimenticias (agrícolas/no agrícolas) para personal militar en todo el país.
- ✓ Adquisición de 8 motocicletas para patrullas (zonas Sur Largo, Noroeste, Sur Corto) y 1 unidad adicional para la Presa Guaigüí.

Seguridad y Control de Incidentes: se elaboraron informes técnicos sobre eventos críticos:

- ✓ **Incendio:** Terrenos aledaños a la Presa Palomino (29/03).
- ✓ **Robos:** Intento de hurto de transformador en Loma del Morro (15/03).

Ocupaciones ilegales:

- ✓ Demolición de casucha en Minicentral Aniana Vargas (17/03).
- ✓ Restaurant flotante no autorizado en Lago Hatillo (19/03).
- ✓ Nueva casucha detectada en acceso a Aniana Vargas (28/03)

Accidente de Tránsito:

Involucró a personal militar (06/03)

Coordinación Institucional

Remisión del Plan Semana Santa 2024 a departamentos internos.

Solicitud de materiales y equipos para zonas de seguridad (25/02).

Indicador	Cantidad/Detalle	Estado
Motocicletas solicitadas	9 (8 para patrullas + 1 Guaigüí)	En proceso
Informes de incidentes	7 eventos documentados	Terminado
Suministros distribuidos	Combustible y raciones	Terminado

Próximos Pasos

- ✓ Seguimiento a adquisición de equipos pendientes.
- ✓ Fortalecer protocolos para prevenir ocupaciones ilegales.
- ✓ Actualizar planes de contingencia para temporada alta 2025.

Dirección de comunicaciones

El Boletín Digital de marzo 2025 de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) presenta las principales iniciativas y logros alcanzados durante el primer trimestre del año. Este documento destaca los avances en sostenibilidad ambiental, desarrollo comunitario, generación de energía renovable y responsabilidad social corporativa, reflejando el compromiso de EGEHID con el progreso del país y la preservación de los recursos naturales.

Aspectos destacados y boletines de la dirección de comunicaciones.

- ✓ **Plan de rescate de las cuevas del pomier:** colaboración interinstitucional para restaurar este monumento natural y convertirlo en un destino ecoturístico sostenible. El plan de rescate contempla definir las zonas a intervenir, así como la revisión, modificación y aprobación de un plan de negocio sostenible de Pomier, que abarque, entre otros, los aspectos: financiero, turístico, técnico, social y medioambiental, de manera que se garantice la permanencia en el tiempo de las cuevas, así como su debido tratamiento y proyección
- ✓ **Recuperación de la cuenca del río San Juan:** proyecto de reforestación y conservación de suelos para garantizar el suministro de agua a la presa de Sabaneta. El proyecto se ejecutará a través del Programa de soluciones basadas en la naturaleza, orientado a la protección de las hidroeléctricas.

Desarrollo comunitario

- ✓ Inversión en infraestructura: cuentan con una donación de RD\$10 millones para mejorar vías en Jicomé (Valverde).
- ✓ Viviendas para familias desplazadas: la construcción de 50 hogares para afectados por la presa Boca de los Ríos, con entrega prevista en 2026.

Innovación y Cooperación

- ✓ Visita Técnica a Puerto Rico: aprendizaje en gestión de sedimentos en la represa Carraízo, con miras a aplicar mejores prácticas en embalses dominicanos.

Responsabilidad social

- ✓ Jornadas médicas: atención gratuita en comunidades de Santiago Rodríguez.
- ✓ Formación profesional: pasantías para estudiantes del Politécnico de Hato Damas en áreas técnicas de EGEHID.

Liderazgo institucional

Además de la participación de la presidenta Rosa Ysabel Ruiz en el panel "Mujeres que cambian el mundo", destacando el rol de la mujer en la energía sostenible. Durante su intervención en el panel "Mujeres que cambian el mundo contando sus experiencias", del seminario "Mujeres que Inspiran", la doctora Ruiz compartió su experiencia en la promoción de las energías renovables y en el fortalecimiento de la EGEHID como institución.

El boletín evidencia el firme compromiso de EGEHID con la generación de energía limpia, la protección del medio ambiente y el desarrollo social. A través de alianzas estratégicas, proyectos de restauración ecológica y programas de apoyo comunitario, la institución consolida su liderazgo en el sector energético nacional. Estos esfuerzos no solo fortalecen la infraestructura eléctrica del país, sino que también promueven un futuro más sostenible e inclusivo para las generaciones venideras

Dirección de Gestión Ambiental

La Dirección de Gestión Ambiental (DGA) de la EGEHID, bajo la nueva Sub-Administración de Energía Renovable, Cuencas Hidrográficas y Calidad Ambiental, ha ejecutado acciones clave en el primer trimestre de 2025, alineadas con el Plan Operativo Anual (POA). Sus ejes principales incluyen:

- ✓ Fomento forestal (viveros, prevención de incendios, producción piscícola).
- ✓ Gestión ambiental (inspecciones, educación comunitaria, control de residuos).

- ✓ Recuperación de cuencas (reforestación, acuerdos con ONG y entidades gubernamentales).
- ✓ Asistencia técnica a usuarios del agua y solución de conflictos.

Logros por gerencia:

➤ Gerencia de Fomento Forestal (GFF)

Logró una producción significativa de plantas, donde el 70% correspondió a especies forestales (cedro, caoba, pino) y el 30% a agroforestales (café y frutales), destacando el uso innovador de semillas de árboles "padres" monitoreados para mejorar la calidad genética.

En cuanto a la prevención de incendios forestales, se llevaron a cabo 15 charlas educativas en zonas críticas, lo que permitió reducir en un 20% los incendios reportados respecto al mismo período del año anterior. Además, en el proyecto piscícola de la Estación de Hatillo se produjeron 250,000 alevines (trucha y tilapia), con planes de repoblar embalses como Valdesia y Sabana Yegua para beneficiar a 500 pescadores locales. También se impulsó la producción de abono orgánico mediante acuerdos con ferias ganaderas para recolectar estiércol, promoviendo el compostaje y reduciendo el uso de químicos.

➤ Gerencia de Gestión Ambiental (GGA)

Realizó inspecciones en ocho presas de la Región Sur. En Valdesia se identificó acumulación de plásticos, por lo que se proyecta instalar barreras flotantes en el segundo trimestre. En Sabana Yegua se detectaron vertidos industriales, iniciándose acciones de coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente (MIMARENA). En materia de educación ambiental, se desarrollaron talleres piloto sobre manejo de residuos sólidos en tres comunidades, con planes de expansión a diez localidades en alianza con el Plan Sierra y la FAO.

➤ Gerencia de Recuperación de Cuencas Hidrográficas (GPRCH)

Organizó 85 brigadas comunitarias generando 2,520 empleos temporales (60% mujeres), interviniendo más de 200 km² con limpieza de márgenes en presas y

mantenimiento de accesos. La inversión social ascendió a RD\$24.4 millones en salarios, dinamizando la economía local. Se inició una fase piloto de reforestación con personas privadas de libertad en Los Cacaos, con una tasa de supervivencia del 85%, y se prevé una segunda fase en Sabaneta, pendiente de autorización de MIMARENA. Asimismo, se avanzó en acuerdos clave como el pago por servicios ambientales en Yaque del Norte (RD\$5 millones desembolsados para proteger 100 ha), la construcción de una escuela agrícola (15% de avance) que beneficiará a 200 agricultores, y la revisión de un convenio para la restauración del río Nizao. En cuanto a conflictos hídricos, se gestionó una solución negociada en la presa Dos Bocas mediante la provisión de alojamiento para la Junta de Regantes, mientras que el uso de drones permitió mapear microcuencas y se inició la instalación de hidrómetros por parte del INDRHI, con la meta de optimizar un 20% del uso del agua.

Desafío	Acción Propuesta	Plazo
Falta de transporte (Región Norte)	Gestionar vehículos con MIMARENA	Q2-2025
Retraso en convenios (ej. Nizao)	Agilizar revisiones legales internas	Abril-2025
Contaminación por plásticos	Instalar 10 barreras flotantes (Valdesia)	Junio-2025

Dirección de Tecnología y Telemática

La Dirección de Tecnología y telemática dio inicio la fase de ejecución de dos importantes proyectos. Primeramente, se hizo la adquisición de once (11) enlaces de radio con los que se robustecerá la red de telecomunicaciones de la empresa, para asegurar la comunicación entre las centrales y el Centro de Control Hídrico (CCH) y permitir la regulación de frecuencia de las centrales correspondientes.

En segundo lugar, se dio el arranque de la implementación de SAP S/4 HANA RISE, con lo que se logrará un gran incremento de los beneficios que el software, incluyendo

mejoras prácticas de administración de procesos de negocio, especialmente para áreas que en la actualidad no usan significativa los beneficios de SAP original.

En tercer lugar, en el primer trimestre se hizo un remozamiento significativo a la página web de la empresa (egehid.gob.do) y a la vez se completó el desarrollo de la página Conoce tus presas (conocetuspresas.gob.do). Esta última página esta enlazada a la página web principal y su contenido se refiere a imágenes e informaciones sobre los embalses y las centrales de la EGEHID.

Finalmente, la empresa obtuvo la renovación del certificado de la NORTIC A2 (Portales web y transparencia) otorgado por la OGTIC. Este certificado se une al certificado E1 (Redes Sociales) obtenido en el 2024. En la actualidad se está en el proceso de alcanzar nuevos certificados, tales como la A3 (Datos Abiertos), la A4 (Interoperabilidad) y la A6 (Gestión del Software).

Desempeño de la dirección

Mientras en el primer semestre del 2025 se consolido el uso del flujo de trabajo de las Compras y Pagos de la empresa, colaborando con la continua visibilidad de los expedientes, especialmente en las gestiones de pagos; por otra parte, la implementación de SAP HANA avanza con firmeza con miras a su lanzamiento en octubre del 2025.

En adición a lo descrito en el Resumen Ejecutivo de este informe, este primer trimestre fue originario de la adquisición de varias herramientas dirigidas a fortalecer la efectividad de los servicios brindados por la DTT, y la ciberseguridad seguridad de la institución. A continuación, servicios y herramientas que han iniciado su proceso de adquisición:

- ✓ Contratación de un Servicio tercerizado de mantenimiento a torres, pararrayos, aterrizajes y casetas del sistema de telecomunicaciones
- ✓ Adquisición e implementación de Micro Data Centers Sedes Metropolitanas
- ✓ Adquisición e implementación de herramientas de gestión de infraestructura tecnológica para el mantenimiento y la solución efectiva de incidentes y fallas
- ✓ Adquisición e implementación de herramienta de Gestión y Protección de Identidad y Credenciales de Acceso

- ✓ Adquisición e implementación de herramienta de Gestión de Vulnerabilidades de Seguridad
- ✓ Renovación de switches de telecomunicaciones
- ✓ Implementación de Sistema de mesa de ayuda y gestión de proyectos SC

Bienestar y asistencia social

Durante el primer trimestre del año 2025, la Gerencia de Bienestar y Asistencia Social desarrolló una serie de iniciativas orientadas al fortalecimiento comunitario, el respaldo institucional y la mejora de la calidad de vida en las zonas de influencia de la empresa, a través de sus programas de Bienestar y Cultura, Bienestar y Deporte, Bienestar y Salud, y el Programa de Bienestar Educativo.

Acuerdos interinstitucionales y donaciones para infraestructura comunitaria:

- ✓ Durante este trimestre desde la Gerencia de Bienestar y Asistencia social se realizaron importantes aportes a través de convenios interinstitucionales, con un enfoque en el desarrollo urbano y comunitario.
- ✓ Se firmó un acuerdo con el Consejo para el Plan Estratégico de Desarrollo Provincial de San Cristóbal, mediante el cual se asignaron RD\$25 millones para la construcción de la Torre Pro-Desarrollo.
- ✓ Se otorgó un aporte de RD\$16 millones a la Alcaldía de San Cristóbal para la adquisición de contenedores de desechos sólidos, como parte de un plan de fortalecimiento de la gestión ambiental urbana.
- ✓ Asimismo, se realizó una donación a la Alcaldía de San Juan, un monto de 12,935,717.00 para el embellecimiento del Boulevard Tenguerengue, contribuyendo al mejoramiento del espacio público en esa demarcación.
- ✓ 2. Apoyo al programa de educación universitaria

A partir del mes de marzo se retomó el programa de apoyo a estudiantes universitarios, con la entrega semanal de combustible a 17 asociaciones estudiantiles. Esta iniciativa busca facilitar el transporte de los estudiantes hacia sus centros de estudio durante todo el período académico, beneficiando comunidades en San Cristóbal y otras zonas de influencias nuestras.

Libre acceso a la información

- Servicio al ciudadano y transparencia institucional

Nivel de la satisfacción con el servicio

- ✓ Cumplimiento al resultado del monitoreo de la Carta Compromiso durante el trimestre.
- ✓ Encuestas de satisfacción a nivel interno y externo todo va bien, hasta la fecha no tenemos ninguna queja.
- ✓ Buen posicionados estadísticamente
- ✓ Planes de acción para mejora y porcentaje de ejecución a la fecha es seguir vigilantes, persistentes y en cumplimiento de la Ley que nos rige, que es la 200-04.

Nivel de cumplimiento acceso a la información

Durante el periodo enero – marzo 2025 recibimos la cantidad de veintinueve (29) solicitudes de información, veintiocho (28) vía electrónica y una (01) solicitud vía físico, las cuales fueron atendidas y resueltas satisfactoriamente, excepto seis (06) que están en proceso de contestación.

Resultados sistema de administración de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias.

Referente al Sistema de Administración de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias (311), en este periodo, estadísticamente estamos en cero, ya que hasta la fecha no recibimos ni una denuncia, queja, reclamación o sugerencia.

Resultados mediciones del portal de transparencia

Considerando, que el derecho de los individuos a investigar y recibir informaciones y opiniones y a difundirlas está consagrado como un principio universal en varias convenciones internacionales, ratificadas por la Republica Dominicana, y que el derecho de acceso a la información gubernamental es una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa en tanto permite a los ciudadanos

analizar, juzgar y evaluar en forma completa los actos de sus representantes, y estimula la transparencia en los actos del Gobierno y de la Administración. En este punto estamos en cumplimiento, tanto así, que mes tras mes estamos trabajando para obtener la máxima puntuación otorgada por el SAIP por el cumplimiento de los estándares de transparencia.

Matriz del cumplimiento trimestral del Poa 2025

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Proyecto reparación, remodelación y construcción de área en iglesia católica Santa Lucia.	ubicada entre calle 19 de marzo y parque recreativo en el municipio de las matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	\$23,400,797.03	95%	0%	0%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Cuartel Policial en DM de Guanito, municipio Bohechio, provincia San Juan de la Maguana.	municipio Bohechio, provincia San Juan de la Maguana.	\$23,065,343.93	90%	5%	5%	97%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Cancha en Comunidad Los Montacitos	DM Arroyo Cano, provincia San Juan de la Maguana.	\$7,364,306.06	20%	0%	25%	28%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cuartel Policial	Distrito Municipal Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	\$19,937,171.87	80%	0%	0%	80%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Cocina - Comedor y Cuartel	C.H. Palomino, provincia San Juan de la Maguana.	\$ 2,400,000.00	95%	5%	0%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Salón de Reuniones y Oficinas de Dos Niveles y Construcción de un almacén.	C.H. Sabaneta, municipio Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$7,948,661.40	60%	0%	0%	60%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación de Obras Civiles y Construcción de un almacén.	C.H. Sabaneta, municipio de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$3,429,603.03	90%	0%	0%	90%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Cancha en Sabaneta.	municipio de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$6,445,202.41	100%	0%	0%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Edificaciones Varias.	C.H. Sabana Yegua, incluye salón de reuniones 2do nivel, verja perimetral, área de vivero y gazebo, municipio San Juan de la Maguana, provincia San Juan.	\$6,319,736.62	50%	0%	0%	50%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Mercado Bohechio.	Municipio Bohechio, Provincia San Juan	\$ 52,722,098.79	5%	10%	15%	20%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cancha Deportiva Amiama Gómez.	DM Amiama Gómez, provincia Azua. (Magüeyal)	\$ 5,504,959.36	30%	5%	5%	37%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Play de Beisbol.	Municipio de Magueyal, provincia Azua.	\$17,432,951.03	80%	0%	0%	80%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Centro de Atención Primaria.	Municipio Magueyal, provincia Azua.	\$ 5,119,612.20	40%	0%	0%	40%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Destacamento Militar Caracoles.	Provincia Azua.	\$8,455,572.33	95%	0%	0%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de parque en barrio El Blanco.	Municipio Las Yayas, provincia Azua.	\$ 4,621,975.37	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Destacamento Policial Magueyal.	Provincia Azua.	\$14,401,138.76	80%	0%	0%	80%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Verja Perimetral Cementerio.	Municipio DM Villarpando, provincia Azua.	\$5,663,094.60	82%	0%	0%	82%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tábara Abajo, provincia Azua.	Municipio de Tábara Abajo, provincia Azua.	\$7,371,781.09	100%	0%	0%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Centro de Atención Primaria Las Yayas Viajama.	Municipio San Vicente de Paul, provincia de Azua.	\$9,854,889.19	70%	0%	0%	70%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Obra Comunitaria, Play de Barrio San José.	Municipio Duverge, provincia Independencia.	\$26,485,034.93	90%	0%	5%	92%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Destacamento Militar Miramar.	Provincia Pedernales.	\$ 5,865,340.95	100%	0%	0%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Proyecto construcción de Funeraria Najayo Arriba.	Provincia San Cristóbal.	\$13,244,808.17	100%	0%	0%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Proyecto solución Agua Potable en Comunidades Vista Hermosa.	Comunidades Vista Hermosa, La Plata y La Cuchilla, Villa Altigracia, San Cristóbal, R.D.	\$5,368,373.57	85%	5%	0%	90%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Centro Comunal Barrio La Altigracia, provincia San Cristóbal.	Provincia San Cristóbal.	\$12,050,947.84	100%	0%	0%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Terminación de Local para la Asociación de Estudiantes de Cambita, provincia San Cristóbal.	Provincia San Cristóbal.	\$5,191,211.76	100%	0%	0%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Rehabilitación Casas del Campamento Empleados y Construcción Área de Parques.	Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal.	\$4,204,108.13	100%	0%	0%	100%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación y Construcciones Varias, incluye rehabilitación baños en la central y campamento El Polvorín, rehabilitación cocina - comedor, construcción de garita militar, construcción de cisterna, pozo séptico, pozo filtrante y construcción almacén.	C.H. Jigüey, municipio Los Cacaos, provincia San Cristóbal	\$ 6,586,474.55	75%	5%	10%	83%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Aceras y Contenes San Cristóbal, provincia San Cristóbal.	Provincia San Cristóbal.	\$ 4,186,000.00	100%	0%	0%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Unidad de Atención Primaria La Plena.	Provincia San Cristóbal.	\$14,038,530.39	60%	0%	0%	60%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Multiuso Cambita El Pueblecito.	Provincia San Cristóbal.	\$55,732,285.54	30%	5%	5%	37%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.	Municipio Cambita, Provincia San Cristóbal.	\$ 39,228,669.90	15%	3%	2%	19%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Remoción y Construcción Acera Perimetral con Adoquines, Bulevar Turístico y Cultural, Jardinería Externa, Liceo Musical Pablo Claudio.	Municipio de San Cristóbal, Prov. San Cristóbal	\$11,976,273.74	50%	5%	5%	57%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cancha Deportiva Mata Gorda.	Municipio Bani, Provincia Peravia. (Antigua Sabanita Caliente)	\$5,958,891.51	50%	0%	0%	50%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Centro Comunal Rio Arriba.	Provincia Peravia.	\$6,757,880.76	20%	0%	0%	20%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Destacamento Policial Santana.	Municipio de Santana, Provincia Peravia, Rep. Dom.	\$24,068,848.87	60%	0%	0%	60%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Play de Beisbol, municipio de Bani, provincia Peravia.	Municipio de Bani, Provincia Peravia.	\$18,429,148.04	55%	0%	0%	55%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cuartel Policial Don Gregorio.	Nizao, Provincia Peravia	\$ 11,298,515.41	10%	0%	0%	10%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Iglesia San Gregorio Mágnun.	Provincia Peravia, RD	\$12,330,570.19	20%	0%	0%	20%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cuartel Policial en Rancho Arriba.	Municipio Rancho Arriba, Provincia San José de Ocoa.	\$ 17,267,651.34	100%	0%	0%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	Municipio Rancho Arriba, Provincia San José de Ocoa.	\$16,031,992.23	100%	0%	0%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Reparación de Estadio de Beisbol, provincia San José de Ocoa.	Provincia San José de Ocoa.	\$17,342,549.56	100%	0%	0%	100%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Verja Perimetral en Las Casetas de Sonador, Blanco, Arroyon, y en la Válvula Mariposa y Cisterna de Enfriamiento en Casa de Maquinas, C.H. Pinalito, municipio Blanco, provincia Monseñor Nouel.	C.H. Pinalito, Municipio Blanco, Provincia Monseñor Nouel.	\$ 2,500,000.00	15%	0%	0%	15%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Comedor y Almacén	C.H. Rio Blanco, Municipio Blanco, Provincia Monseñor Nouel.	\$10,360,090.31	90%	0%	5%	92%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Terminación de la Iglesia Juma Bejuca	Municipio Sabana del Puerto, Provincia Monseñor Nouel.	\$6,294,498.55	98%	0%	2%	99%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Reparación Centro Comunal Arroyo Toro.	Municipio Jayco, Provincia Monseñor Nouel.	\$2,645,311.33	98%	0%	0%	98%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Funeraria Jayaco.	Bonao, Monseñor Nouel (Antiguo Caribe-El Verde)	\$17,436,879.34	68%	12%	10%	83%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Funeraria Sabana del Puerto.	Municipio Piedra Blanca, Provincia Monseñor Nouel.	\$14,394,128.86	70%	3%	2%	74%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Cancha Deportiva en la Junta Municipal.	Junta Municipal Tavera, Municipio Tavera, Provincia La Vega.	\$ 5,504,959.36	100%	0%	0%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Mirador Turístico en la Junta Municipal Tavera.	Junta Municipal Tavera, Municipio Tavera, Provincia La Vega	\$6,596,804.39	50%	0%	0%	50%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Solución Agua Potable, Construcción Cocina y Almacén.	C.H. Constanza, Municipio Constanza, Provincia La Vega.	\$5,903,911.87	100%	0%	0%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Rehabilitación Infraestructuras Aniana Vargas.	Municipio de Yuna, Provincia La Vega.	\$11,792,991.65	79%	0%	0%	79%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Destacamento Militar en Alto Bandera.	Municipio de Constanza, Provincia La Vega	\$15,615,034.63	100%	0%	0%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Remodelación del Play de Baseball La Estancia.	DM Quita Sueño, Municipio Quita Sueño, Provincia Sánchez Ramírez.	\$18,725,606.55	100%	0%	0%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Policlínica en el DM Quita Sueño.	Municipio DM Quita Sueño, Provincia Sánchez Ramírez.	\$ 10,000,000.00	20%	0%	0%	20%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Centro de Atención Primaria en Los Memizos.	Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez.	\$15,665,888.09	70%	0%	0%	70%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Rehabilitación General Edificación y Construcciones Varias.	C.H. Rosa Julia de la Cruz, municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.	\$9,400,531.19	95%	0%	0%	95%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Destacamento Militar Matancitas.	Municipio Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez.	\$7,331,676.19	70%	0%	0%	70%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Rehabilitación de Parque Deportivo Las Placetas.	Municipio de San José de Las Matas, Prov. Santiago de los Caballeros.	\$22,269,416.53	50%	0%	0%	50%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Centro de Atención Primaria en Las Placetas.	Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago de los Caballeros.	\$15,997,717.00	70%	0%	0%	70%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Terminación de Capilla de Fátima.	Municipio Navarrete, Provincia. Santiago de los Caballeros.	\$6,639,145.51	90%	0%	0%	90%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Cuartel Policial en Sabana Iglesia.	Sabana Iglesia, provincia Santiago de los Caballeros.	\$23,756,214.36	50%	0%	0%	50%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Funeraria en Caimito.	Municipio Caimito, prov. Santiago de los Caballeros.	\$16,178,054.23	40%	5%	5%	47%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Salón Comunal en Juncalito.	DM Juncalito, prov. Santiago de los Caballeros.	\$12,434,472.01	45%	0%	5%	47%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Mirador Recreativo en Contraembalse López-Angostura.	DM Baitoa, Municipio Baitoa, Prov. Santiago de los Caballeros.	\$6,042,053.99	70%	10%	10%	83%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Terminación de Cancha próxima al Contraembalse López Angostura.	DM Baitoa, Municipio Baitoa, Prov. Santiago de los Caballeros.	\$6,345,593.62	40%	0%	0%	40%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Cuartel López - Angostura.	Municipio Baitoa, Prov. Santiago de los Caballeros.	\$5,631,199.33	60%	5%	5%	67%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Funeraria en Laguna Salada.	Municipio Laguna Salada, Prov. Valverde, Rep. Dom.	\$ 5,202,186.60	95%	0%	0%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Rehabilitación Centros Comunales y Construcciones Varias en Esperanza.	Municipio Esperanza, Provincia Valverde, R.D.	\$11,835,102.79	65%	0%	0%	65%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Play Baseball Arroyo Cano.	DM Arroyo Cano, Provincia San Juan	\$ 29,535,152.43	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Terminación Proyecto Casona Seminario Nuestra Señora de las Mercedes.	Monción, Provincia Santiago Rodríguez	\$ -	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Palacio Municipal La Siembra.	Municipio Padre Las Casas, Provincia Azua	\$ -	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y	Construcción Centro Comunal Boca de Mana, Yaguate.	Provincia San Cristóbal	\$ -	0%	0%	0%	0%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Rehabilitación de Obras Cíviles							
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Casa Club, Rehabilitación Cancha, Rehabilitación Play y Rehabilitación Iglesia Católica.	DM Hato del Yaque, Villa Bao, Provincia Santiago	\$ -	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Oficinas Administrativas, Rehabilitación cocina-comedor	C.H Angostura y Construcción Cuartel en Presa López	\$ -	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Terminación Centro Comunal Las Coles.	Provincia San Cristóbal	\$ -	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Casa Operadores y Técnicos.	C.H Sabana Yegua	\$ -	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Club Deportivo Los Buitres (Segunda Etapa), Provincia San Cristóbal	Provincia San Cristóbal	\$ -	20%	10%	10%	33%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Edificio Alojamiento Personal Técnico Palomino	CH Palomino	\$ -	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Rehabilitación Cañada Caquito, Sección Boruga.	Hato Damas San Cristóbal	\$ -	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Play de Baseball en Boca de Blanco.	Boca de Blanco, Provincia Monseñor Nouel	\$ -	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Play de Baseball Cruce de Blanco.	Cruce de Blanco, Provincia Monseñor Nouel	\$ -	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Rehabilitación Centro Comunal Semana Santa y Rehabilitación Centro Comunal Punta de La Peña.	Provincia San Cristóbal	\$ -	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Rehabilitación Viviendas Campamento.	C.H Angostura	\$ -	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Funeraria Boca de Mana.	Yaguata San Cristóbal	\$ -	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Rehabilitación de Viviendas Campamento y de la Casa Club.	C.H Tavera, Santiago	\$ -	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Terminación Casa de La Cultura.	Municipio de Palenque, San Cristóbal	\$ -	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Play Los Quemados.	Bonao, Monseñor Nouel		0%	0%	0%	0%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Play Arroyo Toro.	Bonao, Monseñor Nouel		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción casa de operadores en captación Tireito.	C.H. Rio Blanco		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de un centro Comunal y Vivero Agroforestal.	Presa Guayubín		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Rehabilitación Country Club Villa Altagracia.	Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Parque y Media Cancha Comunidad Contraembalse.	Yaguatae, Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Mercado Municipal de Yaguatae y Remodelación Parque Infantil Jose Maria Rivas Bonilla Yaguatae.	Yaguatae, Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Estadio Temístocles Metz San Cristóbal.	Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Cementerio Municipal en Doña Ana.	Municipio Doña Ana, San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Funeraria Municipal en Doña Ana.	Municipio Doña Ana, San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Compra Mobiliarios y Equipos DMROC			0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Terminación Funeraria Sabana Palenque	Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Terminación centro comunal Junta de Vecino La Unión.	Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Reparación centro comunal Cumia Abajo San Cristóbal	Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Play de Baseball Yabonico.	Municipio Las Matas de Farfán, Provincia San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Casa de Empleados.	CH Domingo Rodríguez Santiago de los Caballeros		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y	Terminación Play de Beisbol Punta Caña.	D.M. Pedro Corto san Juan		0%	0%	0%	0%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Rehabilitación de Obras Cíviles							
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Rehabilitación Viviendas y Construcción Caseta Planta de Bombeo.	Campamento CH. Angostura		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Terminación Play de Softball San José.	Sabaneta, Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Club Vallecito, Club Arroyo Blanco, Mercado Reconstrucción del piso de la iglesia católica Corazón De Jesus, Meseta Arriba Mención, Centro de Madres Palero.	Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Centro Comunal El Vallecito. Rodríguez	Municipio San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Play de Baseball Boca de los Ríos.	San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Terminación Centro Comunal Los Ingenitos.	San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Centro Comunal Los Tabacos.	San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Play Comunidad El Pastor, San Ignacio de Sabaneta, Construcción Capilla, Reparación Club.	San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción 50 Viviendas en Centro Poblado Presa de Los Ríos (Adjudicado)	Municipio Guayubín, Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Reparación Edificio campamento de empleados Complejo Monción y Malla Perimetral en el muro del contraembalse.	Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Iglesia Pentecostal Dios en Cristo La Senda,	Matayaya, Provincia San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Remodelación Edificación para alojar Sub-Administración y oficinas de Energía Renovable y Medio Ambiente.	Santo Domingo, RD.		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Remozamiento, redistribución interna del edificio sede EGEHID y construcción edificio comedor y salón multiuso.	Santo Domingo, RD.		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Play de Beisbol Sector los Parceleros Municipio Azua Prov. Azua.	Municipio Azua Prov. Azua.		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Parque Ecológico las caobas.	Sector Los Nova, Provincia San Cristóbal	\$ 149,482,201.02	0%	0%	0%	0%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Parque Ecológico Santa Rita, sector Los Nova, Provincia San Cristóbal	Sector Los Nova, Provincia San Cristóbal	\$ 30,444,834.57	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de 3 Canchas en Comunidades de Doña Ana	Provincia San Cristóbal	\$ 32,662,654.02	20%	0%	0%	20%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Play Lechería.	Municipio Villa Attagracia, Provincia San Cristóbal	\$ 23,279,449.25	0%	0%	8%	3%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Play Pueblo Nuevo.	Distrito Municipal El Rosario, Provincia San Juan	\$ 39,094,964.55	20%	0%	8%	23%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Mercado Presa Monte Grande.	Provincia de Barahona	\$ 81,984,025.10	15%	3%	2%	19%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Canchas Múltiples, en centro poblado presa monte grande.	Provincia Barahona	\$ 22,880,243.40	20%	0%	0%	20%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Play el Fundo.	Municipio Villa Los Almacigo, Provincia Santiago Rodriguez	\$ 29,155,095.31	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Club Sainaguá Sol Naciente.	Provincia San Cristóbal	\$ 39,004,085.85	20%	10%	5%	32%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Rehabilitación Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.	Municipio Buena Vista, Provincia La Vega.	\$ 3,219,156.35	15%	0%	5%	17%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción de Almacén C.H. Rincón, municipio Rincón, provincia La Vega.	Municipio Buena Vista, Provincia La Vega.	\$3,270,179.00	100%	0%	0%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Escuela Penitenciaria de San Cristóbal	Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Iglesia Adventista Séptimo Día.	prov. San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Templo Nuestra Señora Del Rosario y Construcción Escuela Laboral.	DM El Rosario, prov. San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Cíviles	Construcción Iglesia Católica EL Palmar, prov. San Juan	Provincia San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Ambiental	Pagos de (Seguros de Fianzas) de los Proyectos Hidroeléctricos		\$ 189,654.19	35%	15%	15%	55.00%
Dirección de Gestión Ambiental	Inspección y levantamiento de las condiciones Medioambientales de las Influencias de EGEHID.		\$ 566,252.54	10%	8%	10%	21.33%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Gestión Ambiental	Proyecto de Reciclaje de Desechos Sólidos		\$ 1,095,091.20	5%	10%	10%	18.33%
Dirección de Gestión Ambiental	Programa de Concienciación y Sensibilización Ambiental en EGEHID		\$ 108,834.00	5%	10%	7%	17.33%
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo de colaboración institucional entre (EGEHID) y el Consejo de Apoyo a Jarabacoa (COAJA)		\$ 1,920,600.00	8%	10%	7%	20.33%
Dirección de Gestión Ambiental	Limpieza y Mantenimiento a Centrales Hidroeléctricas y Presas		\$ 2,302,101.00	5%	10%	15%	20.00%
Dirección de Gestión Ambiental	Proyecto de Restauración de la Subcuenca del río San Juan -Proyecto Sabaneta-		\$ 74,829,913.75	5%	3%	5%	9.67%
Dirección de Gestión Ambiental	Proyecto de Apoyo Penitenciario a la Gestión Ambiental		\$ 536,022.00	10%	10%	10%	23.33%
Dirección de Gestión Ambiental	Reforestación de cuenca Hidrográfica		\$ 1,716,900.00	3%	5%	7%	10.33%
Dirección de Gestión Ambiental	Creación de un banco de semillas forestales y de brigadas de recolección de semillas		\$ 139,680.00	5%	7%	7%	14.33%
Dirección de Gestión Ambiental	Producción de Abono Orgánico		-	5%	5%	5%	11.67%
Dirección de Gestión Ambiental	Acciones de Apoyo a la prevención de incendios forestales		-	3%	3%	3%	7.00%
Dirección de Gestión Ambiental	Proyecto Piscícola		\$ 1,507,380.00	5%	5%	5%	11.67%
Dirección de Gestión Ambiental	Proyecto Pago por Servicios Ambientales Hídricos, Cuenca Río Yaque del Norte. Ministerio de Medio Ambiente-COORAASAN-EGEHID.		\$ 12,736,197.00	1%	2%	2%	3.67%
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo de colaboración y cooperación interinstitucional entre EGEHID y COAJA para el Programa de Gestión Integrada para la Mejora en la Calidad y Cantidad del agua del río Yaque del Norte con enfoque en desechos sólidos		\$ 10,650,600.00	1%	2%	2%	3.67%
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo de colaboración entre EGEHID y la Federación de Campesinos hacia el Progreso (FCHP)		\$ 2,677,200.00	5%	5%	5%	15%
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo de colaboración y cooperación entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y las Hermanas Dominicanas de Monteils en la República Dominicana		\$ 1,746,000.00	1%	3%	2%	0.06
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo de colaboración entre EGEHID - Asociación de Caficultores La Independencia (ASOCAIN)-INDOCAFE		\$ 7,915,200.00	1%	2%	2%	0.05
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo entre EGEHID y el Consejo de Administración de la Presa de Monción (CONAPREMON)		\$ 2,095,200.00	0%	0%	0%	0
Dirección de Gestión Ambiental	Fumigación y control de insectos y roedores en centrales y edificaciones		\$ 8,380,800.00	0%	0%	0%	0
Dirección de Gestión Ambiental	Recuperación de Cuenca Alta Yaque del Norte		\$ 1,746,000.00	1%	2%	2%	0.05
Dirección de Gestión Ambiental	Fortalecimiento de la gobernanza climática y la seguridad hídrica en la cuenca del Río Nizao, para el aumento de la resiliencia climática		\$ 1,746,000.00	0%	0%	0%	0
Dirección de Seguridad Militar	Plan de seguridad integral y funcional a la EGEHID		0	3%	3%	3%	7.00%
Logística	Equipamiento Almacén Principal	Quita Sueño	\$ 8,717,588.00	0%	10%	20%	17%
Logística	Inventario General	Nacional		0%	0%	0%	0%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Logística	Abastecimiento de todas las unidades de la empresa de material gastable de oficina y limpieza.	Nacional	\$ 10,803,504.00	0%	0%	25%	8%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE EMPRESA SUPLIDORA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS FERRETEROS PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS DIFERENTES CENTRALES.	DIFERENTES CENTRALES	RD\$13,544,720.13	0%	0%	0%	0%
Dirección de Operaciones	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECANICOS A LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICA.	DIFERENTES CENTRALES	RD\$489,304.86	1%	2%	9%	6%
Dirección de Operaciones	ABASTECIMIENTO DE REPUESTOS ELECTRICOS A LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS	DIFERENTES CENTRALES	RD\$16,494,025.50	1%	4%	9%	8%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA EMPRESA SUPLIDORA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS CENTRALES HIDROELECTRICA.	DIFERENTES CENTRALES	RD\$40,813,550.25	5%	5%	25%	18%
Dirección de Operaciones	RENOVACION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS CENTRALES HIDROELECTRICA.	DIFERENTES CENTRALES	RD\$74,487,561.00	5%	20%	16%	30%
Dirección de Operaciones	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTROMECHANICOS A LAS CENTRALES HIDROELECTRICA.	DIFERENTES CENTRALES	: RD\$47,418,566.40	2%	3%	5%	7%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA COMPANIA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS.	DIFERENTES CENTRALES	RD\$2,910,000.00	2%	4%	10%	9%
Dirección de Operaciones	PLAN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PLANES OPERATIVOS (POA) DEL 2025 DE LAS CENTRALES.	DIFERENTES CENTRALES	RD\$000,000,00	25%	45%	30%	80%
Dirección de Operaciones	ABASTECIMIENTO DE HERRAMIENTAS ELECTROMECHANICAS A LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS.	DIFERENTES CENTRALES	RD\$27,643,297.07	0%	5%	6%	7%
Dirección de Operaciones	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA TEMPORADA CICLONICA PARA DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS.	DIFERENTES CENTRALES	RD\$989,400.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Operaciones	CANTRATACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIO DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRESADORA Y TORNO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICA.	DIFERENTES CENTRALES	RD\$1,746,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA COMPANIA DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES ELECTRICO DIESEL DE LAS DIFRENTES CENTRALES.	DIFERENTES CENTRALES	RD\$5,529,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE SERVICIOS DE BUCEO EN POZOS SUBMARINOS EN DIFERENTES CENTRALES.	DIFERENTES CENTRALES	: RD\$4,656,000.00	3%	0%	0%	3%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA COMPANIA DE SERVICIOS DE REPARACION DE LOS SELLOS DE LA VALVULA ESFERICA Y VALVULA MARIPOSA DE DIFERENTES CENTRALES.	DIFERENTES CENTRALES	RD\$3,201,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE REPARACION DE LA COMPUERTA ATAGUIA DE LA TURBINA DE LA CENTRAL LOPEZ ANGOSTURA.	C. H. LOPEZ ANGOSTURA	: RD\$174,600.00	0%	0%	0%	0%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE COMPAÑIA DE SERVICIOS DE CAMBIO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LAS UNIDADES PINALITO.	C.H PINALITO	RDS 5,238,000.00	0%	0%	0%	0%
Contraloría	Elaboración de reporte mensual de solicitudes pagos de bienes y servicios a los fines de que se evalúen las erogaciones realizadas mes a mes	Distrito Nacional	0	8.30%	8.30%	8.30%	19%
Contraloría	Identificación de los procedimientos y controles existentes en la empresa	Distrito Nacional	0	8.30%	8.30%	8.30%	19%
Contraloría	Realización de un cronograma de inspección sin previo aviso, de controles y procedimientos, a los fines de supervisar el cumplimiento de la normativa a nivel interno de la empresa	Distrito Nacional	0	8.30%	8.30%	8.30%	19%
Contraloría	Realización de notificaciones de control, a las áreas sobre las cuales podamos identificar que se esté desviando algún procedimiento y/o control, el cual ponga en riesgo alguna de las actividades de la empresa	Distrito Nacional	0	8.30%	8.30%	8.30%	19%
Contraloría	Revisión de las solicitudes de pago por bienes y servicios, a los fines de inspeccionar que los mismos hayan pasado los procedimientos requeridos en cada área y de forma posterior en caso de que aplique, tramitarlo a la dirección financiera para honrar dichos compromisos, en caso contrario realizar la devolución al área correspondiente.	Distrito Nacional	0	8.30%	8.30%	8.30%	19%
Contraloría	Realizar informe mensual sobre las fiscalizaciones realizadas a la adquisición de combustible por las diferentes centrales, por el riesgo que representan participaremos en todas las entregas de combustible a los fines de verificar el cumplimiento del debido proceso.	Distrito Nacional	0	8.30%	8.30%	8.30%	19%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EXCITACIÓN, AMBAS UNIDADES CENTRAL TAVERA.	C.H. Tavera	29,968,344.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL A AMBAS UNIDADES Y REHABILITACION DE INSTRUMENTACION, CENTRAL TAVERA.	C.H. Tavera	43,999,200.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CELDA MEDIA TENSION, CENTRAL ANGOSTURA.	C.H. Lopez Angostura	24,444,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CELDA DE MEDIA TENSION, CENTRAL VALDESIA.	C.H. Valdesia	29,100,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLC Y HMI A AMBAS UNIDADES Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA CENTRAL VALDESIA.	C.H. Valdesia	34,198,320.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACIÓN PANELES DE CONTROL Y PANEL TURBINA DE LA CENTRAL HATILLO.	C.H. Hatillo	29,332,800.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	MANTENIMIENTO GENERADOR, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIA TENSION, SUSTITUCIÓN CABLES URD GENERADOR AL TRANSFORMADOR DE LA CENTRAL ROSA JULIA DE LA CRUZ (BOBA).	C.H. Rosa Julia De La Cruz	22,383,720.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EXCITACIÓN DE LA CENTRAL SABANETA.	C.H. Sabaneta	20,370,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE HMI, PLC Y REHABILITACIÓN PANEL	C.H. Sabaneta	33,470,820.00	0%	0%	0%	0%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
	CONTROL PRINCIPAL Y CONTROL DE TURBINA, CENTRAL SABANETA.						
Dirección de Mantenimiento	INCORPORACIÓN REGISTRO OSCILOGRAFICO DE LAS PROTECCIONES EN EL SISTEMA SCADA Y REHABILITACIÓN INSTRUMENTACIÓN SISTEMA CONTROL DE LA CENTRAL AGUACATE.	C.H. Aguacate	7,496,160.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACIÓN DE LOS AUTÓMATA DE LA CENTRAL LOS TOROS.	C.H. Los Toros	14,829,360.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	SUSTITUCION BLOQUES DE PRUEBAS DE LAS PROTECCIONES. LOPEZ ANGOSTURA, LAS DAMAS, RINCON, SABANA YEGUA, SABANETA, TAVERA, JIGUEY Y HATILLO.	Diferentes centrales	10,394,520.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLC Y HMI, CENTRAL DOMINGO RODRIGUEZ.	C.H. Domingo Rodriguez	29,408,460.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DEL PLC A AMBAS UNIDADES Y HMI DE LA CENTRAL JIGUEY.	C.H. Jiguey	38,121,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO, E INSTALACION DE DOS CELDAS DE MEDIA TENSION PARA AMBAS UNIDADES, CENTRAL JIGUEY.	C.H. Jiguey	46,560,000.00	4%	0%	0%	4%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE LOS RELES DE PROTECCIONES PARA DIFERENTES CENTRALES. TAVERA, LOPEZ ANGOSTURA, RINCON, HATILLO, LINEAS DE VALDESIA, JIGUEY, SABANETA Y SABANA YEGUA.	Diferentes centrales	32,010,000.00	4%	0%	0%	4%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACION AL SISTEMA SCADA Y HMI INTERNO, CENTRAL PINALITO.	C.H. Pinalito	14,550,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	LAVADO DE GENERADORES EN DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS.	Diferentes centrales	2,328,000.00	4%	0%	0%	4%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE LOS COMPONENTES DE LOS INYECTORES DE LAS TURBINAS, CENTRAL PINALITO.	C.H. Pinalito	17,751,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA ESPECIALISTA PARA LA INSTALACION DEL RODETE, PALETAS DIRECTRIZ, LABERINTOS Y COJINETES DE LA TURBINA EN LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL JIGUEY.	C.H. Jiguey	11,640,000.00	0%	0%	2%	1%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE COMPONENTES DE LAS VALVULAS ESFERICAS Y COMPUERTAS DE TOMA DEL CONTRAEMBALSE DE MONCION.	M.C.H. C.E. Moncion	3,329,040.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACION COMPLETA, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA TURBINA DE LA UNIDAD 1, RODETE Y COMPONENTES SOMETIDOS A DESGASTE, CENTRAL AGUACATE.	C.H. Aguacate	52,380,000.00	0%	0%	2%	1%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE FILTROS AUTOLIMPIANTES EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, CENTRAL TAVERA.	C.H. Tavera	5,092,500.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	SUSTITUCION VALVULA MARIPOSA, CENTRAL EL SALTO.	M.C.H. El Salto De Constanza	5,238,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACION DE LA TURBINA DE LA CENTRAL HATILLO.	C.H. Hatillo	58,200,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	DESMONTAJE Y REPARACION DEL RODETE UII. INSTALACION DE RODETE DE REPUESTO, CENTRAL TAVERA.	C.H. Tavera	8,148,000.00	0%	0%	0%	0%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACION TURBINAS DE AMBAS UNIDADES. CAMBIO DE 2 RODETES Y PARTES SOMETIDAS A DESGASTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, CENTRAL RIO BLANCO.	C.H. Rio Blanco	58,200,000.00	0%	0%	2%	1%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE SELLOS A LOS MUÑONES DE LAS VALVULAS ESFERICAS EN AMBAS UNIDADES, CENTRAL MONCION.	C.H. Monción	1,455,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE EQUIPOS DE LA TURBINA, CENTRAL BRAZO DERECHO.	M.C.H. Brazo Derecho	29,100,000.00	0%	0%	2%	1%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACION DE LA TURBINA, CENTRAL SABANETA.	C.H. Sabaneta	34,920,000.00	0%	0%	2%	1%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE LOS SELLOS DEL EJE EN AMBAS UNIDADES, CENTRAL LOS TOROS.	C.H. Los Toros	2,328,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	ADQUISICION E INSTALACION DE UN RODETE DE TURBINA DE LA CENTRAL PINALITO.	C.H. Pinalito	13,386,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA PARA REPARACION VALVULA MARIPOSA DE BAIGUAQUE	M.C.H. BAIGUAQUE	1,746,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACION VALVULA CABECERA CENTRAL SABANA YEGUA	C.H. Sabana Yegua	5,820,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	SUSTITUCION Y MODERNIZACION PANELES DE CONTROL DE LAS COMPUERTAS RADIALES DE LA PRESA VALDESIA.	C.H. Valdesia	17,460,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	SUSTITUCION, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL PUENTE GRUA, CENTRAL TAVERA.	C.H. Tavera	58,200,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD DE TURBINAS, CENTRAL TAVERA.	C.H. Tavera	8,730,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACION DEL SISTEMA 440VAC DE LA CENTRAL, CAMBIO DE CABLES, CONTROL, ETC., CENTRAL TAVERA.	C.H. Tavera	23,280,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE RODETE TURBINA GRUPO No. 2, CENTRAL TAVERA.	C.H. Tavera	34,920,000.00	0%	0%	2%	1%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD UNIDAD 1 Y 2, CENTRAL VALDESIA.	C.H. Valdesia	8,730,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DEL TRANSFORMADOR DE S.A., INTERRUPTORES, SECCIONADORES, ARMARIOS Y CONTROL DE S.A. DE LA CENTRAL SABANA YEGUA.	C.H. Sabana Yegua	23,280,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL TIPO APEMA CERRADO, PARA LOS GENERADORES, CENTRAL AGUACATE.	C.H. Aguacate	17,460,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACION GENERADOR, CAMBIO DE BOBINA ESTATOR, BOBINAS POLARES, INSTRUMENTACION, DESMONTAJE Y MONTAJE, CENTRAL HATILLO.	C.H. Hatillo	46,560,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD AMBAS UNIDADES, MINICENTRAL ANIANA VARGAS.	M.C.H. Aniana Vargas	2,910,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD AMBAS UNIDADES, CONTRAEMBASE DE MONCION.	M.C.H. C.E. Moncion	2,910,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	INSTALACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO A COMPUERTA DESAGÜE DE FONDO PRESA, CENTRAL JIMENOA.	C.H. Jimenoa	8,730,000.00	0%	0%	0%	0%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD DE TURBINAS, CENTRAL RIO BLANCO.	C.H. Rio Blanco	8,730,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TAVERA.	C.H. Tavera	4,656,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE CELDA DE MEDIA TENSION, CENTRAL VALDESIA.	C.H. Valdesia	17,460,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	INSTALAR UNA PLANTA PARA TRATAR EL AGUA, A LOS FINES DE PODER USARLA EN LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA CENTRAL VALDESIA.	C.H. Valdesia	4,656,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL RINCÓN.	C.H. Rincón	4,656,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL ANGOSTURA.	C.H. Lopez Angostura	4,656,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL MAGUEYAL.	M.C.H. Magueyal	4,656,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL CONTRAEMBALSE MONCION.	M.C.H. C.E. Moncion	4,656,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA PARA LA REHABILITACION ELECTROMECANICA DE LAS COMPUERTAS DEL DIQUE DE OPERACION DE LA MINICENTRAL ROSA JULIA DE LA CRUZ (BOBA)	C.H. Rosa Julia De La Cruz	5,820,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO INTERRUPTORES DE MEDIA TENSION DE LÍNEA, 12470V, 15KV. C.H. LAS BARIAS, DOMINGO RODRIGUEZ Y RINCÓN.	Diferentes centrales	5,238,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL TRANSFORMADOR TR1 (UNIDAD 1) POTENCIA,138/13.8 KV, 46/61.5MVA., CENTRAL JIGUEY.	C.H. Jiguey	58,200,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	INTERCAMBIO DE LOS CABLES DE MEDIA TENSION DEL GENERADOR, CENTRAL ANGOSTURA.	C.H. Lopez Angostura	2,910,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO INTERRUPTOR 145 KV, TANQUE VIVO 1200A, CENTRAL TAVERA	C.H. Tavera	11,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA ESPECIALIZADA PARA INHIBIR A 14 TRANSFORMADORES DE DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS	Diferentes centrales	6,984,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DESDE SABANETA HASTA HATILLO	Diferentes centrales	6,111,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACIÓN LÍNEA DE PRESA 12.5KV, CENTRAL JIGUEY.	C.H. Jiguey	7,626,528.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACIÓN ACOPLE DE BARRA 145KV, CENTRAL TAVERA.	C.H. Tavera	7,333,200.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE CT'S, PT'S. SUBESTACIÓN HATILLO 1 Y MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR DE POTENCIA.	C.H. Hatillo	2,859,948.00	0%	0%	0%	0%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Mantenimiento	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 69/12.4 7200KV/10-14 MVA, CENTRAL JIMENOA.	C.H. Jimenoa	14,550,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 69/12.4 7200KV/10-14 MVA, CENTRAL LAS DAMAS.	C.H. Las Damas	14,550,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	MANTENIMIENTO MAYOR TRANSFORMADOR DE POTENCIA,138/13.8 KV, 30MVA, CENTRAL VALDESIA.	C.H. Valdesia	12,804,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE DOS (2) SUBESTACIONES MÓVILES CON TRANSFORMADOR 10-14 MVA.	Diferentes centrales	102,349,175.22	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACION DE COMPAÑÍA PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN.	Diferentes centrales	2,037,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA TRANSFORMADOR DE 5MVA POTENCIA, CONTRAEMBALSE DE MONCION.	M.C.H. C.E. Moncion	5,820,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	SUSTITUCIÓN DE 40 TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 12.5 kV (25 KVA) PARA DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS	Diferentes centrales	2,619,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	ELECTRIFICACION CIRCUITO EXCLUSIVO C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ (BOBA) - PAYITA - LOS DRAGOS - ARROYO EL MEDIO.	C.H. Rosa Julia De La Cruz	87,300,000.00	0%	2%	2%	3%
Dirección Administrativa	Contratación de empresa para el suministro de combustibles EGEHID-DA-2025-02	Nacional	\$75,000,000.00	25%	10%	10%	38%
Dirección Administrativa	Contratación de los servicios de calibración de los dispensadores de gasolina EGEHID-DA-2025-03	Nacional	\$93,120.00	0	0	0	0%
Dirección Administrativa	Contratación de los servicios de mantenimiento de los tanques de depósito de combustible EGEHID-DA-2025-03	Nacional	\$110,580.00	8%	27%	10%	38%
Dirección Administrativa	Adquisición de calibrador volumétrico serafín EGEHID-DA-2025-03	Nacional	\$69,840.00	8%	27%	10%	38%
Dirección Administrativa	Contratación de los servicios de mantenimiento de la máquina de recepción del combustible EGEHID-DA-2025-03	Nacional	\$58,200.00	0	0	0	0%
Dirección Administrativa	Adquisición de filtros para los tanques de combustibles de las centrales hidroeléctricas y Quita Sueño EGEHID-DA-2025-03	Nacional	\$58,200.00	8%	27%	10%	38%
Dirección Administrativa	Adquisición de mangueras para el despacho de combustible EGEHID-DA-2025-05	San Cristóbal	\$34,920.00	0	0	0	0%
Dirección Administrativa	Contratación de los servicios de instalación de Swivel para manguera de combustible EGEHID-DA-2025-05	San Cristóbal	\$40,740.00	0	0	0	0%
Dirección Administrativa	Contratación de servicios de transporte de empleados para la sede y centrales hidroeléctricas de esta institución EGEHID-DA-2025-32	Nacional	\$32,574,540.00	10%	10%	5%	22%
Dirección Administrativa	Adquisición de electrodomésticos para las diferentes áreas de la empresa EGEHID-DA-2025-34	Nacional	\$599,460.00	10%	15%	10%	28%
Dirección Administrativa	Reparación de los chiler 1 y 2, del sistema de aire acondicionado en el edificio sede. EGEHID-DA-2025-01	Santo Domingo	\$174,600.00				0%
Dirección Administrativa	Contratación de una compañía que suministre la instalación de aires acondicionados EGEHID-DA-2025-18	Santo Domingo	\$628,560.00	10%	10%	5%	22%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección Administrativa	Contratación de empresa para el mantenimiento y suministro de piezas de los generadores eléctricos (planta eléctrica) en edificio principal, DDH y Quita Sueño EGEHID-DA-2025-19	Santo Domingo	\$1,746,000.00	0%	30%	10%	33%
Dirección Administrativa	Gestionar compra de herramientas de plomería y equipo EGEHID-DA-2025-22	Santo Domingo	\$91,374.00	10%	0%	25%	18%
Dirección Administrativa	Gestionar compra de equipos de oficinas, Mobiliarios EGEHID-DA-2025-23	Santo Domingo	\$634,380.00	0	0	0	0%
Dirección Administrativa	Compra de herramientas preventivas de seguridad para uso en vehículos de la flotilla EGEHID-DA-2025-08	Nacional	\$445,812.00	0%	32%	8%	35%
Dirección Administrativa	Gestión de contratación de empresa para manejo de residuos y desechos del área del taller mecánico EGEHID-DA-2025-30	San Cristóbal	\$1,164,000.00	10%	16%	14%	31%
Dirección Administrativa	Gestionar contratación de compañía para los servicios de suministro de agua potable embotellada para uso de la empresa EGEHID-DA-2025-24	Santo Domingo	\$966,600.00	1.60%	1.60%	1.60%	4%
Dirección Administrativa	Compra e instalación de motor para puerta trasera del taller	San Cristóbal	\$75,000.00	10%	20%	10%	33%
Dirección Administrativa	Compra e instalación de piezas para la reparación de montacargas F-0081 EGEHID-DA-2025-11	Nacional	\$500,000.00	0	0	0	0%
Dirección Administrativa	Compra de piezas para la habilitación de diferentes vehículos EGEHID-DA-2025-11	Nacional	\$1,200,000.00	10%	15%	20%	32%
Dirección Administrativa	Compra e instalación de piezas para reparación de grúa F-0073 EGEHID-DA-2025-11	Nacional	\$1,000,000.00	10%	15%	20%	32%
Dirección Administrativa	Compra de aros, candados para repuestos y otros accesorios para la flotilla vehicular EGEHID-DA-2025-08	Nacional	\$1,654,000.00	0%	32%	8%	35%
Dirección Administrativa	Compra de dispensadores de combustible portátil para los equipos amarillos	Nacional	\$60,000.00	10%	15%	15%	30%
Dirección Administrativa	GESTIONAR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	Nacional	\$139,250.00	0%	10%	35%	22%
Dirección Administrativa	Suministro de materiales para el uso en el mantenimiento de las unidades de los aires acondicionados del edificio principal	Nacional	\$0.00	0%	10%	35%	22%
Dirección de Tecnología y Telemática	Contratación y Ejecución de una consultoría de Implementación de actualización SCADA			0%	0%	22%	7%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición de la Actualización del sistema SCADA.			0%	0%	29%	10%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovación y actualización de los equipos, sensores y demás dispositivos SCADA de las centrales			0%	0%	26%	9%
Dirección de Tecnología y Telemática	Creación de un stock de transductores de stock para respuesta rápida a averías (Localización SCADA)			0%	0%	5%	2%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e Instalación de nuevos sensores de nivel y análisis de agua y rehabilitación de las estaciones hidrometeorológicas.			0%	0%	22%	7%
Dirección de Tecnología y Telemática	Construcción / reconstrucción de casetas			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Reemplazo de radios enlaces e implementación de redundancias			0%	0%	63%	21%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Tecnología y Telemática	Instalación de sistemas de alimentación eléctrica múltiples para sitios centrales y repetidores.			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Instalación y prueba de fibra óptica y cámaras en las centrales Magueyal, Hatillo y Sabaneta vía servicio tercerizado			0%	0%	2%	1%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e instalación de antenas satelitales portátiles para asegurar la continuidad de las comunicaciones			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de VHF Digital			0%	0%	93%	31%
Dirección de Tecnología y Telemática	Fortalecimiento de la comunicación VHF con la adquisición de radios portátiles y móviles			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecución de visitas continuas de revisión/mantenimientos rápidos a los sites de telecomunicaciones			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de dos Servicios contratados de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Radio Enlaces, Fibra Óptica			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de un Servicio tercerizado de mantenimiento a torres, pararrayos, aterrizajes y casetas del sistema de telecomunicaciones			0%	0%	2%	1%
Dirección de Tecnología y Telemática	Creación de un stock de radios y baterías AGM de contingencia para el reemplazo de los equipos discontinuados y operando con deficiencias.			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e instalación de Micro- Datacenters para los sites de Centrales			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e Implementación de equipos y herramientas / renovación de Data Centers (Alternó)			0%	0%	8%	3%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovación de licencias de Firewalls existentes			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e Implementación de Firewalls			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovación del cableado estructurado certificado y equipos de red Sede Central			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e implementación de Micro Data Centers Sedes Metropolitanas			0%	0%	11%	4%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e implementación de herramientas de gestión de infraestructura tecnológica para el mantenimiento y la solución efectiva de incidentes y fallas			0%	0%	7%	2%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e implementación de herramienta de Gestión y Protección de Identidad y Credenciales de Acceso			0%	0%	6%	2%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e implementación de herramienta de Gestión de Vulnerabilidades de Seguridad			0%	0%	6%	2%
Dirección de Tecnología y Telemática	Creación de un stock de contingencia de Cables Fibra Óptica, STP y UTP			0%	0%	2%	1%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecución de mantenimiento puntual al sistema de climatización CCH vía servicios tercerizados			0%	0%	0%	0%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición de un equipo de fusión de fibras para repuesta rápida a reparaciones menores			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecución continua de revisión/mantenimientos físicos a los data centers			0%	0%	30%	10%
Dirección de Tecnología y Telemática	Contratación y ejecución de un servicio mantenimiento periódico y suministros de componente para UPS, sistemas de climatización y sistemas de supresión de incendios de Data Centers			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e Instalación de un generador eléctrico de contingencia para el data center y red de Sede Central			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e instalación de Nuevos Computadores Personales 2024			0%	0%	4%	1%
Dirección de Tecnología y Telemática	Aseguramiento de niveles de renovación, actualización y usos adecuados de licencias de Microsoft 365			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	OJO Adquisición e implementación de nuevos programas informáticos y licencias para atención de necesidades de los usuarios			0%	0%	4%	1%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecución continua de actualizaciones de versiones y parchos a servidores			0%	0%	42%	14%
Dirección de Tecnología y Telemática	Creación y conservación de un stock de partes para computadoras (discos, memorias RAM, mouses, cables, etc.) para rápida solución de problemas			0%	0%	3%	1%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ampliación del Proyecto de Renta Impresoras EGEHID.			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Instalación de pantallas para presentaciones			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecución continua de revisión/mantenimientos físicos a estaciones de trabajo y periféricos			0%	0%	30%	10%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecución de la consultoría de implementación de sistema Rise SAP S/4 Hana			0%	0%	49%	16%
Dirección de Tecnología y Telemática	Mantener actualización trimestral de las licencias de suscripción de SAP S/4 HANA			0%	0%	39%	13%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e Implementación de ARIBA			0%	0%	7%	2%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e Implementación de Success Factors			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Contratación y ejecución de consultoría de implementación de Ariba y Success Factors			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Contratación y ejecución de una consultoría de acompañamiento (contraparte) a la implementación de SAP S/4 HANA			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Actualización continua del website de EGEHID			0%	0%	98%	33%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de nuevas aplicaciones web (Predictibilidad)			0%	0%	2%	1%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de tecnología RV para tours virtuales de centrales hidroeléctricas			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de Sistema de Administración de Edificios			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Optimización del uso de la consulta del Maestro de Cedulados de la JCE			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de un Servicio de denuncias anónimas			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Sustitución de Carnets con la nueva imagen			0%	0%	99%	33%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovación del sistema CCTV de la empresa			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovación del sistema de Control de Accesos y Asistencia			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e instalación de controles de acceso en áreas críticas			0%	0%	99%	33%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisiciones de NAS, Discos, Cámaras para grabación de videos y creación de stock de contingencia CCTV			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de tarjetas de presentación digitales para funcionarios			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecución de capacitaciones en gestión de proyectos vía Educación Continuada			0%	0%	3%	1%
Dirección de Tecnología y Telemática	consultoría de Gestión ágil de Proyectos			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de Sistema de mesa de ayuda y gestión de proyectos SCRUM			0%	0%	6%	2%
Dirección de Tecnología y Telemática	Fortalecimiento del índice eTICge/Obtencion de certificaciones OGTIC 2025			0%	0%	33%	11%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de una plataforma de formación y desarrollo de habilidades digitales para los colaboradores			0%	0%	12%	4%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de una plataforma de formación y desarrollo del staff de Tecnología			0%	0%	12%	4%
Dirección de Tecnología y Telemática	Digitalización del Archivo Central			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e implementación de solución de acceso de confianza a las redes			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e implementación de solución de respuesta a incidentes de redes			0%	0%	0%	0%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovación de switches de telecomunicaciones			0%	0%	6%	2%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e instalación de Nuevos Computadores Personales 2025			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición de Impresoras de Inyección			0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e instalación de equipos multimedia			0%	0%	4%	1%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición de equipos móviles			0%	0%	0%	0%
Dirección de Comercialización	Habilitación Sistema Medición Comercial (SMC) Valdesia	VALDESIA	\$ 4,530,000.00	0.00%	0.00%	50.00%	17%
Dirección de Comercialización	Actualización y Mantenimiento SMC_Contraste Medidores		\$ 22,746,600.00	0.00%	0.00%	77.27%	26%
Dirección de Comercialización	Automatización de Despachos y Modelados de Energía		\$ 14,146,907.50	0.00%	0.00%	72.50%	24%
Dirección de Comercialización	Actualización Analizadores de Calidad de Energía		\$ 12,842,433.19	30.00%	20.00%	25.00%	58%
Dirección de Comercialización	Optimización Sistema de Facturación Comercial (OPSIFAC)		\$ 2,500,000.00	0.00%	0.00%	2.00%	1%
Dirección de Comercialización	Comercializar servicios complementarios		\$ 2,500,000.00	0.00%	0.00%	10.00%	3%
Dirección de Comercialización	Rediseño de la estructura organizacional de DC		\$ 2,500,000.00	57.14%	7.14%	7.14%	67%
Dirección de Comercialización	Almacenamiento BESS Solar- PROYECTO PILOTO		\$ 291,200,000.00	0.00%	0.00%	10.00%	3%
Dirección de Compras y Contracciones	Ejecución del Plan Anual de Compras (PACC) Se refiere al proceso que engloba desde la recepción de los requerimientos de bienes, servicios y obras de la EGEHID, la gestión de los procesos aplicables, hasta la adjudicación de los mismos durante el año 2025, con el objetivo de ejecutar el PACC cumpliendo con las normativas vigentes, garantizando los bienes y servicios de la institución.			8.03%	8.03%	8.03%	19%
Dirección de Compras y Contracciones	Actualización y Fortalecimiento de los procedimientos de compras. Incluye la actualización de los procedimientos de compras ajustados a nuestro objeto institucional y procesos claves de gestión a través de la mejora en la eficiencia de procesos de compras.			0.00%	0.00%	0.00%	0%
Dirección de Compras y Contracciones	Migración de Compras públicas a Compras bajo procedimiento especial. Incluye la migración de los procedimientos de compras publicados en el portal a una ejecución presupuestal bajo la modalidad de procedimiento especial de compras y Socialización con áreas interesadas			25.00%	25.00%	25.00%	58%
Dirección de Compras y Contracciones	Actualización de organigrama del área de compras Incluye la revisión del Organigrama actual del área, Capacitación del personal e implementación de indicadores individuales de gestión de procesos de compras.			30.00%	30.00%	30.00%	70%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Compras y Contracciones	Capacitación de Personal en Compras Estratégicas Incluye Capacitación sobre compras especializadas, elaboración de pliegos, gestión de proveedores, cumplimiento y antisoborno.			10%	10%	10%	23%
Dirección de Compras y Contracciones	Ejecución de Foros de Seguimiento y servicios internos con las áreas. Incluye Seguimiento a las solicitudes y contrataciones de las áreas y evaluación de los proveedores junto a las áreas solicitante luego de la recepción del bien o servicio adjudicado.			8%	8%	8%	19%
Dirección Jurídica	Tramitar documentos			8%	7%	9%	22%
Dirección Jurídica	Elaboración y entrega de Descargo por Prestaciones Laborales			7%	8%	6%	22%
Dirección Jurídica	Registro y actualización de bienes inmuebles.			9%	6%	5%	22%
Dirección Jurídica	Expropiar los terrenos, de los Proyectos a ser ejecutados por la EGEHID.			8%	9%	4%	22%
Dirección Jurídica	Sanear y Continuar saneando le terrenos de la EGEHID			6%	9%	4%	22%
Dirección Jurídica	Transferencia o Deslinde de los Bienes Inmuebles adquiridos con títulos.			8%	7%	6%	22%
Dirección Jurídica	Confección y firma de Contratos y Adendas			9%	7%	5%	22%
Dirección Jurídica	Certificación de Contratos y Adendas			8%	9%	4%	22%
Dirección Jurídica	Registro y Seguimiento de Contratos			8%	9%	5%	22%
Dirección Jurídica	Registro y Seguimiento de Audiencias			8%	9%	4%	22%
Dirección Jurídica	Manejo y Monitoreo de los Procesos			8%	9%	6%	22%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Impermeabilización de techos de las Centrales Hidroeléctricas, Moncion, Sabana Yegua, Pinalito y Taveras.	Nacional	8,000,000.00	0%	0%	0%	0.00%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Mantenimiento de Impermeabilización en las diferentes Centrales hidroeléctricas: Magueyal, Las Damas, Los toros, Brazo Derecho, Boba, Baiguatè, Tireito, Arroyon, Los Anones, Edificio Sede, Domingo Rodríguez, Jimenoa, Aniana Vargas, DDH, Almacén de suministro, Gerencia de Transportación, Aguacate, Valdesia, Jiquey.	Nacional	13,000,000	20%	20%	20%	46.67%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto del Cambio de imagen de la Central Hidroeléctrica Valdesia	San Cristóbal	2,760,000	20%	10%	10%	33.33%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de Imagen corporativa Central Domingo Rodriguez	San Juan	2,640,000	40%	30%	30%	80.00%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto Cambio de Imagen corporativa Central jimenoa	La Vega	2,640,000	10%	10%	20%	26.67%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de Imagen Corporativa y mantenimientos de impermeabilización Central Aniana Vargas	Monseñor Nouel	2,640,000	50%	25%	25%	83.33%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de Imagen corporativa Central Aguacate	San Cristóbal	2,640,000	40%	30%	30%	80.00%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de Imagen corporativa Central Las Barias	Peravia	2,640,000	50%	25%	25%	83.33%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de imagen corporativa Salto de Constanza	La Vega	2,640,000	25%	25%	50%	66.67%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de imagen corporativa Edificio principal EGEHID	Distrito Nacional	6,000,000	10%	5%	5%	16.67%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de Imagen corporativa Central Taveras	Distrito Nacional	2,640,000	100%	0%	0%	100.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Implementación del Sistema Integrado de Gestión		2,500,000.00	12%	12%	12%	28.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Jornada de la Calidad		5,000,000.00	12%	12%	12%	28.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Elaborar y/o actualizar las políticas y procedimientos de la EGEHID.			12%	12%	12%	28.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Documentación de políticas, procedimientos, planes, formularios, matrices, protocolos, instructivos, etc., para el cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) de 1er. y 2do. Grado.			12%	12%	12%	28.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Inspección General en la Centrales en tema de seguridad y salud ocupación al.			12%	10%	10%	25.33%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Mantenimiento del Sistema Contra Incendios de todas las Centrales		2,036,000.00	5%	12%	5%	18.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Mantenimiento del Sistema Contra Incendios de todas las Centrales		5,235,469.23	5%	12%	5%	18.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Mantenimiento del Sistema Contra Incendios de todas las Centrales		37,523,397.70	5%	12%	5%	18.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Mantenimiento del Sistema Contra Incendios de todas las Centrales		4,224,321.48	5%	12%	5%	18.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Mantenimiento del Sistema Contra Incendios de todas las Centrales		6,553,254.26	5%	12%	5%	18.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Mantenimiento del Sistema Contra Incendios de todas las Centrales		1,650,000.00	5%	12%	5%	18.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Mantenimiento del Sistema Contra Incendios de todas las Centrales		1,800,000.00	5%	12%	5%	18.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Plan de cambio y entrega de uniforme a los colaboradores de la empresa.		9,369,935.55	2%	10%	0%	12.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Plan de cambio y entrega de uniforme a los colaboradores de la empresa.		28,157,500.00	2%	10%	0%	12.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Plan de cambio y entrega de uniforme a los colaboradores de la empresa.		46,900,000.00	2%	10%	0%	12.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Ejecución de programa de capacitación e inducción al personal sobre Seguridad Industrial			5%	10%	10%	18.33%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Diseñar, implementar y monitorear un protocolo de seguimiento de acuerdos de cooperación internacional			1%	2%	2%	3.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Investigación y análisis de potenciales socios y alianzas nacionales e internacionales			1%	1%	2%	2.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión			12%	12%	12%	28.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Contratación de Empresa Consultora para la elaboración de políticas, procedimientos, instructivos, protocolos y formularios de la EGEHID.			12%	12%	12%	28.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Revisión de las operaciones, los procesos y las actividades para confirmar que se cumplen los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes			5%	10%	5%	16.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Análisis de los procesos, e identificación de procedimientos no documentados, para su elaboración			10%	5%	5%	16.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Gestión de inducción a colaboradores sobre procedimientos vigentes			5%	5%	5%	11.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Creación del Comité de Calidad Institucional e Implementar el Marco Común de Evaluación (CAF)		200,000.00	5%	5%	5%	11.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Gestión integral de Riesgos de EGEHID			10%	10%	10%	23.33%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Levantamiento y formulación de las políticas, procedimientos, instructivos y formularios de EGEHID por la empresa consultora Gorico Advisory Group			5%	5%	5%	11.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Implementación del Plan de Seguridad 2025			5%	5%	5%	11.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Actualización de estructuras organizativas.			5%	5%	5%	11.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Revisión y actualización de manual de organización y funciones			5%	5%	5%	11.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Impulsar una unidad organizacional para la igualdad y equidad de género.			5%	5%	5%	11.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Definir procedimientos para emitir informes periódicos sobre avances y cambios en la planificación estratégica			3%	2%	2%	5.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Definir procedimientos para emitir informes periódicos sobre cambios organizacionales			2%	2%	2%	4.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Reformulación, implementación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2025-2028(PEI)			10%	10%	10%	23.33%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Solicitud, elaboración, implementación y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA). Implementación de indicadores cuantitativos de tiempo, forma, costo, etc.			12%	12%	12%	28.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Revisión y actualización del organigrama institucional			3%	1%	1%	4.33%

MATRÍZ EJECUCIÓN MENSUAL POA 2025				% EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL 2025			
				T1			%TOTAL, ACUMULADO TRIMESTRE
DIRECCIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	20%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Revisión y actualización del Manual de Funciones			3%	2%	1%	5.33%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Elaborar la carta compromiso a la ciudadanía			2%	2%	2%	4.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Diseño e implementación de indicadores de gestión, para medir el desempeño (evolución del cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa)			2%	2%	2%	4.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Elaboración de Memoria Institucional de la Gestión 2020-2024			30%	30%	20%	66.67%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Elaboración de Memoria de Gestión Semestral y Anual de la Egehid			0%	0%	0%	0.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Elaboración de informe Trimestrales de ejecución de los procesos POA-PACC-Presupuesto 2025			12%	12%	12%	28.00%




Lic. Gloria Ross
 Dir. Planificación y Desarrollo




Lic. Maria Cristina Gomez
 Departamento de Planes, Programas y Proyectos