

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LA  
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y  
REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES  
AGOSTO 2025.**

**CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL SANTANA, MUNICIPIO DE SANTANA, PROVINCIA PERAVIA, REP. DOM.**

**FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO**

<b>Nombre Obra:</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL SANTANA, MUNICIPIO DE SANTANA, PROVINCIA PERAVIA, REP. DOM.</b>
<b>No. Contrato:</b>	<b>162/2021</b>
<b>Contratista:</b>	<b>INGEREM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L., REPRESENTADA POR JOSE ADRIAN TAVERAS SANCHEZ</b>
<b>Monto del Contrato:</b>	<b>RD\$ 18,131,033.90</b>
<b>Monto del avance (20%):</b>	<b>RD\$ 3,626,206.60</b>
<b>Fecha de firma del contrato:</b>	<b>11 DE OCTUBRE 2021</b>
<b>Fecha de inicio de los trabajos:</b>	<b>16 DE MAYO 2022</b>
<b>Fecha de Término:</b>	<b>EN EJECUCIÓN</b>
<b>Tipo de Proceso:</b>	<b>SORTEO DE OBRAS</b>

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto consiste en la construcción de un Destacamento Policial en hormigón armado, Municipio de Santana, Provincia Peravia.

**CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO:** Se encuentra en un 60% de ejecución, actualmente están acondicionando las excavaciones ya ejecutadas para las zapatas de muros y columnas. Se labora, además, en el armado del acero para zapatas y columnas.

