

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES
SEPTIEMBRE 2025.**

CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL SANTANA, MUNICIPIO DE SANTANA, PROVINCIA PERAVIA, REP. DOM.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL SANTANA, MUNICIPIO DE SANTANA, PROVINCIA PERAVIA, REP. DOM.
No. Contrato:	162/2021
Contratista:	INGEREM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L., REPRESENTADA POR JOSE ADRIAN TAVERAS SANCHEZ
Monto del Contrato:	RD\$ 18,131,033.90
Monto del avance (20%):	RD\$ 3,626,206.60
Fecha de firma del contrato:	11 DE OCTUBRE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	16 DE MAYO 2022
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un Destacamento Policial en hormigón armado, Municipio de Santana, Provincia Peravia.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: Se encuentra en un 60% de ejecución, Están laborando activamente en la construcción de toda la verja perimetral contigua a la casa curial. Vaciado columnas, vigas de amarre y relleno de compactación.

