



**EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA**  
**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES**

Trimestre: JULIO-SEPTIEMBRE 2025

INFORMACION DE PRESUPUESTO,

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto inicial RD\$	Presupuesto ejecutado hasta Junio 2025.	Presupuesto ejecutado en Julio 2025	Presupuesto ejecutado en Agosto 2025	Presupuesto ejecutado en Septiembre 2025	Presupuesto Total ejecutado en el trimestre Julio/ Septiembre	Avance fisico hasta Julio 2025 (%)	Avance fisico del trimestre Julio-Septiembre 2025	Total ejecutado
1	Construcción Mercado Presa Monte Grande, Barahona-Azua.	BARAHONA-AZUA	\$81,984,025.10	\$31,482,266.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20%	5%	25.00%
2	Construcción cancha múltiple centro poblado Presa Monte Grande.	BARAHONA-AZUA	\$22,880,243.40	\$7,296,126.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	35%	5%	40.00%
3	Construcción de Play de Beisbol, municipio de Magueyal, provincia Azua.	AZUA	\$11,990,412.93	\$10,675,968.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80%	5%	85.00%
4	Construcción Multiuso Cambita El Pueblecito, San Cristóbal	SAN CRISTÓBAL	\$55,732,285.54	\$18,689,557.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	34%	0%	34.00%
5	Construcción Destacamento Militar Matancitas, municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	\$5,865,340.95	\$4,097,929.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	70.00%	15%	85.00%
6	Construcción Centro de Atención Primaria en Las Placetas, municipio San José de las Matas, prov. Santiago de los Caballeros.	SANTIAGO	\$15,997,717.00	\$10,805,432.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	90%	5%	95.00%
7	Construcción Salón Comunal en Juncalito, DM Juncalito, prov. Santiago de los Caballeros.	SANTIAGO	\$7,662,482.11	\$7,921,425.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	50%	10%	60.00%
8	Construcción de Funeraria Jayaco, DM Jayaco, municipio Bonaó, provincia Monseñor Nouel (Antiguo Caribe-El Verde)	MONSEÑOR NOUEL	\$17,436,879.34	\$17,436,879.34	\$1,262,256.46	\$0.00	\$0.00	\$1,262,256.46	90%	10%	100.00%
9	Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom.	VALVERDE	\$8,530,282.14	\$7,195,087.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	90%	0%	90.00%



Preparado por: Paola Betances