



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES

Trimestre: OCTUBRE-DICIEMBRE 2025

INFORMACION DE PRESUPUESTO,

| No. | Nombre del Proyecto | Provincia | Presupuesto inicial RD\$ | Presupuesto ejecutado hasta Diciembre 2025. | Presupuesto ejecutado en Octubre 2025 | Presupuesto ejecutado en Noviembre 2025 | Presupuesto ejecutado en Diciembre 2025 | Presupuesto Total ejecutado en el trimestre Octubre / Diciembre | Avance fisico hasta Septiembre 2025 (%) | Avance fisico del trimestre Octubre-Diciembre 2025 | Total ejecutado |
|-----|---|------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|--|-----------------|
| 1 | Construcción Mercado Presa Monte Grande, Barahona-Azua. | BARAHONA-AZUA | \$81,984,025.10 | \$43,504,972.61 | \$0.00 | \$8,634,185.12 | \$0.00 | \$8,634,185.12 | 25% | 10% | 35.00% |
| 2 | Construcción cancha múltiple centro poblado Presa Monte Grande. | BARAHONA-AZUA | \$22,880,243.40 | \$11,004,881.15 | \$2,905,150.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,905,150.68 | 40% | 0% | 40.00% |
| 3 | Construcción de Play de Beisbol, municipio de Magueyal, provincia Azua. | AZUA | \$11,990,412.93 | \$13,317,265.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 85% | 15% | 100.00% |
| 4 | Construcción Destacamento Policial Santana, municipio de Santana, provincia Peravia, Rep. Dom. | PERAVIA | \$18,131,033.90 | \$11,481,596.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 60% | 15% | 75.00% |
| 5 | Construcción Destacamento Militar Matancitas, municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | \$5,865,340.95 | \$5,214,045.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 80.00% | 5% | 85.00% |
| 6 | Construcción Centro de Atención Primaria en Las Placetas, municipio San José de las Matas, prov. Santiago de los Caballeros. | SANTIAGO | \$15,997,717.00 | \$11,983,045.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 90% | 6% | 96.00% |
| 7 | Construcción Salón Comunal en Juncalito, DM Juncalito, prov. Santiago de los Caballeros. | SANTIAGO | \$7,662,482.11 | \$8,801,584.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 60% | 0% | 60.00% |
| 8 | Construcción de Mirador Recreativo en Contraembalse López-Angostura, DM Baitoa, municipio Baitoa, prov. Santiago de los Caballeros. | SANTIAGO | \$4,109,438.55 | \$2,346,754.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 95% | 4% | 99.00% |
| 9 | Construcción Jardinería Exterior, Liceo Musical Pablo Claudio, San Cristóbal. | SAN CRISTÓBAL | \$9,581,018.98 | \$6,148,719.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 70% | 25% | 95.00% |



Preparado por: Paola Betances