

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES
DICIEMBRE 2025.**

**CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR MATANCITAS, MUNICIPIO DE NAGUA,
PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, R.D.**

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR MATANCITAS, MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, R.D.
No. Contrato:	217/2021
Contratista:	MARINE MERCEDES DOMINGUEZ RUIZ
Monto del Contrato:	RD\$5,865,340.95
Monto del avance (20%):	RD\$ 1,173,068.19
Fecha de firma del contrato:	15 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	15 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la construcción de un Destacamento Militar en hormigón armado de un nivel, y pisos de hormigón armado. En el interior constará de las siguientes áreas: una oficina de comandante, dormitorio de comandante con baño integrado, sala de guardia, área de depósito para armas, área de dormitorios para alistados con baños y una cocina-comedor.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución de 85%, se trabajó en la postura de losas de piso (98% aproximadamente), faltan los zócalos.

