

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE  
LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO Y  
REHABILITACIÓN DE OBRAS  
CIVILES  
-ENERO 2026-**

**CONSTRUCCIÓN CUARTEL LOPEZ – ANGOSTURA, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R.D.**

**FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO**

<b>Nombre Obra:</b>	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL LOPEZ – ANGOSTURA, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R.D.
<b>No. Contrato:</b>	137/2021
<b>Contratista:</b>	LND COMERCIAL, S.R.L. Representante: Sra. María Isabel Recio Calderón.
<b>Monto del Contrato:</b>	RD\$ 4,180,476.83
<b>Monto del avance (20%):</b>	RD\$ 836,095.37
<b>Fecha de firma del contrato:</b>	05 DE OCTUBRE DEL 2021
<b>Fecha de inicio de los trabajos:</b>	08 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>Fecha de Término:</b>	EN EJECUCIÓN
<b>Tipo de Proceso:</b>	SORTEO DE OBRAS

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto consiste en la construcción de un cuartel de hormigón armado en la C.H. de López Angostura en el D.M. de Baitoa.

**CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO:** Con una ejecución de 90%. Proyecto detenido, en proceso de cubicación No.6.

