

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
DE LA DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS
CIVILES ENERO 2026.**

**CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL SANTANA, MUNICIPIO DE SANTANA,
PROVINCIA PERAVIA, REP. DOM.**

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL SANTANA, MUNICIPIO DE SANTANA, PROVINCIA PERAVIA, REP. DOM.
No. Contrato:	162/2021
Contratista:	INGEREM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L., REPRESENTADA POR JOSÉ ADRIÁN TAVERAS SÁNCHEZ
Monto del Contrato:	RD\$ 18,131,033.90
Monto del avance (20%):	RD\$ 3,626,206.60
Fecha de firma del contrato:	11 DE OCTUBRE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	16 DE MAYO 2022
Fecha de Término:	EN CUBICACIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un Destacamento Policial en hormigón armado, Municipio de Santana, Provincia Peravia.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Se encuentra en un 75% de ejecución. Detenida, en proceso de cubicación 4. Se autorizó estudios de suelos.

