

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
DE LA DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS
CIVILES FEBRERO 2026.**

PROYECTO REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ, MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ (BOBA)

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ, MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ (BOBA)
No. Contrato:	215/2021
Contratista:	SANTO ALOMAR MARIA UREÑA
Monto del Contrato:	RD\$8,000,000.00
Monto del avance (20%):	RD\$ 1,600,000.00
Fecha de firma del contrato:	15 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	15 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la construcción de un almacén en hormigón armado y muros de bloques, con estructuras metálicas y techo de aluzinc; El proyecto también contempla la construcción de una garita con su baño en hormigón armado, la construcción de un encache en el talud y la construcción de un muro de gaviones para la protección de dicho talud, la construcción de un depósito para basura en muros de bloques, la rehabilitación del área de baño y del área de cocina en casa de máquinas, la rehabilitación general de la casa de operadores y la construcción de un helipuerto.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución de 85%, se finalizaron las labores de retoques y reparaciones en áreas internas y externas en casa de encargado, área de almacén y garita de guardián.

Preparado por: Ing. Nivaldo Alcántara

