



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES

INFORME DE PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto (RD\$)	Ejecución hasta MARZO 2022 (RD\$)					Avance físico hasta MARZO 2022 (%)	Avance físico del Trimestre Abril-Junio 2022 (%)	Total
					ABRIL	MAYO	JUNIO	Total			
1	PROYECTO REPARACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA, UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	23,400,797.03	14,046,355.48	0.00	0.00	0.00	14,046,355.48	60.03%	0.00%	60.03%
2	CONSTRUCCION IGLESIA DE PERPETUO SOCORRO EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	14,428,335.80	14,074,924.44	0.00	0.00	0.00	14,074,924.44	97.55%	0.00%	97.55%
3	PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	SAN CRISTOBAL	11,296,503.46	5,986,827.23	0.00	0.00	0.00	5,986,827.23	53.00%	0.00%	53.00%
4	PROYECTO REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIENTO EMPLEADOS, CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES Y TOXICOS, CONSTRUCCION ENTRADA A LA CASA DE MAQUINAS, OFICINA ADMINISTRATIVA, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, CENTRAL HIDROELECTRICA JIMENO, JARABACOA, LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA.	LA VEGA	31,200,647.11	24,705,130.20	0.00	0.00	0.00	24,705,130.20	79.18%	0.00%	79.18%
5	PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.	SAN CRISTOBAL	5,368,673.00	2,513,876.19	0.00	0.00	0.00	2,513,876.19	46.82%	0.00%	46.82%
6	PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA, INGENIO NUEVO, R.D.	SAN CRISTOBAL	4,546,296.35	2,514,632.98	0.00	0.00	0.00	2,514,632.98	55.31%	0.00%	55.31%
7	PROYECTO REPARACION DEL CENTRO MEDICO DEL PRIMER NIVEL LAS PALMITAS, SAN CRISTOBAL, R.D.	SAN CRISTOBAL	2,085,166.96	936,490.23	0.00	0.00	0.00	936,490.23	44.91%	0.00%	44.91%
8	PROYECTO REHABILITACION GENERAL EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	8,000,000.00	1,172,631.68	0.00	0.00	0.00	1,172,631.68	14.66%	0.00%	14.66%
9	PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO MILITAR MATANCITAS, MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	5,865,340.95	1,173,068.19	0.00	0.00	0.00	1,173,068.19	20.00%	0.00%	20.00%
10	PROYECTO TERMINACION DE CAPILLA DE FATIMA, MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	SANTIAGO	3,968,672.88	631,102.74	0.00	0.00	0.00	631,102.74	15.90%	0.00%	15.90%
11	REPARACION CANCHA CLUB LA SALVIA-LOS QUEMADOS Y BLANCO, MUNICIPIO BONA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.	MONSEÑOR NOUEL	12,698,326.08	5,374,951.42	0.00	0.00	0.00	5,374,951.42	42.33%	0.00%	42.33%
12	PROYECTO CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN LAGUNA SALADA, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE.	VALVERDE	5,245,506.08	1,620,903.58	0.00	0.00	0.00	1,620,903.58	30.90%	0.00%	30.90%
13	PROYECTO CONSTRUCCION DE FUNERARIA, NAJAYO ARRIBA, SAN CRISTOBAL, R.D.	SAN CRISTOBAL	7,594,050.11	1,518,810.22	0.00	0.00	0.00	1,518,810.22	20.00%	0.00%	20.00%
14	CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL LOS CAPACITOS, D.M. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA.	LA VEGA	7,854,959.79	1,596,375.52	2,531,739.83	0.00	0.00	4,128,115.35	20.32%	32.23%	52.55%
15	TERMINACION DE LOCAL PARA LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE CAMBITA, PROV. SAN CRISTOBAL.	SAN CRISTOBAL	4,551,881.18	910,376.23	0.00	0.00	0.00	910,376.23	20.00%	0.00%	20.00%
16	SOLUCION DRENAJE SANITARIO EN EL CAMPAMENTO DE EMPLEADOS Y REHABILITACION DE GARITA PRINCIPAL, C.H. DE VALDESIA, PROV. SAN CRISTOBAL.	SAN CRISTOBAL	3,880,652.28	800,421.31	0.00	0.00	0.00	800,421.31	20.63%	0.00%	20.63%
17	PROYECTO DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL DEL LIMPIO REJAS Y COLOCACION DE BARANDA DE PROTECCION CARRETERA DE ACCESO, C.H. BRAZO DERECHO, MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	SANTIAGO	7,885,839.65	0.00	1,981,441.76	0.00	0.00	1,981,441.76	0.00%	25.13%	25.13%
18	REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYCO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.	MONSEÑOR NOUEL	2,355,948.40	471,189.68	0.00	0.00	0.00	471,189.68	20.00%	0.00%	20.00%
	Total		162,227,597.11	80,048,067.32	4,513,181.59	0.00	0.00	84,561,248.91	-	-	-



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo