

**DESCRIPCION DEL PROYECTO DE
LA DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS
CIVILES ABRIL 2026.**

CONSTRUCCIÓN CUARTEL LOPEZ – ANGOSTURA, MUNICIPIO BAITOA, PROV.
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R.D.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL LOPEZ – ANGOSTURA, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R.D.
No. Contrato:	137/2021
Contratista:	LND COMERCIAL, S.R.L. Representante: Sra. María Isabel Recio Calderón.
Monto del Contrato:	RD\$ 4,180,476.83
Monto del avance (20%):	RD\$ 836,095.37
Fecha de firma del contrato:	05 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN/EN PROCESO DE CUBICACIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un cuartel militar, en blocks y elementos estructurales en H.A., pisos en porcelanato y baños revestidos en cerámica en la C.H. de López Angostura en el D.M. de Baitoa.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución de 99%, se trabaja en la colocación de letras frontal y se está dando terminación al cajón de inodoro en celdas.

Preparado por: Ing. Nathalie Alcántara

