

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE
LA DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS
CIVILES MAYO 2026.**

**CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL SANTANA, MUNICIPIO DE
SANTANA, PROVINCIA PERAVIA, REP. DOM.**

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL SANTANA, MUNICIPIO DE SANTANA, PROVINCIA PERAVIA, REP. DOM.
No. Contrato:	162/2021
Contratista:	INGEREM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L., REPRESENTADA POR JOSE ADRIAN TAVERAS SANCHEZ
Monto del Contrato:	RD\$ 18,131,033.90
Monto del avance (20%):	RD\$ 3,626,206.60
Fecha de firma del contrato:	11 DE OCTUBRE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	16 DE MAYO 2022
Estatus	EN PROCESO DE REINICIO
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un Destacamento Policial, en blocks y elementos estructurales en H.A., pisos en porcelanato y baños revestidos en cerámica, en el municipio de Santana, Provincia Peravia.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Nivel de ejecución física, 85%. Reinicio pautado para el 3/6/2026.

Preparado por: Ing. Nathalie Alcántara

