

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
Ejecución Presupuestaria Obras de Inversión

01	AREA F-	OBJ.	ACTIVIDAD CENTRAL	9995	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017	PRESUPUESTADO 2017		EJECUTADO AÑO 2017		ACUMULADO PRESUPUESTADO Vs. EJECUTADO AÑO 2017	% DE VARIACION EJECUTADO
						FEBRERO	ACUMULADO A LA FECHA	FEBRERO	ACUMULADO A LA FECHA		
		11	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO								
51	11.11.491	722	PROYECTO ELECTROMECHANICO DE LA CENTRAL TAVERA		56,000,000.00	4,666,666.67	9,333,333.33	0.00		9,333,333.33	0.00%
52	11.11.492	722	PROYECTO ELECTROMECHANICO DE LA CENTRAL ANGOSTURA		50,000,000.00	4,166,666.67	8,333,333.33	0.00		8,333,333.33	0.00%
53	11.11.493	722	PROYECTO ELECTROMECHANICO DE LA CENTRAL RIO BLANCO		19,500,000.00	1,625,000.00	3,250,000.00	0.00		3,250,000.00	0.00%
54	11.11.494	722	PROYECTO ELECTROMECHANICO DE LA CENTRAL SABANETA		38,000,000.00	3,166,666.67	6,333,333.33	0.00		6,333,333.33	0.00%
SUB-TOTAL GCIA DE MANTTO. ELECTROMECHANICO					163,500,000.00	13,625,000.00	27,250,000.00	0.00	0.00	27,250,000.00	0.00%
		12	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE CENTRALES								
51	11.12.439	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA MONCION		16,600,000.00	1,383,333.33	2,766,666.67	0.00		2,766,666.67	0.00%
52	11.12.440	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA RINCON		500,000.00	41,666.67	83,333.33	0.00		83,333.33	0.00%
53	11.12.441	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA RIO BLANCO		13,100,000.00	1,091,666.67	2,183,333.33	0.00		2,183,333.33	0.00%
54	11.12.442	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA EL SALTO DE CONTANZA		7,500,000.00	625,000.00	1,250,000.00	0.00		1,250,000.00	0.00%
55	11.12.443	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA BAYGUAQUE		400,000.00	33,333.33	66,666.67	0.00		66,666.67	0.00%
56	11.12.444	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA PINALITO		2,000,000.00	166,666.67	333,333.33	0.00		333,333.33	0.00%
57	11.12.445	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA ROSA JULIA DE LA CRUZ		500,000.00	41,666.67	83,333.33	0.00		83,333.33	0.00%
58	11.12.446	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA JIGUEY		7,000,000.00	583,333.33	1,166,666.67	0.00		1,166,666.67	0.00%
59	11.12.447	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA SABANA YEGUA		4,000,000.00	333,333.33	666,666.67	0.00		666,666.67	0.00%
60	11.12.448	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA SABANETA		1,500,000.00	125,000.00	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00%
61	11.12.449	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA LAS DAMAS		3,500,000.00	291,666.67	583,333.33	0.00		583,333.33	0.00%
62	11.12.450	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA DOMINGO RODRIGUEZ		500,000.00	41,666.67	83,333.33	0.00		83,333.33	0.00%
63	11.12.476	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA PALOMINO		1,850,000.00	154,166.67	308,333.33	0.00		308,333.33	0.00%
SUB-TOTAL GCIA DE MANTTO. ELECTRICO					58,950,000.00	4,912,500.00	9,825,000.00	0.00	0.00	9,825,000.00	0.00%
		13	MANTENIMIENTO MECANICO DE CENTRALES								
51	11.13.477	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL TAVERA		3,250,000.00	270,833.33	541,666.67	0.00		541,666.67	0.00%
52	11.13.478	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL MONCION		850,000.00	70,833.33	141,666.67	0.00		141,666.67	0.00%
53	11.13.479	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL RINCON		4,500,000.00	375,000.00	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00%
54	11.13.480	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL RIO BLANCO		4,350,000.00	362,500.00	725,000.00	0.00		725,000.00	0.00%
55	11.13.481	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL HATILLO		30,000,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00%
56	11.13.482	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL EL SALTO DE CONTANZA		1,250,000.00	104,166.67	208,333.33	0.00		208,333.33	0.00%
57	11.13.483	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL PINALITO		10,000,000.00	833,333.33	1,666,666.67	0.00		1,666,666.67	0.00%
58	11.13.484	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL JIMENOVA		2,500,000.00	208,333.33	416,666.67	0.00		416,666.67	0.00%
59	11.13.485	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL ROSA JULIA DE LA CRUZ		450,000.00	37,500.00	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00%
60	11.13.486	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL VALDESIA		1,000,000.00	83,333.33	166,666.67	0.00		166,666.67	0.00%
61	11.13.487	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL JIGUEY		20,800,000.00	1,733,333.33	3,466,666.67	0.00		3,466,666.67	0.00%
62	11.13.488	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL AGUACATE		20,000,000.00	1,666,666.67	3,333,333.33	0.00		3,333,333.33	0.00%
63	11.13.489	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL SABANETA		2,500,000.00	208,333.33	416,666.67	0.00		416,666.67	0.00%
64	11.13.490	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL DOMINGO RODRIGUEZ		1,500,000.00	125,000.00	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00%
SUB-TOTAL GCIA DE MANTTO. MECANICO					102,950,000.00	8,579,166.67	17,158,333.33	0.00	0.00	17,158,333.33	0.00%
		19	GERENCIA DE ELECTRIFICACION RURAL								
51	11.19.495	722	REHABILITACION GERENCIA SUR		7,200,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00%
52	11.19.496	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA SABANETA		300,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00%
53	11.19.497	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA JIGUEY		5,000,000.00	416,666.67	833,333.33	0.00		833,333.33	0.00%
54	11.19.498	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA DOMINGO RODRIGUEZ		250,000.00	20,833.33	41,666.67	0.00		41,666.67	0.00%
SUB-TOTAL DIR. DE OBRAS CIVILES					12,750,000.00	1,062,500.00	2,125,000.00	0.00	0.00	2,125,000.00	0.00%
		14	MANTTO. Y REHAB. DE OBRAS CIVILES EN LAS CENTRALES								
51	11.14.332	724	Pavimentacion via acceso de valvulas Presa de Bao y tramo vial acceso obra de toma Acueducto Cibao-Central, Presa Bao.		4,331,179.44	360,931.62	721,863.24	0.00		721,863.24	0.00%
52	11.14.333	724	Rehabilitacion del aporche derecho puente sobre canal de intercomunicacion entre los embalses Tavera y Bao.		1,134,146.26	94,537.19	189,074.38	0.00		189,074.38	0.00%
53	11.14.334	724	Pavimentacion tramo vial acceso dique No. IV de la Presa Bao.		3,126,274.43	260,522.87	521,045.74	0.00		521,045.74	0.00%
54	11.14.335	712	Rehabilitacion de 04 casas del campamento, incluido remplazo puertas de madera por puertas metalicas (Everdoor) en 04 casas del campamento C.H. Tavera		5,777,298.45	481,441.54	962,883.07	0.00		962,883.07	0.00%
55	11.14.336	712	Rehabilitacion cancha deportiva C. H. Tavera		511,139.88	42,596.66	85,193.31	0.00		85,193.31	0.00%

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
Ejecución Presupuestaria Obras de Inversión

01	AREA F-	OBJ.	ACTIVIDAD CENTRAL	9995	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017	PRESUPUESTADO 2017		EJECUTADO AÑO 2017		ACUMULADO PRESUPUESTADO Vs. EJECUTADO AÑO 2017	% DE VARIACION EJECUTADO
						FEBRERO	ACUMULADO A LA FECHA	FEBRERO	ACUMULADO A LA FECHA		
56	11.14.337	712	Rehabilitación antiguo edificio administrativo C. H. Tavera.		510,960.80	42,580.07	85,160.13		0.00	85,160.13	0.00%
57	11.14.338	721	Rehabilitación de pozos sépticos de las casas del campamento C. H. Tavera.		543,508.13	45,292.34	90,584.69		0.00	90,584.69	0.00%
58	11.14.339	712	Rehabilitación del Destacamento Militar (Impermeabilizante y pintura) C. H. Tavera.		224,015.46	18,667.96	37,333.91		0.00	37,333.91	0.00%
59	11.14.340	722	Suministro e Instalación de Pluviómetro en la Presa de Tavera		8,000.00	666.67	1,333.33		0.00	1,333.33	0.00%
60	11.14.341	722	Mantenimiento general de infraestructura de la Presa de Tavera (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de tubos aguas arriba y aguas abajo, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control, limpieza de galería de drenaje, pintura escalera mecánica y pintura de instrumentos de control		2,252,783.85	187,731.99	375,463.97		0.00	375,463.97	0.00%
61	11.14.342	722	Mantenimiento de Presa Baiguaque		575,770.06	47,980.84	95,961.68		0.00	95,961.68	0.00%
62	11.14.343	722	Construcción de varios retenedores de basura (malla y hormigón) en las cañadas de la verja entre el Contraembalse de Lopez		5,625,859.38	468,821.61	937,643.23		0.00	937,643.23	0.00%
63	11.14.344	712	Reparación completa de las casas del campamento (impermeabilización techos, pintura, puertas, ventanas, pisos, closet y gabinetes) C.H. Angostura		5,615,582.45	467,965.20	935,930.41		0.00	935,930.41	0.00%
64	11.14.345	712	Dragado del río en salida agua turbina C.H. Angostura.		1,354,251.08	112,854.26	225,708.51		0.00	225,708.51	0.00%
65	11.14.346	722	Construcción Monumento de Triangulación en el Contraembalse Monción.		75,000.00	6,250.00	12,500.00		0.00	12,500.00	0.00%
66	11.14.347	722	Rehabilitación del Destacamento Militar Presa (Impermeabilizante y pintura) C.H. Angostura		224,015.46	18,667.96	37,333.91		0.00	37,333.91	0.00%
67	11.14.348	712	Mantenimiento de Presa Salto Constanza		570,814.42	47,567.87	95,135.74		0.00	95,135.74	0.00%
68	11.14.349	722	Construcción muro de gaviones para corregir erosiones causadas por caída en carretera acceso C.H. Jimenoa		2,070,420.21	172,535.02	345,070.04		0.00	345,070.04	0.00%
69	11.14.350	724	Impermeabilización de techos de 05 viviendas en el campamento C.H. Jimenoa		257,710.00	21,475.83	42,951.67		0.00	42,951.67	0.00%
70	11.14.357	712	Impermeabilización techos de las oficinas administrativas, talleres, casa de máquina, generador de emergencia, planta de tratamiento, caseta de scada y sala de control en la presa Jimenoa		2,060,568.00	171,714.00	343,428.00		0.00	343,428.00	0.00%
71	11.14.358	712	Recemplazo de cerámicas, adquisición de inodoros y paúeles de baños en las oficinas administrativas y talleres C. H. Jimenoa		754,471.45	62,872.62	125,745.24		0.00	125,745.24	0.00%
72	11.14.359	712	Rehabilitación del Destacamento Militar Presa (Impermeabilizante y pintura) C.H. Jimenoa		224,015.46	18,667.96	37,333.91		0.00	37,333.91	0.00%
73	11.14.360	712	Mantenimiento de Presa Jimenoa		3,205,402.44	267,116.87	534,233.74		0.00	534,233.74	0.00%
74	11.14.361	722	Techo de pasarela y espacio donde se localiza el malacate de la compuerta de fondo C.H. Jimenoa		555,857.00	46,321.42	92,642.83		0.00	92,642.83	0.00%
75	11.14.362	712	Nivelación parte trasera edificio casa de máquinas C.H. Rincon		3,400,427.04	283,368.92	566,737.84		0.00	566,737.84	0.00%
76	11.14.363	712	Rehabilitación del Destacamento Militar Presa (Impermeabilizante y pintura) Rincon		224,015.46	18,667.96	37,333.91		0.00	37,333.91	0.00%
77	11.14.364	712	Instalación de Aforadores de Lamina Delgada en la Presa de Rincón		40,000.00	3,333.33	6,666.67		0.00	6,666.67	0.00%
78	11.14.365	712	Instalación de Piezometro de Casa Grande en el Estribo Izquierdo de la Presa de Rincón		451,837.50	37,653.13	75,306.25		0.00	75,306.25	0.00%
79	11.14.366	722	Construcción Monumentos de Colimación y Triangulación en la Presa de Rincón		150,000.00	12,500.00	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00%
80	11.14.367	722	Compra e Instalación de Planchetas Ortogonales para Pendulos en la Presa de Rincón.		90,000.00	7,500.00	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00%
81	11.14.368	722	Mantenimiento general de infraestructura de la Presa Rincon (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de tubos aguas arriba y aguas abajo, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control, limpieza de galería de drenaje, pintura escalera mecánica y pintura de instrumentos de control		777,992.31	64,832.69	129,665.39		0.00	129,665.39	0.00%
82	11.14.369	722	Socav Bernas Canal C.H. Aniana Vargas-Bonao		1,013,238.58	84,436.55	168,873.10		0.00	168,873.10	0.00%
83	11.14.370	722	Mantenimiento general de infraestructura de Presa Aniana Vargas (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control y pintura de instrumentos de control		316,539.81	26,378.32	52,756.64		0.00	52,756.64	0.00%
84	11.14.371	712	Rehabilitación Destacamento Militar en la Presa de Pinalito		250,000.00	20,833.33	41,666.67		0.00	41,666.67	0.00%
85	11.14.372	712	Rehabilitación Destacamento Militar en la C.H. de Pinalito		315,220.84	26,268.40	52,536.81		0.00	52,536.81	0.00%
86	11.14.373	712	Filtraciones Techo C. H. de Pinalito		700,000.00	58,333.33	116,666.67		0.00	116,666.67	0.00%
87	11.14.374	721	Reparación Casa de Operadores para Convertida en Almacén en la C.H. de Pinalito		477,599.48	39,799.96	79,599.91		0.00	79,599.91	0.00%
88	11.14.375	712	Construcción muro de gaviones en Presa Tireito		3,612,465.47	301,038.79	602,077.58		0.00	602,077.58	0.00%
89	11.14.376	724	Mantenimiento general edificaciones C.H. Rio Blanco		47,1015.16	39,501.29	79,002.58		0.00	79,002.58	0.00%
90	11.14.377	712	Rehabilitación del Destacamento Militar Presa (Impermeabilizante y pintura) C.H. Rio Blanco		224,015.46	18,667.96	37,333.91		0.00	37,333.91	0.00%
91	11.14.378	712	Mantenimiento de Presa Rio Blanco		2,459,494.73	204,957.89	409,915.79		0.00	409,915.79	0.00%
92	11.14.379	712	Compra e Instalación de Péndulo Directo (hilo y plancheta ortogonal) en la Presa de Rio Blanco		75,000.00	6,250.00	12,500.00		0.00	12,500.00	0.00%
93	11.14.380	722	Compra e Instalación de Juntometros Triaxiales en la Galería de Drenaje en la Presa de Tireito		225,000.00	18,750.00	37,500.00		0.00	37,500.00	0.00%
94	11.14.381	722	Mantenimiento general de infraestructura de Presa Arroyon (colocación de barandas metálicas, pintura de barandas metálicas, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control y pintura de instrumentos de control		318,056.50	26,504.71	53,009.42		0.00	53,009.42	0.00%
95	11.14.382	712	Recapeo áreas de vertedero y galería C.H. Hatillo		3,195,201.64	266,266.80	532,533.61		0.00	532,533.61	0.00%
96	11.14.383	721	Colocación de protección en el puente del vertedero (barandas metálicas) C.H. Hatillo		275,300.08	22,942.42	45,884.85		0.00	45,884.85	0.00%
97	11.14.384	724	Reparación o cambio del sistema de iluminación y tomas en edificio principal C.H. Hatillo		350,000.00	29,166.67	58,333.33		0.00	58,333.33	0.00%
98	11.14.385	722	Reparación tuberías alimentadoras de los pozos area piscicola C.H. Hatillo		250,000.00	20,833.33	41,666.67		0.00	41,666.67	0.00%
99	11.14.386	721	Corrección filtraciones en techo generador casa de máquinas C.H. Hatillo		100,000.00	8,333.33	16,666.67		0.00	16,666.67	0.00%
100	11.14.387	712	Corrección filtraciones en techo valvulas chorro luco en casa de máquinas C.H. Hatillo		100,000.00	8,333.33	16,666.67		0.00	16,666.67	0.00%
101	11.14.388	712	Instalación de Juntometros Triaxiales para el Control Estatico de la Obra de Toma de la Presa de Hatillo		45,000.00	3,750.00	7,500.00		0.00	7,500.00	0.00%
102	11.14.389	722	Instalación de Juntometros Triaxiales en la Galería Vterdedero de acceso a la Presa Hatillo		45,000.00	3,750.00	7,500.00		0.00	7,500.00	0.00%
103	11.14.390	722	Limpieza Galería del Vterdedero en la Presa Hatillo		631,470.00	52,622.50	105,245.00		0.00	105,245.00	0.00%
104	11.14.391	722	Construcción Monumento de Calimación en la Presa Hatillo		75,000.00	6,250.00	12,500.00		0.00	12,500.00	0.00%
105	11.14.392	722	Confección e Colocación de 21 Tapas en Tola de 2'16" coronada a los Pozos de Alivio en la Presa Hatillo		105,000.00	8,750.00	17,500.00		0.00	17,500.00	0.00%
106	11.14.393	722	Pintura para todo el edificio y áreas circundantes C.H. Rosa Julia		3,838,710.93	319,892.58	639,785.16		0.00	639,785.16	0.00%
107	11.14.394	712	Recemplazo de persianas de aluminio del edificio de planta C.H. Rosa Julia		468,368.40	39,030.70	78,061.40		0.00	78,061.40	0.00%
108	11.14.395	712	Adquisición y colocación de 01 codo de 18 pulgadas de diametro en PVC para camara de carga, C.H. Rosa Julia		13,000.00	1,083.33	2,166.67		0.00	2,166.67	0.00%
109	11.14.396	722	Terminación y reparación de la compuerta radial de la obra de toma C.H. Rosa Julia		26,000.00	2,166.67	4,333.33		0.00	4,333.33	0.00%
110	11.14.397	722	Limpieza del Embalse C.H. Rosa Julia		600,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00%
111	11.14.398	722	Construcción de 3 puentes de 1 m del canal de conducción proximo a la obra de toma C.H. Rosa Julia		30,000.00	2,500.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00%
112	11.14.399	722	Mantenimiento general de infraestructura de la Presa Rosa Julia (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo		163,256.31	13,604.69	27,209.39		0.00	27,209.39	0.00%
113	11.14.400	722	Construcción Camino Vertical, Muro de Gaviones y Alcantarilla Tubular en Arroyo Maney, Tercera Etapa (Cunetas, cuacache protección talud y alcantarilla) C.H. Valdesia		3,296,984.63	274,748.72	549,497.44		0.00	549,497.44	0.00%
114	11.14.401	724	Mantenimiento de Presa Valdesia		3,336,776.31	278,064.69	556,129.39		0.00	556,129.39	0.00%

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
Ejecución Presupuestaria Obras de Inversión

01	AREA F-	OBJ.	ACTIVIDAD CENTRAL	9995	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017	PRESUPUESTADO 2017		EJECUTADO AÑO 2017		ACUMULADO PRESUPUESTADO Vs. EJECUTADO AÑO 2017	% DE VARIACION EJECUTADO
						FEBRERO	ACUMULADO A LA FECHA	FEBRERO	ACUMULADO A LA FECHA		
115	11.14.402	724	Mantenimiento general de infraestructura de Contramalba Las Barías (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, colocación de barandas metálicas, pintura de barandas metálicas, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control y pintura de instrumentos de control, pintura acrílica en muro parapeto)		5,092,532.81	424,379.40	848,738.80		0.00	848,738.80	0.00%
116	11.14.403	724	Terminación Destacamento Militar en la C.H. Aguacate		577,722.18	48,143.52	96,287.03		0.00	96,287.03	0.00%
117	11.14.404	712	Rehabilitación del Destacamento Militar Presa (Impermeabilizante y pintura) C.H. Aguacate		224,015.46	18,667.96	37,333.91		0.00	37,333.91	0.00%
118	11.14.405	712	Instalación de Alfordor de Caudal Total en la Presa de Aguacate		10,000.00	833.33	1,666.67		0.00	1,666.67	0.00%
119	11.14.406	721	Rehabilitación de Miras Fijas para medición de Colimación C.H. Aguacate		50,000.00	4,166.67	8,333.33		0.00	8,333.33	0.00%
120	11.14.407	722	Mantenimiento general de infraestructura de Presa Aguacate (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, colocación de barandas metálicas, pintura de barandas metálicas, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control y pintura de instrumentos de control, pintura acrílica en muro parapeto)		965,708.92	80,475.74	160,951.49		0.00	160,951.49	0.00%
121	11.14.408	724	Reparación de techo multiso casa de los supervisores (cambio de Polvorín) (cambiar techo en alucin) C.H. Jigüey		2,526,674.05	210,556.17	421,112.34		0.00	421,112.34	0.00%
122	11.14.409	712	Mantenimiento general de infraestructura de Presa Jigüey (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, colocación de barandas metálicas, pintura de barandas metálicas, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control y pintura de instrumentos de control, pintura acrílica en muro parapeto)		1,457,789.86	121,482.49	242,964.98		0.00	242,964.98	0.00%
123	11.14.410	724	Rehabilitación berna, limpieza canal y colocación compuertas (2.80 km) C.H. Los Atones		4,070,033.04	339,171.09	678,342.17		0.00	678,342.17	0.00%
124	11.14.411	712	Construcción de alcantarillas y desague en zona de acceso a puerta principal sala de maquina y construcción de Muro de Hormigón Ciclopeo en la C.H. Las Damas		2,263,226.28	188,602.19	377,204.38		0.00	377,204.38	0.00%
125	11.14.412	721	Rehabilitación del Destacamento Militar Presa (Impermeabilizante y pintura) Las Damas		429,744.36	35,812.03	71,624.06		0.00	71,624.06	0.00%
126	11.14.413	712	Instalación de Mira Graduada C.H. Las Damas		20,000.00	1,666.67	3,333.33		0.00	3,333.33	0.00%
127	11.14.414	722	Rehabilitación Tabla Verdeiro C.H. Las Damas		375,000.00	31,250.00	62,500.00		0.00	62,500.00	0.00%
128	11.14.415	712	Mantenimiento general de infraestructura de Presa Las Damas (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, colocación de barandas metálicas, pintura de barandas metálicas, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control y pintura de instrumentos de control, pintura acrílica en muro parapeto)		176,831.86	14,737.66	29,475.31		0.00	29,475.31	0.00%
129	11.14.416	724	Construcción muro de gaviones en Est. 14-680, tramo acceso a Presa Palominio		6,098,374.19	508,189.52	1,016,379.03		0.00	1,016,379.03	0.00%
130	11.14.417	724	Mantenimiento carretera desde la presa de Palominio hasta Arroyo Cano, Primera Etapa (Est. 0-000 hasta Est. 10-000)		32,783,863.66	2,731,988.64	5,463,977.28		0.00	5,463,977.28	0.00%
131	11.14.418	724	Corrección filtraciones en techo del Edificio de Control y Celda de Media Tensión, construcción de sistema para agua potable en alojamiento y rehabilitación del Destacamento Militar (Impermeabilizante y pintura) C.H. Palominio		5,471,290.32	455,940.86	911,881.72		0.00	911,881.72	0.00%
132	11.14.419	721	Distribución tuberías para agua potable de Bosa del Arroyo y Alto de la Loma de Guanad, Yaque, Bohechío, C.H. Palominio		3,452,997.39	277,749.78	575,499.57		0.00	575,499.57	0.00%
133	11.14.420	721	Corrección filtraciones en el túnel de acceso a casa de máquinas, C.H. Palominio		65,000.00	5,416.67	10,833.33		0.00	10,833.33	0.00%
134	11.14.421	722	Suministro e Instalación de Juntadores Medidor Triangular en la Presa Palominio		60,000.00	5,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00%
135	11.14.422	724	Mantenimiento general de infraestructura de Presa Palominio (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, colocación de barandas metálicas, pintura de barandas metálicas, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control y pintura de instrumentos de control, pintura acrílica en muro parapeto)		4,937,501.36	411,458.45	822,916.89		0.00	822,916.89	0.00%
136	11.14.423	712	Impermeabilización y remozamiento de pintura del cuartel y garitas militares C.H. Sabanaeta		340,000.00	28,333.33	56,666.67		0.00	56,666.67	0.00%
137	11.14.424	712	Rehabilitación area en el segundo piso para uso de oficinas C.H. Sabanaeta		963,800.29	80,316.69	160,633.38		0.00	160,633.38	0.00%
138	11.14.425	712	Construcción de una fosa para arreglos de vehículos C.H. Sabanaeta		353,292.38	29,441.03	58,882.06		0.00	58,882.06	0.00%
139	11.14.426	722	Suministro e Instalación de Piezómetros Totales de 13 mts al Pie de la Presa Sabanaeta		1,291,980.00	107,665.00	215,330.00		0.00	215,330.00	0.00%
140	11.14.427	724	Rehabilitación de regla de medición, camino de acceso y construcción de escalera para toma de nivel del embalse Sabanaeta		20,000.00	1,666.67	3,333.33		0.00	3,333.33	0.00%
141	11.14.428	721	Mantenimiento general de infraestructura de la Presa de Sabanaeta (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de taludes aguas arriba y aguas abajo, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control, limpieza de galería de drenaje, pintura escalera mecánica y pintura de instrumentos de control)		3,113,116.31	259,426.36	518,852.72		0.00	518,852.72	0.00%
142	11.14.429	724	Mantenimiento de un tramo de berna canal de conducción C.H. Los Toros		4,370,716.00	364,226.33	728,452.67		0.00	728,452.67	0.00%
143	11.14.430	721	Rehabilitación de 05 baños C.H. Los Toros		100,000.00	8,333.33	16,666.67		0.00	16,666.67	0.00%
144	11.14.431	721	Instalación baño completo C.H. Los Toros		205,098.53	17,091.58	34,183.16		0.00	34,183.16	0.00%
145	11.14.432	712	Colocar cerámicas de piso en un área total de 76.04m2 C.H. Los Toros		336,471.18	28,039.27	56,078.53		0.00	56,078.53	0.00%
146	11.14.433	722	Reparación canal de desagua C.H. Los Toros		393,371.19	32,780.93	65,561.87		0.00	65,561.87	0.00%
147	11.14.434	724	Asfaltado patio (desde la central hasta la clínica) C.H. Domingo Rodríguez		2,714,307.55	228,692.30	457,384.59		0.00	457,384.59	0.00%
148	11.14.435	722	Construcción encañe en laterales de la tubería de presión C.H. Domingo Rodríguez		1,865,784.55	155,482.05	310,964.09		0.00	310,964.09	0.00%
149	11.14.436	712	Tratamiento en Hormigón en la Galería de Acceso a la Presa Sabana Yegua		90,000.00	7,500.00	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00%
150	11.14.437	721	Mantenimiento general de infraestructura de Presa Sabana Yegua (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, colocación de barandas metálicas, pintura de barandas metálicas, letrero informativo, desmonte estribos derecho e izquierdo, pintura bordillo en corona, pintura caseta de control y pintura de instrumentos de control, pintura acrílica en muro parapeto)		5,739,405.31	479,950.44	959,900.89		0.00	959,900.89	0.00%
SUB-TOTAL DIR. DE OBRAS CIVILES					167,184,969.47	13,982,080.79	27,864,161.58	0.00	0.00	27,864,161.58	0.00%
		15	DIR. DE DESARROLLO HIDROELECTRICO								
51	11.15.811	722	DESCARGADOR DE FONDO PRESA DE AGUACATE		100,000,000.00	8,333,333.33	16,666,666.67		0.00	16,666,666.67	0.00%
52	11.15.501	722	ESTABILIZACIÓN DE LOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN EL EMBALSE DE LA PRESA DE PINALITO		38,059,815.85	4,838,317.99	9,676,635.98		0.00	9,676,635.98	0.00%
53	11.15.502	722	PROYECTO HIDROELECTRICO EXPANSION HATILLO		300,000,000.00	25,000,000.00	50,000,000.00		0.00	50,000,000.00	0.00%
54	11.15.104	722	PRESA YACAHUEQUE (Los Ladrillos).		469,981,023.73	39,165,085.48	78,330,170.96		0.00	78,330,170.96	0.00%
55	11.15.438	722	PROYECTO DE RIEGO LAGUNA CARDON		250,000,000.00	20,833,333.33	41,666,666.67		0.00	41,666,666.67	0.00%
56	11.15.948	722	PROYECTO LAS DOS BOCAS		530,000,000.00	45,833,333.33	91,666,666.67	77,990,637.23	145,721,892.76	-51,055,226.09	138.97%
SUB-TOTAL DIR. DE DESARROLLO					1,728,040,841.60	144,008,408.47	288,006,806.93	77,990,637.23	145,721,892.76	92,284,914.17	8.43%
		18	DIR. DE PROYECTO DE OBRA CIVILES								
51	11.18.288	724	Reparación Salón del Club de empleados en C.H. Angostura		1,000,000.00	83,333.33	166,666.67		0.00	166,666.67	0.00%
52	11.18.289	724	Construcción de Cocina en C.H. Salto de Constanza		700,000.00	58,333.33	116,666.67		0.00	116,666.67	0.00%
53	11.18.290	724	Caseta para Operador en Estación Hidrometeorológica (sic J4), en los Asientos de Bao.		600,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00%
54	11.18.291	724	Construcción de Verja perimetral en caseta de Tirelo, C.H. Rio Blanco		600,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00%
55	11.18.292	724	Construcción Cuartel Militar C.H. Pinalito		1,200,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00%
56	11.18.293	724	Reparación de casa en el Campamento C.H. Pinalito		800,000.00	66,666.67	133,333.33		0.00	133,333.33	0.00%
57	11.18.294	724	Construcción de caseta en Camara de Carga C.H. Bruzo Derecho		500,000.00	41,666.67	83,333.33		0.00	83,333.33	0.00%

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
Ejecución Presupuestaria Obras de Inversión

01	AREA F-	OBJ.	ACTIVIDAD CENTRAL	9995	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017	PRESUPUESTADO 2017		EJECUTADO AÑO 2017		ACUMULADO PRESUPUESTADO Vs. EJECUTADO AÑO 2017	% DE VARIACION EJECUTADO
						FEBRERO	ACUMULADO A LA FECHA	FEBRERO	ACUMULADO A LA FECHA		
58	11.18.295	724	Obra Civil para abastecimiento y consumo de combustible en C.H. Tavera		400,000.00	33,333.33	66,666.67		0.00	66,666.67	0.00%
59	11.18.296	724	Construcción de verja perimetral en área de instrumentación Presa de Bao		1,200,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00%
60	11.18.297	724	Construcción de Almacén y Taller en C.H. Aniana Vargas		3,600,000.00	300,000.00	600,000.00		0.00	600,000.00	0.00%
61	11.18.298	724	Construcción de Cuartel Militar en C.H. Domingo Rodriguez		3,000,000.00	250,000.00	500,000.00		0.00	500,000.00	0.00%
62	11.18.299	724	Construcción Destacamento Militar en Presa de Bao		1,076,613.27	89,717.77	179,433.55		0.00	179,433.55	0.00%
63	11.18.300	724	Construcción de Guardia Militar en Campamento C.H. Palomino		352,167.55	29,347.30	58,694.59		0.00	58,694.59	0.00%
64	11.18.301	724	Terminación de Cuartel Militar y Acueducto en C.H. Aguacate		2,227,822.11	185,651.84	371,303.69		0.00	371,303.69	0.00%
65	11.18.302	724	Construcción de Verja Perimetral tramo 2 en Muro Contraembalse C.H. Monción		989,676.36	82,473.03	164,946.06		0.00	164,946.06	0.00%
66	11.18.303	724	Construcción de Almacén para Repuestos y Gomas en Quita Sueño		3,351,410.72	279,284.23	558,568.45		0.00	558,568.45	0.00%
67	11.18.304	724	Reparación y Ampliación casa Centro de Control Hidroeléctrico (Despacho Hidro)		2,960,453.15	246,704.43	493,408.86		0.00	493,408.86	0.00%
68	11.18.305	724	Construcción de Oficinas de Asesores EGEHID		7,924,177.63	660,348.14	1,320,696.27		0.00	1,320,696.27	0.00%
69	11.18.306	724	Terminación de Cocina y área de recreación en la Escuela Boca de Mana		400,000.00	33,333.33	66,666.67		0.00	66,666.67	0.00%
70	11.18.307	724	Construcción Play Duveaux		7,000,000.00	583,333.33	1,166,666.67		0.00	1,166,666.67	0.00%
71	11.18.308	724	Reparación Centro para la Infancia en Semana Santa		1,300,000.00	108,333.33	216,666.67		0.00	216,666.67	0.00%
72	11.18.309	724	Reconstrucción de Play de Canastita		1,200,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00%
73	11.18.310	724	Reparación Escuela Primaria El Maíz		900,000.00	75,000.00	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00%
74	11.18.311	724	Verja en Iglesia Arroyo Maney		433,630.90	36,135.91	72,271.82		0.00	72,271.82	0.00%
75	11.18.312	724	Verja en Iglesia de Las Mercedes		482,173.43	40,181.12	80,362.24		0.00	80,362.24	0.00%
76	11.18.313	724	Reparación e iluminación play de softball en Najayo en Medio		2,770,286.15	230,857.18	461,714.36		0.00	461,714.36	0.00%
77	11.18.314	724	Construcción de Séptico en Escuela Básica Los Panchos, Yaguajay.		305,275.45	25,439.62	50,879.24		0.00	50,879.24	0.00%
78	11.18.315	724	Terminación Local de Estudiantes de Cambita		2,596,151.55	216,345.96	432,691.93		0.00	432,691.93	0.00%
79	11.18.316	724	Planta de Tratamiento y Acueducto en Sabanaeta, San Juan de la Maguana		40,634,257.24	3,386,188.10	6,772,376.21		0.00	6,772,376.21	0.00%
80	11.18.317	724	Construcción de Cuartel Militar en Vallejuelo, San Juan de la Maguana		6,198,974.76	516,581.23	1,033,162.46		0.00	1,033,162.46	0.00%
81	11.18.318	724	Relleno Sanitario en Arroyo Cano, Bohechío, San Juan de la Maguana		40,151,052.31	3,345,921.03	6,691,842.05		0.00	6,691,842.05	0.00%
82	11.18.319	724	Construcción Centro de Salud en El Ingenio, Sabanaeta, San Juan de la Maguana		5,886,260.92	490,521.74	981,043.49		0.00	981,043.49	0.00%
83	11.18.320	724	Reconstrucción de Iglesia Católica en Boca de Mana		3,047,486.33	253,957.19	507,914.39		0.00	507,914.39	0.00%
84	11.18.321	724	Sistema de Riego por Goteo en Sabanaeta, San Juan de La Maguana		77,512,819.10	6,459,401.59	12,918,803.18		0.00	12,918,803.18	0.00%
85	11.18.322	724	Sistema de Riego San Ramón		27,818,489.52	2,318,207.46	4,636,414.92	10,139,535.53		-5,503,120.61	218.60%
86	11.18.323	724	Sistema de Riego El Batey		27,818,489.52	2,318,207.46	4,636,414.92		0.00	4,636,414.92	0.00%
87	11.18.324	724	Tramo Final Sistema de Riego El Coco-Loma de Yaque y Obras de Arte Canal La Loma-Cola de Presa en el área de influencia de la Presa Palomino		64,594,015.92	5,382,834.66	10,765,669.32		0.00	10,765,669.32	0.00%
88	11.18.325	724	Sistema de Riego y Centro de Acopio Comunidad de Iguala Arriba, Municipio de Bani		80,957,833.28	6,746,486.11	13,492,972.21		0.00	13,492,972.21	0.00%
89	11.18.326	724	Canal Los Melones, Bohechío, San Juan de la Maguana		25,837,606.37	2,153,133.86	4,306,267.73		0.00	4,306,267.73	0.00%
90	11.18.327	724	Canal La Loma del Yaque 800 mts		13,228,854.46	1,102,404.54	2,204,809.08		0.00	2,204,809.08	0.00%
91	11.18.328	724	Rehabilitación Berma y Reparación de Canal 8.5 km Carrera de Yegua		47,368,945.00	3,947,412.08	7,894,824.17		0.00	7,894,824.17	0.00%
92	11.18.329	724	Construcción Sistema de Riego La Guama-El Corozal, Presa Palomino		8,268,398.44	689,033.20	1,378,066.41		0.00	1,378,066.41	0.00%
93	11.18.330	724	Construcción Segunda Enapa Sistema de Riego La Loma, Margen Derecha-Cola de Presa, Presa Palomino		12,471,967.32	1,039,330.61	2,078,661.22		0.00	2,078,661.22	0.00%
94	11.18.331	724	Construcción de Cinco (5) puentes-canales (flumes) en el canal Carrera de Yeguas		48,639,977.74	4,053,331.48	8,106,662.96		0.00	8,106,662.96	0.00%
SUB-TOTAL DIR. DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES					580,905,266.50	48,858,772.21	96,717,544.42	0.00	10,189,585.53	86,578,008.89	1.75%
15 OTROS PROYECTOS											
51	01.01.503	723	Proyecto Sistema Escada		100,000,000.00	8,333,333.33	16,666,666.67		0.00	16,666,666.67	0.00%
51	01.01.500	422-2	Proyectos Planificación		50,000,000.00	4,166,666.67	8,333,333.33		0.00	8,333,333.33	0.00%
SUB-TOTAL OTROS PROYECTOS					150,000,000.00	12,500,000.00	25,000,000.00	0.00	20,279,071.06	197,256,017.77	13.53%
TOTAL INVERSION CON RECURSOS PROPIOS					2,963,681,077.57	246,973,423.13	493,946,846.26	77,990,637.23	155,861,428.29	263,085,417.97	10%
TOTAL INVERSION CON RECURSOS EXTERNOS					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL GENERAL CON RECURSOS PROPIOS Y EXTERNOS EN INVERSIONES					2,963,681,077.57	246,973,423.13	493,946,846.26	77,990,637.23	155,861,428.29	263,085,417.97	10.18%