

**DETALLES PRESUPUESTO DE INVERSION**

01	AREA F-	OBJ.	ACTIVIDAD CENTRAL	9995	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2016	PRESUPUESTADO 2016		EJECUTADO AÑO 2016		ACUMULADO PRESUPUESTADO Vs. EJECUTADO AÑO 2016	% DE VARIACION EJECUTADO
						ENERO	ACUMULADO A LA FECHA	ENERO	ACUMULADO A LA FECHA		
		<b>11</b>	<b>MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO</b>								
51	11.11.950	722	Rehabilitacion y Mantenimiento en la Central Tavera		45,500,000.00	3,791,666.67	3,791,666.67	0.00	3,791,666.67	0.00%	
52	11.11.951	722	DISENO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINA LIMPIA REJAS		25,000,000.00	2,083,333.33	2,083,333.33	0.00	2,083,333.33	0.00%	
53	11.11.952	722	CAMBIO BLINDAJE DEL CANAL DE DESAGUE DE FONDO PRESA		24,500,000.00	2,041,666.67	2,041,666.67	0.00	2,041,666.67	0.00%	
54	11.11.605	722	REHABILITACION SISTEMA DE CONTROLES Y PROTECCIONES		30,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	7,168,854.00	7,168,854.00	-4,668,854.00	286.75%
55	11.11.876	722	DISENO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINA LIMPIA REJAS		10,000,000.00	833,333.33	833,333.33	0.00	833,333.33	0.00%	
56	11.11.933	722	CAMBIO SIST DE MANDO CONTROL Y MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DE LAS COMPUERTAS RADIALES DE L		10,000,000.00	833,333.33	833,333.33	0.00	833,333.33	0.00%	
			<b>SUB-TOTAL GCIA DE MANTTO. ELECTROMECHANICO</b>		<b>145,000,000.00</b>	<b>12,083,333.33</b>	<b>12,083,333.33</b>	<b>7,168,854.00</b>	<b>7,168,854.00</b>	<b>4,914,479.33</b>	<b>4.94%</b>
		<b>12</b>	<b>MANTENIMIENTO ELECTRICO DE CENTRALES</b>								
51	11.12.970	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL TAVERA		4,500,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00%	
52	11.12.971	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL ANGOSTURA		500,000.00	41,666.67	41,666.67	0.00	41,666.67	0.00%	
53	11.12.972	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL MONCION		4,350,000.00	362,500.00	362,500.00	0.00	362,500.00	0.00%	
54	11.12.973	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL C.E MONCION		2,350,000.00	195,833.33	195,833.33	0.00	195,833.33	0.00%	
55	11.12.974	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL RIO BLANCO		4,350,000.00	362,500.00	362,500.00	0.00	362,500.00	0.00%	
56	11.12.975	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL HATILLO		3,500,000.00	291,666.67	291,666.67	0.00	291,666.67	0.00%	
57	11.12.976	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL SALTO DE CONSTANZA		3,250,000.00	270,833.33	270,833.33	0.00	270,833.33	0.00%	
58	11.12.977	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL ROSA JULIA DE LA CRUZ		2,500,000.00	208,333.33	208,333.33	0.00	208,333.33	0.00%	
59	11.12.978	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL PINALITO		500,000.00	41,666.67	41,666.67	0.00	41,666.67	0.00%	
60	11.12.979	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL VALDESIA		1,000,000.00	83,333.33	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00%	
61	11.12.980	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL BAYGUAQUE		2,500,000.00	208,333.33	208,333.33	0.00	208,333.33	0.00%	
62	11.12.981	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL JIMENO A		250,000.00	20,833.33	20,833.33	0.00	20,833.33	0.00%	
63	11.12.982	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL JIGUEY		8,450,000.00	704,166.67	704,166.67	0.00	704,166.67	0.00%	
64	11.12.983	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL AGUACATE		50,000,000.00	4,166,666.67	4,166,666.67	0.00	4,166,666.67	0.00%	
65	11.12.984	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL SABANA YEGUA		3,500,000.00	291,666.67	291,666.67	0.00	291,666.67	0.00%	
66	11.12.985	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL SABANETA		6,500,000.00	541,666.67	541,666.67	0.00	541,666.67	0.00%	
67	11.12.986	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL LOS TOROS		1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00%	
68	11.12.987	722	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CENTRAL DOMINGO RODRIGUEZ		500,000.00	41,666.67	41,666.67	0.00	41,666.67	0.00%	
			<b>SUB-TOTAL GCIA DE MANTTO. ELECTRICO</b>		<b>100,000,000.00</b>	<b>8,333,333.33</b>	<b>8,333,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,333,333.33</b>	<b>0.00%</b>
		<b>13</b>	<b>MANTENIMIENTO MECANICO DE CENTRALES</b>								
51	11.13.954	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA RINCON		500,000.00	41,666.67	41,666.67	0.00	41,666.67	0.00%	
52	11.13.955	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA SABANETA		4,500,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00%	
53	11.13.956	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA AGUACATE		8,000,000.00	666,666.67	666,666.67	0.00	666,666.67	0.00%	
54	11.13.957	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA SABANA YEGUA		4,000,000.00	333,333.33	333,333.33	0.00	333,333.33	0.00%	
55	11.13.958	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA JIGUEY		7,000,000.00	583,333.33	583,333.33	531,000.00	531,000.00	52,333.33	91.03%
56	11.13.959	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA VALDESIA		350,000.00	29,166.67	29,166.67	0.00	29,166.67	0.00%	
57	11.13.960	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA LAS DAMAS		3,500,000.00	291,666.67	291,666.67	0.00	291,666.67	0.00%	
58	11.13.961	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA J. J. PUELLO		500,000.00	41,666.67	41,666.67	0.00	41,666.67	0.00%	
59	11.13.962	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA RIO BLANCO		33,100,000.00	2,758,333.33	2,758,333.33	0.00	2,758,333.33	0.00%	
60	11.13.963	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA MONCION		26,000,000.00	2,166,666.67	2,166,666.67	0.00	2,166,666.67	0.00%	
61	11.13.964	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA BAYGUAQUE		800,000.00	66,666.67	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00%	
62	11.13.965	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA C.E. MONCION		3,600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%	
63	11.13.966	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA SALTO CONSTANZA		800,000.00	66,666.67	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00%	
64	11.13.967	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA ROSA JULIA		500,000.00	41,666.67	41,666.67	0.00	41,666.67	0.00%	
65	11.13.968	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA PINALITO		2,000,000.00	166,666.67	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00%	
66	11.13.969	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA PALOMINO		350,000.00	29,166.67	29,166.67	0.00	29,166.67	0.00%	
			<b>SUB-TOTAL GCIA DE MANTTO. MECANICO</b>		<b>95,500,000.00</b>	<b>7,958,333.33</b>	<b>7,958,333.33</b>	<b>581,000.00</b>	<b>581,000.00</b>	<b>7,427,333.33</b>	<b>0.56%</b>
		<b>19</b>	<b>GERENCIA DE ELECTRIFICACION RURAL</b>								
51	11.19.988	722	EQUIPOS Y REPUESTOS GERENCIA		10,400,000.00	866,666.67	866,666.67	0.00	866,666.67	0.00%	
52	11.19.989	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA RINCON		3,200,000.00	266,666.67	266,666.67	0.00	266,666.67	0.00%	
53	11.19.990	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA TAVERA		2,000,000.00	166,666.67	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00%	
54	11.19.991	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA SABANETA		1,100,000.00	91,666.67	91,666.67	0.00	91,666.67	0.00%	
55	11.19.992	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA ANGOSTURA		4,000,000.00	333,333.33	333,333.33	0.00	333,333.33	0.00%	
56	11.19.993	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA VALDESIA		6,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%	
57	11.19.994	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA LAS DAMAS		600,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%	

**DETALLES PRESUPUESTO DE INVERSION**

01	AREA F-	OBJ.	ACTIVIDAD CENTRAL	9995	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2016	PRESUPUESTADO 2016		EJECUTADO AÑO 2016		ACUMULADO PRESUPUESTADO Vs. EJECUTADO AÑO 2016	% DE VARIACION EJECUTADO
						ENERO	ACUMULADO A LA FECHA	ENERO	ACUMULADO A LA FECHA		
38	11.19.995	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS		600,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00%
39	11.19.996	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA J. J. PUELLO		850,000.00	70,833.33	70,833.33		0.00	70,833.33	0.00%
60	11.19.997	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA RIO BLANCO		1,800,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00%
61	11.19.998	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA HATILLO		3,700,000.00	308,333.33	308,333.33		0.00	308,333.33	0.00%
62	11.19.105	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA MONCION		1,800,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00%
63	11.19.100	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA JIGUEY		9,800,000.00	816,666.67	816,666.67		0.00	816,666.67	0.00%
64	11.19.101	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA SABANA YEGUA		600,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00%
65	11.19.102	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA PINALITO		600,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00%
66	11.19.103	722	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA JMENOA		600,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00%
<b>SUB-TOTAL DIR. DE OBRAS CIVILES</b>					<b>47,650,000.00</b>	<b>3,970,888.38</b>	<b>3,970,888.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,970,888.38</b>	<b>0.00%</b>
<b>14</b>			<b>MANTTO. Y REHAB. DE OBRAS CIVILES EN LAS CENTRALES</b>								
51	11.1.4.222	724	Rehabilitación Cancha C. H. de Taveras		300,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00%
52	11.1.4.223	721	Rehabilitación Pozos Sépticos Campamento C. H. de Taveras		300,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00%
53	11.1.4.224	724	Rehabilitación Campamento de Empleados En la C. H. de Monción		1,400,000.00	116,666.67	116,666.67		0.00	116,666.67	0.00%
54	11.1.4.225	724	Reparación Losa del Techo de la C.H. de Monción		100,000.00	8,333.33	8,333.33		0.00	8,333.33	0.00%
55	11.1.4.226	724	Inyección Grietas de la C.H. de Monción		1,000,000.00	83,333.33	83,333.33		0.00	83,333.33	0.00%
56	11.1.4.227	712	Rehabilitación Psicológica		985,000.00	82,083.33	82,083.33		0.00	82,083.33	0.00%
57	11.1.4.228	724	Rehabilitación de Oficinas, Comedor, Dormitorio y Talleres en la C. H. de Hatillo		400,000.00	33,333.33	33,333.33		0.00	33,333.33	0.00%
58	11.1.4.287	724	Impermeabilización Techos de la C. H. de Hatillo		600,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00%
59	11.1.4.229	721	Rehabilitación Casa Club, Cancha y Areas de Juegos en C.H. de Augustura		990,000.00	82,500.00	82,500.00		0.00	82,500.00	0.00%
60	11.1.4.230	721	Rehabilitación Destacamento Militar en la Presa de Sabaneta		340,000.00	28,333.33	28,333.33		0.00	28,333.33	0.00%
61	11.1.4.231	721	Rehabilitación Destacamento Militar en la C. H. de Rio Blanco		250,000.00	20,833.33	20,833.33		0.00	20,833.33	0.00%
62	11.1.4.232	721	Rehabilitación Destacamento Militar en la C. H. de Rincón		250,000.00	20,833.33	20,833.33		0.00	20,833.33	0.00%
63	11.1.4.233	724	Rehabilitación Destacamento Militar en la Presa de Pinalito		250,000.00	20,833.33	20,833.33		0.00	20,833.33	0.00%
64	11.1.4.234	724	Filtraciones Techo C. H. de Pinalito		600,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00%
65	11.1.4.235	721	Reparación Casa de Operadores para Convertida en Almacén en la C.H. de Pinalito		480,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00%
66	11.1.4.236	721	Terminación Destacamento Militar en la C.H. de Aguacate		590,000.00	49,166.67	49,166.67		0.00	49,166.67	0.00%
67	11.1.4.237	724	Batimetría Embalse Las Damas		200,000.00	16,666.67	16,666.67		0.00	16,666.67	0.00%
68	11.1.4.238	722	Rehabilitación Tablas Vertedero Las Damas		250,000.00	20,833.33	20,833.33		0.00	20,833.33	0.00%
69	11.1.4.239	722	Limpieza y Protección 3 Galerías de Exploración del Dique y la Presa de Bao		477,119.00	39,759.92	39,759.92		0.00	39,759.92	0.00%
70	11.1.4.240	722	Instalación 4 Freatímetros en la Presa de Bao		1,494,405.00	124,533.75	124,533.75		0.00	124,533.75	0.00%
71	11.1.4.241	722	Instalación 3 Freatímetros en el Dique de Bao		898,510.00	74,875.83	74,875.83		0.00	74,875.83	0.00%
72	11.1.4.242	721	Compra e Instalación de Juntómetros, Medidor Triangular en la Presa de Palomino		125,520.00	10,460.00	10,460.00		0.00	10,460.00	0.00%
73	11.1.4.243	722	Limpieza Galerías de Drenaje en La Presa de Aguacate		215,735.00	17,977.92	17,977.92		0.00	17,977.92	0.00%
74	11.1.4.244	712	Batimetría del Contraembalse de Las Barías		200,000.00	16,666.67	16,666.67		0.00	16,666.67	0.00%
75	11.1.4.245	721	Construcción 2 Monumentos Superficiales en la Presa de Rio Blanco		101,530.00	8,460.83	8,460.83		0.00	8,460.83	0.00%
76	11.1.4.246	721	Control Entrada Sedimentos por Galería de Drenaje de la Presa de Tercio		231,350.00	19,279.17	19,279.17		0.00	19,279.17	0.00%
77	11.1.4.247	721	Compra e Instalación 2 Juntómetros Triaxiales en Galería de Drenaje de la Presa de Tercio		150,000.00	12,500.00	12,500.00		0.00	12,500.00	0.00%
78	11.1.4.248	712	Limpieza Galería Drenaje Vertedero de la Presa		420,980.00	35,081.67	35,081.67		0.00	35,081.67	0.00%
79	11.1.4.249	712	Rehabilitación Monumentos de Colimación y Colocación de Tapas en Pozos de la Presa de Hatillo		263,455.00	21,954.58	21,954.58		0.00	21,954.58	0.00%
80	11.1.4.250	721	Rehabilitación Monumentos de Colimación de la Presa de Rincón		253,525.00	21,127.08	21,127.08		0.00	21,127.08	0.00%
81	11.1.4.267	721	Instalación Piezometro Casa Grande Estribo Izquierdo de la Presa de Rincón		301,225.00	25,102.08	25,102.08		0.00	25,102.08	0.00%
82	11.1.4.268	721	Instalación 3 Piezometros Totales al Pie de la Presa de Sabaneta		861,320.00	71,776.67	71,776.67		0.00	71,776.67	0.00%
83	11.1.4.269	724	Re-perforación e Instalación de Piezometros al Pie de la Presa de Sabana Yegua		3,090,640.00	257,553.33	257,553.33		0.00	257,553.33	0.00%
84	11.1.4.270	724	Rehabilitación Carretera acceso C.H. de Jimenoa		1,577,040.54	131,420.05	131,420.05		0.00	131,420.05	0.00%
85	11.1.4.271	724	1. Rehabilitación Camino Acceso a la C.H. Boba		840,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	70,000.00	0.00%
86	11.1.4.272	724	1. Rehabilitación Camino Acceso Presa de Palomino		718,605.00	59,883.75	59,883.75		0.00	59,883.75	0.00%
87	11.1.4.273	724	1. Mantenimiento Carretera Acceso El Curro		840,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	70,000.00	0.00%
88	11.1.4.274	724	1. Mantenimiento Carretera Los Cacacos - Los Mineros		269,331.00	22,444.25	22,444.25		0.00	22,444.25	0.00%
89	11.1.4.275	724	2. Mantenimiento Carretera Los Mineros - C.H. De Jigüey		269,331.00	22,444.25	22,444.25		0.00	22,444.25	0.00%
90	11.1.4.276	724	3. Mantenimiento Carretera Los Mineros - Presa de Jigüey		269,331.00	22,444.25	22,444.25		0.00	22,444.25	0.00%
91	11.1.4.277	724	1. Reparación del Tramo del Canal C.H. Las Damas		1,032,000.00	86,000.00	86,000.00		0.00	86,000.00	0.00%
92	11.1.4.278	724	1. Rehabilitación Carretera Los Quemados hacia la C.H. de Rio Blanco		480,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00%
93	11.1.4.279	724	1. Mantenimiento Camino Acceso hacia la C.H. de Aguacate		240,922.50	20,076.88	20,076.88		0.00	20,076.88	0.00%
94	11.1.4.280	724	2. Mantenimiento Camino Acceso hacia la Presa de Aguacate		269,331.00	22,444.25	22,444.25		0.00	22,444.25	0.00%
95	11.1.4.281	712	1. Remodelación Escalera Emergencia Edificio Central		800,000.00	66,666.67	66,666.67		0.00	66,666.67	0.00%

**DETALLES PRESUPUESTO DE INVERSION**

01	AREA F-	OBJ.	ACTIVIDAD CENTRAL	9995	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2016	PRESUPUESTADO 2016		EJECUTADO AÑO 2016		ACUMULADO PRESUPUESTADO Vs. EJECUTADO AÑO 2016	% DE VARIACION EJECUTADO
						ENERO	ACUMULADO A LA FECHA	ENERO	ACUMULADO A LA FECHA		
96	11.14.282	724	1. Acondicionamiento y Enbellecimiento del Paño de la C.H. de Rincon		500,000.00	41,666.67	41,666.67	0.00	41,666.67	0.00%	
97	11.14.283	724	1. Ampliación de la Subestación en la C.H. de Las Damas		1,240,543.61	103,378.63	103,378.63	0.00	103,378.63	0.00%	
98	11.14.284	724	1. Construcción de Baños en la Central de Sabana		289,230.00	24,104.17	24,104.17	0.00	24,104.17	0.00%	
99	11.14.285	724	1. Ampliación de Oficina y Almacén en la C.H. del Salto de Constanza		977,448.51	81,454.04	81,454.04	0.00	81,454.04	0.00%	
<b>SUB-TOTAL DIR. DE OBRAS CIVILES</b>					<b>28,983,448.16</b>	<b>2,415,287.35</b>	<b>2,415,287.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,415,287.35</b>	<b>0.00%</b>
		<b>15</b>	<b>DIR. DE DESARROLLO HIDROELECTRICO</b>								
51	11.15.811	722	DESCARGADOR DE FONDO PRESA DE AGUACATE.		57,000,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00%	
32	11.00.001	685	ESTABILIZACIÓN DE LOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA		38,059,813.85	4,838,317.99	4,838,317.99	0.00	4,838,317.99	0.00%	
53	11.15.104	722	PRESA YACAHEQUE (Los Ladrillos).		25,000,000.00	2,083,333.33	2,083,333.33	0.00	2,083,333.33	0.00%	
54	11.15.948	722	PROYECTO PRESA DE USO MULTIPLE Y CENTRAL HIDROELECTRICA LAS DOS BOCAS		967,625,246.94	80,635,437.25	80,635,437.25	86,909,019.71	86,909,019.71	-6,273,582.47	107.78%
55	11.15.814	722	APROVECHAMIENTO MULTIPLE PALMA SOLA		2,360,000.00	196,666.67	196,666.67	729,999.99	729,999.99	-533,333.32	371.19%
<b>SUB-TOTAL DIR. DE DESARROLLO</b>					<b>1,110,045,062.79</b>	<b>92,508,755.23</b>	<b>92,508,755.23</b>	<b>87,639,019.70</b>	<b>87,639,019.70</b>	<b>4,864,735.53</b>	<b>7.90%</b>
		<b>16</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE CENTRALES HIDROELECTRICAS CON FONDOS EXTERNOS</b>								
51	01.00.001	723	REHABILITACION DEL SISTEMA SCADA-CENTRO CONTROL HIDRO		35,000,000.00	2,916,666.67	2,916,666.67	0.00	2,916,666.67	0.00%	
<b>SUB-TOTAL DIR. DE PLANIFICACION</b>					<b>35,000,000.00</b>	<b>2,916,666.67</b>	<b>2,916,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,916,666.67</b>	<b>0.00%</b>
		<b>18</b>	<b>DIR. DE PROYECTO DE OBRA CIVILES</b>								
51	11.18.106	724	Verja en Alambre de Pnás para delimitar terrenos en C.H. Río Blanco		2,709,866.59	225,822.22	225,822.22	0.00	225,822.22	0.00%	
52	11.18.107	724	Verja en Alambre de Pnás para delimitar terrenos en C.H. Palomino		4,234,166.54	352,847.21	352,847.21	0.00	352,847.21	0.00%	
53	11.18.108	724	Oficinas Administrativas Gerencia Zona Sur		5,080,999.85	423,416.65	423,416.65	0.00	423,416.65	0.00%	
54	11.18.109	724	Caseta para Operador en Estacion Hidrometeorologica (site J), en los Asientos de Bao.		508,099.99	42,341.67	42,341.67	0.00	42,341.67	0.00%	
55	11.18.110	724	Caseta para Operador en Estacion Hidrometeorologica (site J2), en Monte Boinito Padre Las Casas.		508,099.99	42,341.67	42,341.67	0.00	42,341.67	0.00%	
56	11.18.111	724	Caseta para Operador en Estacion Hidrometeorologica (site J1), en Arroyo Cano.		508,099.99	42,341.67	42,341.67	0.00	42,341.67	0.00%	
57	11.18.112	724	Caseta para Operador en Estacion Hidrometeorologica (site 20), en Río Bao.		508,099.99	42,341.67	42,341.67	0.00	42,341.67	0.00%	
58	11.18.113	724	Caseta para Operador en Estacion Hidrometeorologica (site 9), en Bohechio.		508,099.99	42,341.67	42,341.67	0.00	42,341.67	0.00%	
59	11.18.114	724	Caseta para Operador en Estacion Hidrometeorologica (site 8), en Vereda del Yaque del Sur.		508,099.99	42,341.67	42,341.67	0.00	42,341.67	0.00%	
60	11.18.115	724	Caseta para Operador en Estacion Hidrometeorologica (site 7), en Peripuito.		508,099.99	42,341.67	42,341.67	0.00	42,341.67	0.00%	
61	11.18.116	724	Reparacion Salon del Campamento de C.H. Augustura		846,833.31	70,569.44	70,569.44	0.00	70,569.44	0.00%	
62	11.18.117	724	Cocina en C.H. el salto de Constanza		592,783.32	49,398.61	49,398.61	0.00	49,398.61	0.00%	
63	11.18.118	724	Caseta para Operador en C.H. Salto de Constanza		2,117,083.27	176,423.61	176,423.61	0.00	176,423.61	0.00%	
64	11.18.119	724	Verja en Block y Malla Ciclonica en el Salto de Constanza		1,270,249.96	105,854.16	105,854.16	0.00	105,854.16	0.00%	
65	11.18.120	724	Verja Perimetral para el Transformador en el salto de Constanza.		508,099.99	42,341.67	42,341.67	0.00	42,341.67	0.00%	
66	11.18.121	724	Verja Perimetral en Areas de comedor, casa op. Y Caseta en valvula M. en C.H. Pinalito		1,270,249.96	105,854.16	105,854.16	0.00	105,854.16	0.00%	
67	11.18.122	724	Construccion Taller para Electromecanicos en C.H. Brazo Derecho.		2,117,083.27	176,423.61	176,423.61	0.00	176,423.61	0.00%	
68	11.18.123	724	Verja Frontal en Block y Malla Ciclonica en C.H. Las Damas		508,099.99	42,341.67	42,341.67	0.00	42,341.67	0.00%	
69	11.18.124	724	Verja Perimetral Minicentral Las Barias		635,124.98	52,927.08	52,927.08	0.00	52,927.08	0.00%	
70	11.18.125	724	Destacamento Militar en Presa de Pinalito, Constanza		1,016,199.97	84,683.33	84,683.33	0.00	84,683.33	0.00%	
71	11.18.126	724	Reparacion y Ampliacion Casa Centro de Control Hidroelectrico (Despacho Hidro)		2,340,499.93	211,708.33	211,708.33	0.00	211,708.33	0.00%	
72	11.18.127	724	Verja Perimetral en areas de la Explanada de acceso de C.H. Jigüey.		338,733.32	28,227.78	28,227.78	0.00	28,227.78	0.00%	
73	11.18.128	724	Construccion Almacen Eqp. Electricos C.H. Aguacate, S.C.		500,637.55	41,719.80	41,719.80	0.00	41,719.80	0.00%	
74	11.18.129	724	Verja Perimetral en Block y Malla en C.H. Río Blanco		169,366.66	14,113.89	14,113.89	0.00	14,113.89	0.00%	
75	11.18.130	724	Cisterna para 8,000 gls en Campamento de C.H. Palomino		338,733.32	28,227.78	28,227.78	0.00	28,227.78	0.00%	
76	11.18.131	724	Construccion de Almacen en Quinta Suetio		2,879,233.25	239,936.10	239,936.10	0.00	239,936.10	0.00%	
77	11.18.132	724	Cocina-Comedor en Taller Mecanico de C.H. Valdesia		1,148,546.16	95,712.18	95,712.18	0.00	95,712.18	0.00%	
78	11.18.133	724	Verja Perimetral tramo 2 en Muro contrarribase C.H. Moutcion		838,090.91	69,840.91	69,840.91	0.00	69,840.91	0.00%	
79	11.18.134	724	Colocacion de Fino e Impermeabilizacion en C.H. Hatillo		2,119,060.30	176,588.36	176,588.36	0.00	176,588.36	0.00%	
80	11.00.001	724	Constr. Salon y Verja Perim. Invernadero Sabana yegua		1,574,719.17	131,226.60	131,226.60	0.00	131,226.60	0.00%	
81	11.18.135	724	Garita Militar en Presa de Sabana Yegua		361,374.45	30,114.54	30,114.54	0.00	30,114.54	0.00%	
82	11.18.136	724	Terminacion Destacamento Militar y Acueducto en Aguacate		1,886,593.97	157,216.16	157,216.16	0.00	157,216.16	0.00%	
83	11.18.137	724	Caseta de Operadores en Antena de comunicacion C.H. Valdesia		585,393.97	48,783.00	48,783.00	0.00	48,783.00	0.00%	

**DETALLES PRESUPUESTO DE INVERSION**

01	AREA F-	OBJ.	ACTIVIDAD CENTRAL	9995	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2016	PRESUPUESTADO 2016		EJECUTADO AÑO 2016		ACUMULADO PRESUPUESTADO Vs. EJECUTADO AÑO 2016	% DE VARIACION EJECUTADO
						ENERO	ACUMULADO A LA FECHA	ENERO	ACUMULADO A LA FECHA		
84	11.18.138	724	Puentes Peatonales para la Chimenea y Baden en la C.H. Las Damas		473,016.51	39,418.04	39,418.04		0.00	39,418.04	0.00%
85	11.18.139	724	Garita Militar en Campamento C.H. Palomino		298,227.21	24,852.27	24,852.27		0.00	24,852.27	0.00%
86	11.18.140	724	Destacamento Militar en Presa de Bao		911,711.98	75,976.00	75,976.00		0.00	75,976.00	0.00%
87	11.18.141	724	Garita Militar en C.H. Aguacate.		250,994.70	20,916.23	20,916.23		0.00	20,916.23	0.00%
88	11.18.839	724	Construccion Almacén Minicentral El salto, Constanza.		410,669.16	34,222.43	34,222.43		0.00	34,222.43	0.00%
89	11.00.001	724	Construcción de Salon , Verja en postes y alambre en Invernadero en C.H. Valdesia		1,495,122.73	124,593.56	124,593.56		0.00	124,593.56	0.00%
90	11.18.142	724	Construcción Obra Civil para Instalación de Pequeña Estación de Almacenamiento y Autoconsumo de Combustible C.H. Tavera		338,733.32	28,227.78	28,227.78		0.00	28,227.78	0.00%
91	11.18.143	724	Construcción Taller Mecánico y Almacén de piezas usadas C.H. Tavera		1,270,249.96	105,854.16	105,854.16		0.00	105,854.16	0.00%
92	11.18.144	724	Construcción Verja Perimetral en Zona de Alto Riegos C.H. Tavera		2,963,916.58	246,993.05	246,993.05		0.00	246,993.05	0.00%
93	11.18.145	724	Construccion de Cancha de Baloncesto en Barranca Arriba, Sabana Iglesia, Santiago		4,234,166.54	352,847.21	352,847.21		0.00	352,847.21	0.00%
94	11.18.146	724	Construccion Play de Baseball en Barranca Arriba, Sabana Iglesia, Santiago		5,927,833.16	493,986.10	493,986.10		0.00	493,986.10	0.00%
95	11.18.147	724	Reparacion Clínica de Mucha Agua, C.H. Aguacate		1,524,299.96	127,025.00	127,025.00		0.00	127,025.00	0.00%
96	11.18.148	724	Clínica Rural en Oregano Chiquito, Azua		4,488,216.53	374,018.04	374,018.04		0.00	374,018.04	0.00%
97	11.18.149	724	Construccion de Cementerio Municipal en Baños, Santiago.		8,468,333.08	705,694.42	705,694.42		0.00	705,694.42	0.00%
98	11.18.150	724	Reconstruccion clínica Boca de Mana		1,693,666.62	141,138.89	141,138.89		0.00	141,138.89	0.00%
99	11.18.286	724	Construccion de Play de Baseball Liga Ramon Guzman en Drucaux, S.C.		5,927,833.16	493,986.10	493,986.10		0.00	493,986.10	0.00%
100	11.18.172	724	Reparacion e Iluminacione Play de Softball en Najayo en medio, yaguacate,S.C.		2,345,971.31	195,497.61	195,497.61		0.00	195,497.61	0.00%
101	11.18.173	724	Construccion de 50 letrinas en Cambita Garabito, S.C.		3,641,383.23	303,448.60	303,448.60		0.00	303,448.60	0.00%
102	11.18.174	724	Construccion Parque en Las Yayas de Viajama, Azua.		3,387,333.23	282,277.77	282,277.77		0.00	282,277.77	0.00%
103	11.18.175	724	Terminacion Parque Publico, Los banicos en Guanito, San Juan		6,650,218.41	554,184.87	554,184.87		0.00	554,184.87	0.00%
104	11.18.176	724	Rehabilitacion Cruz Roja en Villa Altagracia, S.C.		364,817.29	30,401.44	30,401.44		0.00	30,401.44	0.00%
105	11.18.177	724	Terminacion de Capilla en La Javilla, Yaguacate		1,254,790.05	104,565.84	104,565.84		0.00	104,565.84	0.00%
106	11.18.178	724	Verja Perimetral en Iglesia de Las Mercedes		408,320.52	34,026.71	34,026.71		0.00	34,026.71	0.00%
107	11.18.179	724	Verja Perimetral en Iglesia de Arroyo Maney		367,213.09	30,601.09	30,601.09		0.00	30,601.09	0.00%
108	11.18.180	724	Casa de Block y Aluzón en Villa Altagracia		583,767.30	48,647.28	48,647.28		0.00	48,647.28	0.00%
109	11.00.001	724	Reconstruccion cancha en La Cabrima		1,949,383.37	162,448.61	162,448.61		0.00	162,448.61	0.00%
110	11.18.181	724	Acueducto Rural El Maizal, Villa Altagracia.		767,242.59	63,936.88	63,936.88		0.00	63,936.88	0.00%
111	11.18.182	724	Rehab. Play de softball "Ramon Canelo", el Puebloico,Cambita.		1,587,822.65	132,318.55	132,318.55		0.00	132,318.55	0.00%
112	11.18.183	724	Vertedero de Yaque, Arroyo Cano, Bohechío, San Juan Emapa 1		16,936,666.17	1,411,388.85	1,411,388.85		0.00	1,411,388.85	0.00%
113	11.18.184	724	Asfaltado Carretera desde Puente Mao, Seccion Bulla, hasta la Central Hidroeléctrica Moncion (2.0 kms)		14,226,538.29	1,185,546.52	1,185,546.52		0.00	1,185,546.52	0.00%
114	11.18.185	724	Construccion y Obras de Arte para la Carretera Presa de Jigüey-Palo de Cajas-Rodadero, Ocoa, Prov. San Jose de Ocoa, Tercera Emapa		21,170,832.71	1,764,236.06	1,764,236.06		0.00	1,764,236.06	0.00%
115	11.18.186	724	Construccion y Obras de Arte para la Carretera Presa de Jigüey-Palo de Cajas-Rodadero, Ocoa, Prov. San Jose de Ocoa, Segunda Emapa		20,656,194.39	1,671,349.53	1,671,349.53		0.00	1,671,349.53	0.00%
116	11.18.187	724	Reconstruccion Camino Vecinal desde Carretera Boca de Bao hasta Presa Lopez Angostura (0.9 km)		8,080,289.18	673,357.43	673,357.43		0.00	673,357.43	0.00%
117	11.18.188	724	Construccion tramo Carretera de la Comunidad La Galea, Presa Lopez Angostura (4.9 kms)		21,163,974.25	1,763,664.52	1,763,664.52		0.00	1,763,664.52	0.00%
118	11.18.189	724	Construccion tramo Camino del Albergue (Hogar de Anzuros), Presa Lopez Angostura (0.86 kms)		1,256,671.20	104,722.60	104,722.60		0.00	104,722.60	0.00%
119	11.18.190	724	Construccion tramo Carretera de la Comunidad Los Ranchos, Presa Lopez Angostura (1.35 kms)		16,930,527.94	1,410,877.33	1,410,877.33	3,068,521.51	3,068,521.51	-1,637,644.18	217.49%
120	11.18.191	724	Reconstruccion calles de la Comunidad de Monte La Zanja, Central Hidroeléctrica Tavera (0.5kms)		6,954,409.13	579,534.09	579,534.09		0.00	579,534.09	0.00%
121	11.18.192	724	Asfaltado Carretera desde la Central Hidroeléctrica Palomino hasta la Chimenea de Equilibrio (4.47 kms)		21,060,127.58	1,755,010.63	1,755,010.63		0.00	1,755,010.63	0.00%
122	11.18.193	724	Construccion y Obras de Arte para la Carretera Presa de Palomino hasta Arroyo Cano (18 kms)		21,170,832.71	1,764,236.06	1,764,236.06		0.00	1,764,236.06	0.00%
123	11.18.194	724	Asfaltado Carretera desde la Presa Palomino hasta Arroyo Cano (18 kms)		21,170,832.71	1,764,236.06	1,764,236.06		0.00	1,764,236.06	0.00%
124	11.18.195	724	Construcción Muro de Gaviones en Canal Marcos A. Cabral Contraembalse Las Barias		12,702,499.63	1,038,541.64	1,038,541.64		0.00	1,038,541.64	0.00%
125	11.18.196	724	Asfaltado carretera Municipio Baños hasta Santiago		12,566,042.28	1,047,170.19	1,047,170.19		0.00	1,047,170.19	0.00%
126	11.18.197	724	Construcción Muro de Gaviones en Najayo al medio, Central Hidroeléctrica Valdesia		10,585,416.36	882,118.03	882,118.03		0.00	882,118.03	0.00%
127	11.18.198	724	Asfaltado Carretera desde la Central Hidroeléctrica Las Damas hasta la Presa Las Damas (12 kms)		21,170,832.71	1,764,236.06	1,764,236.06		0.00	1,764,236.06	0.00%
128	11.18.199	724	Imprimación Tramo Municipio Diverge hasta la Central Hidroeléctrica Las Damas (1 km)		10,794,110.32	899,509.19	899,509.19		0.00	899,509.19	0.00%
129	11.18.200	724	Construcción de Puente y Badén en la Central Hidroeléctrica Las Damas		591,270.64	49,272.55	49,272.55		0.00	49,272.55	0.00%
130	11.18.201	724	Estabilización de Talud y Construcción de Gaviones en Carretera Los Mineros a la Central Hidroeléctrica Jigüey		18,524,478.62	1,543,706.55	1,543,706.55		0.00	1,543,706.55	0.00%
131	11.18.202	724	Construcción de Gaviones en Diferentes Puntos en la Comunidad Las Tres Veredas, Central Hidroeléctrica Jigüey		10,585,416.36	882,118.03	882,118.03		0.00	882,118.03	0.00%
132	11.18.203	724	Asfaltado Carretera desde el cruce Los Cacnos hasta el cruce Los Mineros (6.1 kms) en Aguacate		21,170,832.71	1,764,236.06	1,764,236.06		0.00	1,764,236.06	0.00%
133	11.18.204	724	Estabilización Loma de Vialo Los Cacnos, Central Hidroeléctrica Aguacate		10,585,416.36	882,118.03	882,118.03		0.00	882,118.03	0.00%

**DETALLES PRESUPUESTO DE INVERSION**

01	AREA F-	OBJ.	ACTIVIDAD CENTRAL	9995	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2016	PRESUPUESTADO 2016		EJECUTADO AÑO 2016		ACUMULADO PRESUPUESTADO Vs. EJECUTADO AÑO 2016	% DE VARIACION EJECUTADO
						ENERO	ACUMULADO A LA FECHA	ENERO	ACUMULADO A LA FECHA		
134	11.18.205	724	Asfaltado y Estabilización de Taboles en la Central Hidroeléctrica Pinalito (5.2 kms)		21,170,832.71	1,764,236.06	1,764,236.06		0.00	1,764,236.06	0.00%
135	11.18.206	724	Construcción de Puente en Central Hidroeléctrica Aniana Vargas		10,585,416.36	882,118.03	882,118.03		0.00	882,118.03	0.00%
136	11.18.207	724	Imprimación Berma Presa de Bao (2.0 kms)		10,585,416.36	882,118.03	882,118.03		0.00	882,118.03	0.00%
137	11.18.208	724	Imprimación Berma Presa de Tavera (800 ms)		10,585,416.36	882,118.03	882,118.03		0.00	882,118.03	0.00%
138	11.18.209	724	Asfaltado Carretera desde la Central Hidroeléctrica Rincón hasta la Presa Rincón (2.5 kms)		10,585,416.36	882,118.03	882,118.03		0.00	882,118.03	0.00%
139	11.18.210	724	Asfaltado Carretera desde la Central Hidroeléctrica Monción hasta la Presa Monción (2 kms)		14,226,558.29	1,185,546.52	1,185,546.52		0.00	1,185,546.52	0.00%
140	11.18.211	724	Asfaltado Carretera desde la Central Hidroeléctrica Monción hasta el Contraembalse Monción (9 kms)		21,170,832.71	1,764,236.06	1,764,236.06		0.00	1,764,236.06	0.00%
141	11.18.212	724	Rehabilitación Vertedero de Lopez, 2da Etapa		15,878,124.53	1,323,177.04	1,323,177.04		0.00	1,323,177.04	0.00%
142	11.18.213	724	Construcción Carretera de Acceso a la Chimenea de Equilibrio Central Hidroeléctrica Angostura (1.7 kms)		18,524,478.62	1,543,706.55	1,543,706.55		0.00	1,543,706.55	0.00%
143	11.18.214	724	Asfaltado del Campamento de Empleados y Rehabilitación de Canchas Central Hidroeléctrica Angostura (1.0 km)		21,170,832.71	1,764,236.06	1,764,236.06		0.00	1,764,236.06	0.00%
144	11.18.215	724	Reparación y Asfaltado del Cauce del Río Berma del Socaz Central Hidroeléctrica Angostura, Segunda Etapa		16,936,666.17	1,411,388.85	1,411,388.85		0.00	1,411,388.85	0.00%
145	11.18.216	724	Asfaltado Camino de Acceso a la Central Hidroeléctrica Jimenoa (2 kms)		20,133,271.64	1,677,772.64	1,677,772.64		0.00	1,677,772.64	0.00%
146	11.18.217	724	Reparación Carretera de Acceso de Casa de Máquina Central Hidroeléctrica Jimenoa (6.0 kms)		21,170,832.71	1,764,236.06	1,764,236.06		0.00	1,764,236.06	0.00%
147	11.18.218	724	Reparación de la Carretera de Acceso de Casa de Máquina Central Hidroeléctrica Salto de Constanza (2.5 kms)		19,519,307.29	1,626,608.94	1,626,608.94		0.00	1,626,608.94	0.00%
148	11.18.219	724	Asfaltado Camino de Acceso a la Central Hidroeléctrica Baiguaque (9.9 kms)		21,170,832.71	1,764,236.06	1,764,236.06		0.00	1,764,236.06	0.00%
149	11.18.872	724	Construcción de Parqueo de Dos Niveles Edificio Administrativo EGEHID		17,642,360.59	1,470,196.72	1,470,196.72		0.00	1,470,196.72	0.00%
150	11.18.220	724	Construcción Calles 1era y 2da de el Barrio Los Cartones en Yaguajay		2,708,290.79	225,690.90	225,690.90		0.00	225,690.90	0.00%
151	11.18.221	724	Construcción tramo Carretera de la Comunidad Boca de Bao (al lado de la Escuela Basica) (2.7 kms)		18,603,020.99	1,550,251.75	1,550,251.75		0.00	1,550,251.75	0.00%
<b>SUB-TOTAL DIR. DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES</b>					<b>717,551,920.28</b>	<b>59,795,998.36</b>	<b>59,795,998.36</b>	<b>3,068,521.51</b>	<b>3,068,521.51</b>	<b>56,727,471.85</b>	<b>0.43%</b>
<b>15</b>			<b>OTROS PROYECTOS</b>								
51	01.00.003	712	Eficiencia energética/Cambio a Led Tavera-Monció-Sabana Yegua		35,000,000.00	2,916,666.67	2,916,666.67		0.00	2,916,666.67	0.00%
51	01.00.001	723	Proyecto actualización 40u & nuevos telemantica		35,000,000.00	2,916,666.67	2,916,666.67		0.00	2,916,666.67	0.00%
<b>SUB-TOTAL OTROS PROYECTOS</b>					<b>70,000,000.00</b>	<b>124,258,867.30</b>	<b>124,258,867.30</b>	<b>6,187,048.02</b>	<b>6,187,048.02</b>	<b>118,116,824.28</b>	<b>8.77%</b>
<b>TOTAL INVERSION CON RECURSOS PROPIOS</b>					<b>2,314,780,431.23</b>	<b>189,977,535.94</b>	<b>189,977,535.94</b>	<b>98,407,395.21</b>	<b>98,407,395.21</b>	<b>91,570,140.73</b>	<b>1.4%</b>
<b>TOTAL INVERSION CON RECURSOS EXTERNOS</b>					<b>35,000,000.00</b>	<b>2,916,666.67</b>	<b>2,916,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,916,666.67</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL GENERAL CON RECURSOS PROPIOS Y EXTERNOS EN INVERSIONES</b>					<b>2,349,780,431.23</b>	<b>192,894,202.60</b>	<b>192,894,202.60</b>	<b>98,407,395.21</b>	<b>98,407,395.21</b>	<b>94,486,807.39</b>	<b>13.82%</b>