



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES

Trimestre: julio - septiembre 2023

INFORMACION DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto inicial RD\$	Presupuesto ejecutado hasta junio 2023.	Presupuesto ejecutado en julio	Presupuesto ejecutado en agosto	Presupuesto ejecutado en septiembre	Presupuesto Total ejecutado en el trimestre julio / septiembre 2023	Avance fisico hasta junio(%) 2023	Avance fisico del trimestre julio- septiembre 2023	Total ejecutado
1	Rehabilitación Infraestructuras Aniana Vargas, municipio de Yuna, provincia La Vega.	LA VEGA	\$9.651.271,00	\$6.495.851,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	79%	0%	79,00%
2	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tabara Abajo, provincia Azua.	AZUA	\$5.158.467,09	\$4.445.181,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	75%	2%	77,00%
3	Construcción Cuartel Policial en DM Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	SAN JUAN	\$17.267.651,34	\$5.916.254,68	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	70%	0%	70,00%
4	Reparación Centro Comunal Arroyo Toro, municipio Jayco, provincia Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$2.355.948,40	\$749.189,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	67%	1%	68,00%
5	Construcción Cuartel Policial en Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	SAN JOSE DE OCOA	\$17.267.651,34	\$8.298.771,62	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	65%	0%	65,00%
6	Construcción de Almacén C.H. Rincón, municipio Rincón, provincia La Vega.	LA VEGA	\$3.270.179,00	\$2.390.617,00	\$4.647.796,97	\$0,00	\$0,00	\$4.647.796,97	98%	2%	100,00%
7	Construcción de Centro Comunal Barrio La Altagracia, provincia San Cristóbal.	SAN CRISTÓBAL	\$8.569.340,00	\$7.632.855,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	91%	2%	93,00%
8	Construcción de Funeraria La Ciénaga, municipio La Ciénaga, Prov. San José de Ocoa.	SAN JOSE DE OCOA	\$13.839.561,25	\$7.657.265,00	\$8.893.724,95	\$0,00	\$0,00	\$8.893.724,95	94%	6%	100,00%
9	Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	SAN JOSE DE OCOA	\$12.356.751,12	\$7.032.584,00	\$0,00	\$0,00	\$2.610.415,08	\$2.610.415,08	65,00%	8%	73,00%
10	Terminación de la Iglesia Juma Bejucal, municipio Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$4.100.908,98	\$3.401.503,00	\$0,00	\$0,00	\$946.025,14	\$946.025,14	81%	6%	87,00%
11	Construcción Destacamento Militar Caracoles, provincia Azua.	AZUA	\$5.865.340,95	\$3.984.218,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	65%	4%	69,00%
12	Construcción de Cancha Sección Las Cruces de Quita Sueño, municipio DM Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	SANCHEZ RAMIREZ	\$5.504.959,36	\$4.900.688,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	91%	9%	100,00%
13	Remodelación del Play de Baseball La Estancia, DM Quita Sueño, municipio Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	SANCHEZ RAMIREZ	\$12.810.696,65	\$3.765.389,00	\$8.170.572,70	\$0,00	\$0,00	\$8.170.572,70	65%	18%	83,00%
14	Construcción de Funeraria JAYACÓ, municipio Maimón, Monseñor Nouel, (Caribe el verde).	MONSEÑOR NOUEL	\$13.673.486,52	\$4.368.006,87	\$0,00	\$0,00	\$1.608.053,95	\$1.608.053,95	25%	12%	37,00%
15	Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom.	VALVERDE	\$5.202.186,60	\$3.379.718,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	64%	0%	64,00%

|



Elaborado por: Maria C. Feliz.