

INFORMACION DE PRESUPUESTO,

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto inicial RD\$	Presupuesto ejecutado hasta abril 2024.	Presupuesto ejecutado en octubre 2024	Presupuesto ejecutado en noviembre 2024	Presupuesto ejecutado en diciembre 2024	Presupuesto Total ejecutado en el trimestre oct- dic. 2024	Avance físico hasta marzo 2024 (%)	Avance físico del trimestre oct-dic 2024	Total ejecutado
1	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tabara Abajo, provincia Azua.	AZUA	\$5,158,467.09		\$5,256,131.07	\$0.00	\$0.00	\$5,256,131.07	89%		89.00%
2	Construcción Cuartel Policial en DM Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	SAN JUAN	\$17,267,651.34		\$7,512,856.50	\$0.00	\$0.00	\$7,512,856.50	70%		70.00%
3	Reparación Centro Comunal Arroyo Toro, municipio Jayco, provincia Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$2,355,948.40		\$1,552,000.08	\$0.00	\$0.00	\$1,552,000.08	86%		86.00%
4	Construcción de Centro Comunal Barrio La Altagracia, provincia San Cristóbal.	SAN CRISTÓBAL	\$9,640,758.27		\$8,524,068.19	\$0.00	\$0.00	\$8,524,068.19	93%		93.00%
5	Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	SAN JOSE DE OCOA	\$12,356,751.12		\$11,840,275.74	\$0.00	\$0.00	\$11,840,275.74	80.00%		80.00%
6	Terminación de la Iglesia Juma Bejucal, municipio Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$4,100,908.98		\$4,464,299.61	\$0.00	\$0.00	\$4,464,299.61	90%		90.00%
7	Construcción Destacamento Militar Caracoles, provincia Azua.	AZUA	\$5,865,340.95		\$6,830,514.39	\$0.00	\$0.00	\$6,830,514.39	80%		80.00%
8	Remodelación del Play de Baseball La Estancia, DM Quita Sueño, municipio Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	SANCHEZ RAMIREZ	\$14,980,485.24		\$13,472,828.08	\$0.00	\$0.00	\$13,472,828.08	85%		85.00%
9	Construcción de Funeraria El Caribe - El Verde, municipio Maimón, Monseñor Nouel.	MONSEÑOR NOUEL	\$17,436,879.34		\$11,504,972.72	\$0.00	\$0.00	\$11,504,972.72	62%		62.00%
10	Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom.	VALVERDE	\$6,917,430.50		\$6,223,035.82	\$0.00	\$0.00	\$6,223,035.82	64%		64.00%

